



**МЕЖДИННА ОЦЕНКА  
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ  
НА ОБЩИНА ОМУРТАГ 2021-2027 Г.  
ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 Г.**

Януари, 2025 г.

**СЪДЪРЖАНИЕ:**

<b>1. ВЪВЕДЕНИЕ.....</b>	<b>3 стр.</b>
1.1. Методика и организация на разработване на междинната оценка.....	4 стр.
1.2. Използвани методи и подходи.....	5 стр.
1.3. Източници на информация.....	5 стр.
<b>2. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ПО ПРИОРИТЕТИ;.....</b>	<b>9 стр.</b>
<b>3. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И УСТОЙЧИВОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ, ИЗГОТВЕНА НА БАЗА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И РЕЗУЛТАТ.....</b>	<b>11 стр.</b>
<b>4. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ.....</b>	<b>18 стр.</b>
4.1. Финансова ефективност и ефикасност.....	177 стр.
4.2. Ефективност и ефикасност по отношение на техническото изпълнение.....	179 стр.
<b>5. ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО, В Т.Ч.:.....</b>	<b>201 стр.</b>
5.1. Мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни.....	201 стр.
5.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО, както и мерките за преодоляване на тези проблеми.....	204 стр.
5.3. Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ПИРО;.....	205
стр.	
5.4. Мерките за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със секторните политики, планове и програми на територията на общината.....	206 стр.
5.5. Мерките за прилагане принципа на партньорство;.....	206 стр.
5.6. Резултатите от извършени оценки за периода.....	207
стр.	
<b>6. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПИРО...207 стр.</b>	

## 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Планът за интегрирано развитие на община Омуртаг като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, обединени от стремежа към устойчивото развитие и подобряване на качеството на живот в общината.

ПИРО Омуртаг (2021-2027 г.) визира период от седем години. Това ще е период, белязан с усилията и надеждите за преодоляване на ефектите от глобалната пандемия COVID-19. ПИРО Омуртаг е основният инструмент за управление на община Омуртаг през следващите седем години. Той следва да интерпретира и конкретизира общата законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, да изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения за социалните, икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства по пътя към устойчиво развитие на общината.

Изпълнението на ПИРО за развитие на община ОМУРТАГ се отчита чрез годишни доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на основание чл. 23, т. 4 от Закона за регионално развитие (ЗРР), чл. 72, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗРР, на основата на данните от системата за наблюдение и оценка на ПИРО. Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие осигуряват информация за изготвяне на междинна и последваща оценка на общинския план за развитие.

Междинната оценка по своята същност представлява систематичен и обективен преглед на напредъка и оценка за ефективността на постигнатите резултати от изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Омуртаг 2021 – 2027 г. Целта е да се установи степента на съответствие на стратегическия документ с потребностите и нуждите от развитие на Общината, реалистичността и постижимостта на поставените цели, ефективността и ефикасността на използваните ресурси, реализацията и въздействието на Плана върху процеса на развитие за оценявания период. Основна цел на МО е да осигури надеждна и полезна за управляващите информация, която да интегрира опита и поуките от първоначалния етап от реализацията на Плана в цялостния процес на стратегическо планиране и вземане на адекватни решения. Междинната оценка на общинския план за развитие се извършва, за да се осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от изпълнението на Плана.

Предмет на анализ и оценка е изпълнението на целите и приоритетите, заложи в ПИРО на община Омуртаг. Той е основен инструмент за прилагане на регионалната политика за устойчиво и балансирано развитие на общинско ниво и за ефективното управление на общината. Основание за разработването на ПИРО са разпоредбите на чл.14 от Закона за регионално развитие, съгласно

които Общинският план определя целите и приоритетите на развитие, както и финансовите ресурси за реализацията му. Съгласно изискванията на Закона, общинските планове за развитие са средносрочни планови документи, като сроковете за тяхното разработване се обвързват с циклите на държавното планиране. Основното предназначение на този план е да се поставят на планова основа местните инициативи и да създаде конкретен документ, включващ цели, приоритети и мерки за ефективно и целево използване на ресурсите и решаване на приоритетни за общината проблеми и задачи.

Съгласно Закона за регионалното развитие (чл. 30, 31) стратегическите планове подлежат на наблюдение и оценка с оглед постигане на ефективност и ефикасност на планирането, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на развитието. Чл. 33 на ЗРР регламентира извършването на междинна оценка не по-късно от 4 години от началото на периода на действие на стратегическите планове, и в частност на Общинския план за развитие. Съгласно чл. 33 ал. 2 на ЗРР Междинната оценка включва:

1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
2. Оценка на степента на постигане на съответните цели;
3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. Изводи и препоръки за актуализация на съответния документ.

Основната функция на МО е наличие или не на необходимост от промяната на плановия документ въз основа на оценката на първите резултати от неговото изпълнение, подобряване на самия план и на отделни негови части. Необходимо е да бъде изготвен документ с изводи и препоръки за актуализация на ПИРО с оглед на оставащото време за неговата реализация.

### **1.1. Методика и организация на разработване на междинната оценка**

Процесът на подготовка и разработване на междинната оценка включва следните етапи:

- Подготовка и събиране на информация - създадена е организация за провеждане на изследване за разработване на междинна оценка; идентифицирани са конкретни източници на информация, изготвени са указания за събиране на необходимата информация, определени са начините и времевата рамка за събиране на данните и информацията. Проведени са разговори със включените експерти в общинската администрация за разглеждане и обсъждане на събраната информация, както и за изискване на допълнителна информация и данни. Проучени са и други публични информационни източници.
- Обработка на информацията и анализ - събраната първична информация от източниците е систематизирана, обработена, обобщена и представена в табличен и графичен вид и подготвена за анализ.

- Подготовка на доклад за разработената междинна оценка. На база на анализ и оценка на фактите са направени съответните изводи и констатации; формулирани са препоръки за изпълнението на ПИРО за оставащия програмен период.
- Консултиране и съгласуване с основните звена на общинска администрация Омуртаг.

## 1.2. Използвани методи и подходи

За изпълнение на представените дейности са използвани методи, за разработване на стратегически документи на различни йерархични нива.

### *Методи за набиране на информация:*

- Проучване на документи. Преглед на документи, свързани с прилагането на процеса на оценката;
- Интервюта, проведени с ключови участници в разработването и изпълнението на ПИРО. Обобщените отговори на дават задълбочена информацията за цялостния процес на планиране, изпълнение и отчитане на ПИРО, както и за организацията и взаимодействието между основните партньори;

### *Методи за анализ на събраната документация:*

- Метод на експертна оценка. Оценката на изпълнението на ПИРО беше разделена между експертите в основните отдели на Общинската администрация. Експертите оформиха свои становища, анализирани и обобщени;
- Метод на качествен анализ. Този метод беше използван за изследване на качеството на изпълнение на приоритетите. Чрез него са идентифицирани необходимост от подобрения или корекции и се предлагат изводи и препоръки;
- Метода на фактурен анализ.

При разработването на МО са използвани още и: документален, сравнителен анализ, математико-статистически, логическо моделиране. Сред използваните частни методи са: географско описание, географския анализ и синтез, картографски анализ и ГИС, изследване на конкретни случаи (case-studies), SWOT анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за изпълнение на ПИРО на община Омуртаг до 2027 г.

## 1.3. Източници на информация

Източниците на информация, които бяха използвани за изготвянето на междинна оценка на ПИРО на община Омуртаг:

### *Нормативна уредба, стратегически документи и политики на национално и регионално ниво:*

- Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.;

- Актуализираната Национална концепция за регионално и пространствено развитие;
  - Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточния район за планиране от ниво 2 (2021-2027 г.);
  - Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Търговище за периода 2018-2020 г.;
  - Методически указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройство за актуализация на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие - 2019 г.;
  - Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие /изменение/2020 г.;
  - Утвърдени Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.;
  - Утвърдени Методически указания за разработване и прилагане на областни стратегии за развитие (ОСР) за периода 2021-2027 г.;
  - Методика за провеждане на междинна оценка на областните стратегии за развитие.
- Примерно техническо задание за провеждане на междинна оценка на областните стратегии за развитие

***Документи на общинско ниво:***

- ПИРО на община Омуртаг 2021-2027 г.;
- Протоколи от заседанията на Общински съвет - Омуртаг;
- Годишни доклади за изпълнение на ПИРО 2021 – 2023 г.;
- Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Омуртаг за 2021 -2027 г.;
- Бюджети на община Омуртаг за периода 2021-2024 г.;

***Други източници на информация:***

- ИСУН - Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България;
- Справки за финансирани проекти и получени субсидии по Програма за развитие на селските райони (от сайта на Държавен фонд земеделие);
- Официални данни и статистическа информация от ТСБ- гр. Търговище и бюро по труда гр. Омуртаг;
- Интернет сайтове на институции и организации: община Омуртаг, НСИ, АЗ, областна администрация Търговище, ОПОС, ОПАК, ОПРР, ОПРЧР, ОПРКБИ, ПРСР, ПРЧР ОПХОМП, ПХОМП, ПОС и др.;
- Информационни интернет сайтове и медии.

***Използвани подходи***

Интердисциплинарният характер на проблематиката на ПИРО изисква използване на широк спектър от подходи и методи на изследване за изпълнение на поставените цели и изследователски задачи. Основните подходи в разработването на анализа обхващат описаните в Методическите указания за разработване на ПИРО, Регионалните схеми за пространствено развитие съгл. чл. 17 т. 11 на ЗРР от м. февруари 2019 г. и допълнителни такива, извлечени от документите за приоритетите в регионалната и кохезионната политика на ЕС в периода след 2020 г., а именно:

#### ***Научно обоснован подход***

Подходът е в основата на всички анализи и прогнози и особено на тези, свързани със социалното и икономическото развитие и с аналогични разработки за регионално и пространствено планиране. Съществен елемент от този подход ще бъде изготвянето на теоретичен модел на регионалната схема, обвързващ я с определените насоки в Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., Актуализация 2019 г., изискванията на Техническата спецификация и Методическите указания за изготвяне на Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (февруари, 2019 г.).

При разработването на МО са използвани информацията и данните, събрани и обработени за целите на Социално-икономическия анализ на районите на Р. България и актуализацията на НКПР, Интегрираната териториална стратегия за развитие на Североизточния регион за планиране от ниво 2, НСИ, Общинска администрация, които ще бъдат допълнени с нови данни, налични към момента на разработване на оценката.

#### ***Подход, основан на местните характеристики и потенциал***

Използването на този подход, има за цел да подмени универсалните подходи, прилагани от различни международни (Световна банка, ОИСР) и европейски институции за подпомагане на развитието и преодоляване на регионалните различия. Този подход се прилага в изготвянето на анализи на територии със специфични характеристики за да се открият конкурентните предимства на определени териториални единици и за да се определят неизползваните потенциали. Той се възприема като обединяващ местните общности инструмент за решаване на съществуващи проблеми, свързани със заетост и безработица, жилищни условия, незадоволително ниво на публичните услуги, които ограничават икономическите възможности и са в основата на социалната изолация.

#### ***Интегриран подход***

Реализирането на ПИРО през програмен период 2021-2027 г. налага задължително интегрирания подход при разработването на ПИРО, който да отчита предвижданията на местно ниво на секторните стратегии в областта на икономическото развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, ширококолентовите комуникации, туризма и околната среда. Този подход, наложил се като основен

в политиката за регионално развитие и задължителен при изготвяне на стратегическите документи за регионално и пространствено планиране, има за цел в условията на ограничени ресурси да обедини различни политики, приоритети, проекти, финансови ресурси, източници за финансиране, участници и заинтересовани страни, за постигане на положителна синергия и добавена стойност от реализираните програми. Прилагането на интегриран подход за планиране на местното развитие дава отговор на набелязаните нужди и потенциал за развитие, изисква целите да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействие с факторите, условията и потенциала за специфичното развитие на местните общности, мрежата от населени места и отделните сектори на икономиката.

#### ***Подход „отдолу – нагоре“***

Подходът “отдолу-нагоре“, подпомага цялостния процес на вземане на решения, изпълнението им и прилагането на ПИРО, въз основа на предложения, постъпващи от по-ниските йерархични нива. Този подход, който се приема за по-подходящ за стратегически документи за регионално и градско планиране в локални мащаби, ще бъде използван и при разработването на МО с цел да се постигне:

- 1) изграждане на консенсусен модел с всички заинтересовани страни, повишаване на ангажираността и заинтересоваността на участниците в подготовката и изпълнението на ПИРО;
- 2) намаляване на риска от недобра вътрешна и външна комуникация и получаване на достатъчно надеждна обратна информация от заинтересованите страни;
- 3) ефективно използване на цялата налична база от интегрирани знания от различните членове в екипа, допълнени със знанията на местните участници;
- 4) повишаване на информираността и знанието за същността и основните цели на ПИРО.

Прилагането на подхода „отдолу-нагоре“ във фазата на актуализиране на информацията и на публичните консултации позволява да се постигнат изискванията за информираност, публичност и прозрачност и да се идентифицират по-точно потребностите на местните общности, към които да се ориентират приоритетите и да се насочат публичните средства.

#### ***Непрекъснатост на плановия процес***

ПИРО както всеки стратегически документ използва инструментариум и борави със съдържанието, управлението и наблюдението на два типа обекти – материални (територии, селища, инфраструктури, хора) и процеси (урбанизация, дезурбанизация, промяна в предназначението на териториите, пространствено въздействия и намеси, миграции, пазарна среда, деградация, развитие, растеж и т.н.). Сложните взаимодействия между тях са белязани с динамични промени, налагащи непрекъснато наблюдение и съответни актуализации на информационната база, както и периодични корекции в самите планови документи. Непрекъснатостта на плановия процес е условие за неговата устойчивост във времето и гаранция за ефективността му. Преминаването към разработването на по-опростен тип документи за пространствено планиране на национално и регионално ниво и местно ще даде по-големи гаранции, че документите ще бъдат разработвани своевременно, че ще



се осигурява надежен мониторинг и контрол на изпълнението им и ще е възможно да се направи актуализация, когато е налице необходимост от такава.

При разработване на междинната оценка на ПИРО община Омуртаг са приложени следните основни принципи:

- Адекватност - оценката изследва съответствието на постигнатите резултати с планираните нужди и очакванията на етапа планиране;
- Партньорство - Основното изискване при изпълнение на този принцип е активното участие на гражданското общество в процеса на разработване, управление и мониторинг на ПИРО;
- Прозрачност и публичност - в рамките на разработването на ПИРО, следва да се представят и популяризират работните предвиждания, начините за тяхната реализация и очакваните конкретни ползи за развитието на общината и нейната общност. Различните механизми за представяне и дискутиране насърчава публичното участие и провокира идеите на различните заинтересовани групи;
- Релевантност - като принцип покрива анализ на целите и тяхната адекватност на социално-икономическия контекст през оценявания период;
- Ефикасност - анализирана е връзката между използваните ресурси и постигнатите резултати и ефекти с постигнатите резултати по съответните приоритети, цели и мерки;
- Ефективност - анализът се концентрира върху оценка на приноса на приоритетните направления и цели за удовлетворяване на идентифицираните проблеми, очаквания и нужди;
- Устойчивост на резултатите - направена е преценка до каква степен може да се очаква, че постигнатите резултати и ефекти ще запазят своята устойчивост и ще имат дълготраен ефект върху жителите на общината.

## **2. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ПО ПРИОРИТЕТИ;**

Уместността на стратегическата част на ПИРО към днешна дата беше тествана от гледна точка на:

1. Съответствие на ПИРО на планове и политики от по-високо ниво. В стратегически аспект ПИРО следва да отчете промените в европейското и националното законодателство и стратегическите насоки за развитие на общността, настъпили след приемането им през 2020 г. Необходимо е акцентирание върху темата за иновациите, която става все по-актуална в европейски и национален мащаб, и евентуална актуализация на ПИРО може да бъде потърсена в тази насока. При разработване на програма за изпълнение на ПИРО до края на 2027 г. е препоръчително да се работи с актуализираните варианти на документите от по-високо ниво, за да се постигне съгласуваност с техните цели и приоритети, в случай, че има промяна. Акцент следва да се постави на прилагането на принципа на устойчиво интегрирано развитие, като се търси съответствие със стратегическото ниво на съответните оперативни програми, по

които община Омуртаг е бенефициент. Необходимо е да се актуализират мерките и интервенциите от ПИРО с актуалните оперативни програми и потенциалните бенефициенти от общината. Тази информация определя пресечните точки между източниците на безвъзмездно финансиране и различните приоритети и цели на ПИРО. От нея става ясно за кои приоритети и цели на ПИРО не съществува друг източник на финансиране освен общинския бюджет. Анализът на тази информация може да послужи за целите на годишното програмиране и основание за насочване на бюджетни средства към реализирането на онези цели от ПИРО, които са важни за нуждите на населението от общината, и за които не може да бъде осигурено финансиране от оперативни и други донорски програми. Преглед на ПИРО е необходим не само по отношение на стратегическата част на ПИРО, но и в структурно отношение. За да съответства ПИРО на промените на национално ниво, той трябва да бъде актуализиран с акцент върху системата на изпълнение, мониторинг и контрол на общинския план за развитие.

2. В Общината са разработвани годишни Програми за изпълнението на Плана, в които реализацията на мерките е конкретизирана по години - чрез отделни проекти (дейности), по финансови ресурси и източници на ресурсите. Това до голяма степен улеснява да се даде количествена оценка на степента на постижение на целите на Плана за интегрирано развитие, съобразно планираните срокове. Но е трудно, където липсват количествени данни за изразходените средства по отделните мерки по години, да се прецени ефективността и ефикасността на изразходените финансови ресурси, както и възможностите и затрудненията за финансиране на нови проекти(дейности), през оставащите години до края на плановия период – 2027 г.

3. МО показва, че методически правилно и логически издържано са разработени SWOT-анализите. Необходимо е обаче да се прецизират и допълнят силните и слабите страни, възможностите и заплахите, съобразно настъпилите най-нови промени във външната и вътрешната среда. Това предполага при социално-икономическия анализ на сегашната ситуация да се актуализират част от данните, свързани със SWOT анализа – брой и структура на населението по различни показатели, заетост и безработица, структура на местната икономика, разпределение на активните фирми по отрасли, промени в структурата на земеделските култури, броя на отглежданите животни в общината, настъпили промени в техническата инфраструктура, промени в материално техническата база на учебните заведения, културните институти, лечебните и социалните заведения, социалната сигурност, и др.

### **3. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И УСТОЙЧИВОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ, ИЗГОТВЕНА НА БАЗА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И РЕЗУЛТАТ**

Количественото определяне на целите на различните нива (план, приоритети, мерки) е фундаментално както за планирането, така и за изпълнението на ПИРО. По време на планиране предварителната оценка би трябвало да е оценила количественото определяне на целите и преценила доколко подходящи са те от гледна точка на съдържателност на формите за подпомагане.

Определените в ПИРО индикатори за наблюдение на изпълнението на целите и приоритетите обхващат разнородни по характеристики, нива и източници показатели. Посочени са значителен брой индикатори, в различните сфери на развитие, с първоначални базови стойности, поради което лесно се проследява динамиката им. Информацията за измерването им се базира на източници, като национална и регионална статистика, анализи, доклади и др.

Индикаторите трябва да дават количествена и качествена информация за изпълнените дейности и операции и да позволяват реалистична оценка на степента на постигане на заложените цели. При формулирането на индикаторите се определя какво точно ще бъде наблюдавано и как, включително какви са източниците на информация по всеки индикатор. Индикаторите трябва да бъдат обективно измерими, с ясно определени начини и средства за верифициране на информацията. Прилага се системата от първични индикатори (за резултат), които измерват степента на изпълнение на дейностите и вторични индикатори (за въздействие), които измерват ефекта от дейностите и отразяват напредъка в постигането на повече от една цел. В междинната оценка на ПИРО на Община Омуртаг са разгледани настъпилите промени по индикатори, където това е било възможно. Добре е да се определят вторични (или интегрирани) индикатори, които отразяват напредъка в постигането на повече от една цел – още повече, че има известно припокриване между целите в различните приоритети.

Според заложените стойности при разработването на целите в плана се направи количествена оценка на постигането им. Освен това, екипа на фирмата, извършваща оценката, взема за количествени измерители и бройката на заложените в ПИРО цели и мерки за изпълнението им. Тоест сравнява се има ли изпълнени дейности /проекти/ към всяка една от тях.

Направена е качествена оценка, базирана на конкретните изпълнени проекти и дейности спрямо посочените в плана специфични цели и мерки.

Постигнатият напредък за изпълнение на целите и приоритетите на ПИРО 2021-2027 въз основа на индикаторите за наблюдение (индикатори за въздействие за целите и индикатори за резултат за приоритетите) е представен в таблиците по-долу:

**Изпълнение на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО на община Омуртаг от 2021-2023г.**

<b>Индикатори за продукт</b>								
<b>Приоритет, мярка</b>	<b>Индикатор</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Източник на информация</b>	<b>Период на отчитане</b>	<b>Стойност през 2020 или 2021 г.</b>	<b>Стойност през 2021 или 2022 г.</b>	<b>Стойност през 2022 или 2023 г.</b>	<b>Целева стойност</b>
<b>Приоритет 1 Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично обновяване и повишена конкурентоспособност.</b>	1. Нови стартиращи иновативни центрове в МСП	<i>бр.</i>	<i>Агенция за МСП</i>	<i>1 год.</i>	-	-	-	2
	2. Брой туристически атракции създадени/подобрили	<i>бр.</i>	<i>Общината</i>	<i>1 год.</i>	-	3	0	3
	3. Създадени и популяризиращи туристически дестинации на база културно-историческо наследство	<i>бр.</i>	<i>Общината</i>	<i>1 год.</i>	-	-	-	1
	4. Реализирани проекти за предприемана на нови дейности в сферата на земеделието и отглеждане на горски продукти.	<i>бр.</i>	<i>Общината, ОД „Земеделие“</i>	<i>1 год.</i>	-	-	-	8

	5. Реализирани проекти за възстановяването на съществуващи, и направата на нови напоителни съоръжения и системи	<i>бр.</i>	<i>Общината, ОД „Земеделие“</i>	<i>1 год.</i>	-	-	-	2
	6. Изграждане на земеделско тържище и борса	-	<i>Общината</i>	<i>1 год.</i>		-	-	✓
<b>Приоритет 2 Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишена ефективност на общинската икономика.</b>	1. Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа с регионално и местно значение	<i>км.</i>	<i>Общината</i>	<i>1 год.</i>	5,342	-	5.24	50
	2. Население с подобрен транспортен достъп	<i>%</i>	<i>НСИ, Общината</i>	<i>1 год.</i>	47,25%	-	100	25%
	3. Разширена и реконструирана ВиК мрежа	<i>км.</i>	<i>Общината</i>	<i>1 год.</i>	2,123	6.6	-	50
	4. Изградени системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони	<i>бр.</i>	<i>Общината, Териториално поделение Държавно горско стопанство</i>	<i>1 год.</i>	-	-	-	1
	5. Създадени/обновени градски зелени площи /% от зелените площи/	<i>%</i>	<i>Общината</i>	<i>1 год.</i>	-	2.4	-	20%

<b>Приоритет 3</b> <b>Постигане на равен достъп до качествено образование, здравеопазване и социални услуги.</b> <b>Социално включване</b>	1. Нови/ рехабилитирани здравни, образователни заведения и социални заведения	<i>бр.</i>	<i>Общината</i>	<i>1 год.</i>	1	0	2	10
	2. Модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата, читалища и др.	<i>бр.</i>	<i>Общината</i>	<i>1 год.</i>	0	0	0	6
	3. Изградени и реконструирани обекти и инфраструктура за професионален спорт и спорт в свободното време	<i>бр.</i>	<i>Общината</i>	<i>1 год.</i>	3	3	2	2
	4. Население, облагодетелствано от подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура в % от общото население	<i>%</i>	<i>НСИ, Общината</i>	<i>1 год.</i>	33,95 %	100%	100%	30%
	5. Лица, включени в образование и обучение за придобиване на компетентности в съответствие с пазара на труда /в % от населението в	<i>%</i>	<i>Общината, Агенция по заетостта</i>	<i>1 год.</i>	0,07%	0,34%	0,8%	10%

	трудова активна възраст/							
	6. Курсове за професионална квалификация и преквалификация на безработни	<i>бр.</i>	<i>Общината, Агенция по заетостта</i>	<i>1 год.</i>	-	7	4	20
	7. Нови фирми, започнали своята дейност	<i>бр.</i>	<i>НСИ, Общината, Агенция за МСП</i>	<i>1 год.</i>	-	-	-	40
<b>Приоритет 4</b> <b>Запазване и подобряване качеството на околната среда и развитие на екологична инфраструктура.</b> <b>Адаптация към настъпилите неблагоприятни климатични изменения</b>	1. Население, обслужено от действаща система за разделно събиране, транспортиране, сортиране и преработка на битови отпадъци	<i>бр.</i>	<i>НСИ, Общината</i>	<i>1 год.</i>	100%	0	0	95%
	2. Население, обслужено от изградена пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) във Омуртаг	<i>бр.</i>	<i>НСИ, Общината</i>	<i>1 год.</i>	-	0	0	50%
<b>Приоритет 5</b> <b>Стимулиране на междуобщинско сътрудничество и партньорство</b>	1. Брой проекти за разширяване на сътрудничеството и насърчаване на икономическия, социалния и културния обмен	<i>бр.</i>	<i>Общината</i>	<i>1 год.</i>	-	1	1	4

	между община Омуртаг и останалите български общини и за реализиране на съвместни инициативи								
<b>Приоритет 6</b> <b>Повишаване на административния капацитет и подобряване на публичните услуги.</b>	1. Проекти, насърчаващи правно-нормативното и административното сътрудничество и сътрудничеството между гражданите и институциите	<i>бр.</i>	<i>Общината</i>	<i>1 год.</i>	-	0	1		2
	2. Новосъздадени ПЧП	<i>бр.</i>	<i>Общината</i>	<i>1 год.</i>	-	-	-		3
<b>Индикатори за резултат</b>									
<b>Стратегическа цел</b>	<b>Индикатор</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Източник на информация</b>	<b>Период на отчитане</b>	<b>Стойност през 2020 или 2021 г.</b>	<b>Стойност през 2021 или 2022 г.</b>	<b>Стойност през 2022 или 2023 г.</b>	<b>Базова стойност</b>	<b>Целева стойност</b>
<b>Стратегическа цел 1</b> <b>Развитие на балансирана и конкурентноспособна икономика в среда със съвременна инфраструктура</b>	1. Увеличение на разходи за придобиване на ДМА за професионални дейности и научни изследвания	%	<i>НСИ</i>	<i>1 год.</i>	(2020г. 75 876 хил. лв.) 29,65%	80 296 хил. лв. общо ДМА (2021)	92519 хил. лв. общо ДМА (2021)	Базова година 2018 г. – 58 523 хил.лв./	10%
	2. Увеличаване на нетните приходи от продажби	%	<i>НСИ</i>	<i>1 год.</i>	2020г. 177 897 (26,49%)	Няма данни за за професионални дейности и	Няма данни за за професионални дейности и	Базова година 2018 г. –	30%

*Междинна оценка на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Омуртаг 2021-2027 г. за периода 2021 -2023 г.*



						научни изследвания	научни изследвания	140 646 хил. лв.	
	3. Увеличаване площта на обработваемите земеделски земи	%	<i>НСИ, ОД „Земеделие“</i>	<i>1 год</i>	-	204 791 хил. лв. (2021)	64.64% през 2022	/Базова година 2019 г.- 8,7%	85%
<b>Стратегическа цел 2: Подобряване на качеството на живот и социално сближаване</b>	1. Увеличаване на броя на реализираните нощувки.	<i>Бр.</i>	<i>НСИ</i>	<i>1 год.</i>	1137бр. 2021г.	8 94 (2022)	972 (2023)	/Базова година 2019 г.- 1906 бр.	40%
<b>Стратегическа цел 3: Укрепване на институционалнат а среда за по- ефективни обществени услуги и капацитета за привличане на донорски фондове и частни инвестиции.</b>	1.Сключени договори за участие в програми и проекти по Структурните фондове	<i>бр.</i>	<i>Общината</i>	<i>1 год.</i>	1	3	5	X	20

#### **4. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ**

В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на целите и приоритетите, предвидени в План за интегрирано развитие на Община Омуртаг 2021-2027 г. през периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. Следвана е структурата на ПИРО – стратегически цели, приоритети, специфични цели, като резултатите за изпълнението на конкретните мерки и цели са въз основа на информацията, предоставена от Община Омуртаг, външни институции и организации.

В ПИРО на Община Омуртаг за всички приоритети са формулирани конкретни цели, подцели и мерки за тяхното изпълнение. Към всяка приоритетна цел има посочени индикатори, с които става измерването на постигнатия напредък в изпълнението на ПИРО.

Индикативната финансова таблица на ПИРО е стриктно и прецизно групирана:

Стратегическа цел, Приоритети, Специфични цели, Мерки, Дейности.

За всяка цел подробно са разписани множество мерки, което е предпоставка за по-голяма яснота относно начина и степента на постижение на целите, за по-добра организация, по-детайлен и по-конкретен контрол върху тяхното изпълнение. При извършването на междинната оценка беше направен преглед и анализ на изпълнението на всички приоритети и цели на ПИРО на Община Омуртаг за периода от 2021 г. до момента.

**Главната стратегическа цел на плана е:**

*Постигане на устойчиво развитие чрез стабилни темпове на икономически растеж и подобряване качеството на жизнената среда на основата на разполагаеми ресурси и потенциали на територията.*

**Стратегически цели:**

*Стратегическа цел 1: Развитие на балансирана и конкурентноспособна икономика в среда със съвременна инфраструктура*

*Стратегическа цел 2: Подобряване на качеството на живот и социално сближаване*

*Стратегическа цел 3: Укрепване на институционалната среда за по-ефективни обществени услуги и капацитета за привличане на донорски фондове и частни инвестиции.*

*Те ще се реализират чрез шест приоритета:*

**Приоритет 1.** Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично обновяване и повишена конкурентоспособност;

**Приоритет 2.** Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишена ефективност на общинската икономика;

**Приоритет 3.** Постигане на равен достъп до качествено образование, здравеопазване и социални услуги. Социално включване;

**Приоритет 4.** Запазване и подобряване качеството на околната среда и развитие на екологична инфраструктура. Адаптация към настъпилите неблагоприятни климатични изменения;

**Приоритет 5.** Стимулиране на междуобщинско сътрудничество и партньорство;

**Приоритет 6.** Повишаване на административния капацитет и подобряване на публичните услуги

Шесте приоритета представляват областите за въздействие, където следва да се концентрират финансовите ресурси на общината, като се очаква интервенциите да доведат до постигане на главната и стратегически цели на ПИРО.

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2021-2023Г.:

**Приоритет 1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично обновяване и повишена конкурентоспособност**

**Специфична цел 1.1. Развитие на изследователската дейност, технологично обновяване и иновации**

Мярка	Дейности/Проекти 2021-2027	ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2021Г.	ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2022Г.	ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2023Г.
<b>Мярка 1: Подкрепа за ново технологично развитие и иновации</b>	<p>Дейности/проекти:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Разработване на общинска иновационна стратегия;</li> <li>- Стимулиране въвеждането на пазарно-ориентирани технологични проекти;</li> <li>- Подкрепа на публично-частните партньорства при трансфер на технологии;</li> <li>- Иновации и технологии за стартираци фирми и МСП;</li> <li>- Иновации за енергийна ефективност и опазване на околната среда.</li> </ul>	<p>През 2021г. ОБС – Омуртаг прие инвестиционен проект „Изграждане на централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаични съоръжения“ на „ГЕОСОЛАР ОМУРТАГ“ ООД, с които Община Омуртаг има сключен договор за учредяване право на строеж (суперфиция) и сервитутни права върху недвижим имот частна общинска собственост за изграждане на централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаични съоръжения.</p>		

<p><b>Мярка.2: Развитие на информационно общество</b></p>	<p>Дейности/проекти:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Изграждане на инфраструктура на информационното общество;</li> <li>- Изграждане на широколентови комуникационни мрежи;</li> <li>- Подобряване достъпа до и развитието на онлайн публични и бизнес услуги;</li> <li>- Подкрепа на усилията на всички заинтересовани страни и организации в развитието на информационното общество и осигуряване достъп до информация за текущите инициативи на всички участници в ИКТ общността;</li> <li>- Разработване на съдържание на услугите и техните приложения на местно ниво, в т.ч. и за отдалечените от общинския център населени места;</li> <li>- Подпомагане на бизнеса, в т.ч. МСП за възприемане и ефективно използване на</li> </ul>	<p>Община Омуртаг има подписано Споразумение от 01.10.2019г., със срок на действие максимум 18 месеца за реализация на Инициатива WiFi4EU на ЕК. Чрез нея се насърчава безплатният достъп до безжичен интернет за гражданите на обществени места, включително паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини в цяла Европа.</p> <p>Ваучерът в размер на 15 000 Евро по WiFi4EU ще покрие разходите за оборудване и инсталиране на Wi-Fi точки за достъп. Общините, които получат ваучер, следва да заплащат за връзката (абонамент за интернет) и за поддръжката на оборудването, за да предлагат безплатен и високоскоростен безжичен интернет за период от поне 3 години.</p>		
---	---	---	--	--

	<p>информационните и комуникационни технологии;</p> <p>- Развитие на умения в населението, свързани с информационните технологии. - Въвеждане на информационни и комуникационни технологии във всички нива на образованието.</p>			
--	--	--	--	--

**Специфична цел 1.2. Създаване на привлекателна бизнес среда, изграждане на инфраструктура, свързана с бизнеса**

Мярка	Дейности/Проекти 2021-2027	ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2021Г.	ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2022Г.	ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2023Г.												
<b>Мярка 3. Обновяване на съществуваща и изграждане на нова техническа инфраструктура в индустриална зона - гр. Омуртаг</b>	<p>Дейности/проекти:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Актуализация на ПУП – ПРЗ за индустриална зона – гр. Омуртаг;</li> <li>- Подобряване на инфраструктурата в индустриалната зона на град Омуртаг;</li> <li>- Рехабилитация на инфраструктура свързана с бизнеса гр. Омуртаг;</li> <li>- Изготвяне на маркетингова стратегия за привличане на нови инвеститори.</li> </ul>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Обект</th> <th>Сметна стойност</th> <th>Усвоен о към 31.12.2022г.</th> <th>Финанс иране от</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Рехабилитация на ул.Промислена зона гр.Омуртаг от о.т.430 до о.т.433, Омуртаг</td> <td>840 262</td> <td>504 576</td> <td>ДБ</td> </tr> <tr> <td>Реконструкция на вътрешна водопроводна</td> <td>3339503</td> <td>800 969</td> <td>ДБ и СБС</td> </tr> </tbody> </table>	Обект	Сметна стойност	Усвоен о към 31.12.2022г.	Финанс иране от	Рехабилитация на ул.Промислена зона гр.Омуртаг от о.т.430 до о.т.433, Омуртаг	840 262	504 576	ДБ	Реконструкция на вътрешна водопроводна	3339503	800 969	ДБ и СБС
				Обект	Сметна стойност	Усвоен о към 31.12.2022г.	Финанс иране от									
				Рехабилитация на ул.Промислена зона гр.Омуртаг от о.т.430 до о.т.433, Омуртаг	840 262	504 576	ДБ									
Реконструкция на вътрешна водопроводна	3339503	800 969	ДБ и СБС													

				мрежа на гр.Омуртаг-първи етап ниска зона, Омуртаг
<p><b>Мярка 4. Подкрепа за малкия и средния бизнес</b></p>	<p>Дейности/проекти:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Анализ на нуждите, проблемите и възможностите за подкрепа от страна на общината;</li> <li>- Провеждане на регулярни срещи с бизнеса за информиране относно общински проекти;</li> <li>- Намалване на административните бариери, лицензионни и разрешителни режими за развитие на бизнеса;</li> <li>- Осигуряване на информация за възможностите за финансиране по донорските фондове на ЕС;</li> <li>- Насърчаване стартирането на бизнес</li> </ul>	<p>През 2021г. по инициатива и проявен интерес от граждани, са извършени следните разпоредителни сделки от Община Омуртаг и са реализирани приходи от продажби на общински поземлени имоти, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Продажби на незастроени УПИ за жил. строителство – 9бр. за 34 887.60 лева;</li> <li><input type="checkbox"/> Продажба на жилищни и нежилищни имоти – 0 бр. за 0.00 лева;</li> <li><input type="checkbox"/> Продажба на земя към сграда – 3бр. за 22 171.20 лева;</li> <li><input type="checkbox"/> Продажба на предаваеми места –4 броя за 3 178 лв.;</li> <li><input type="checkbox"/> Право на строеж и пристрояване – 0 броя – 0.00лв.</li> <li><input type="checkbox"/> Продажба на зем. земя – 14 броя за 27 237.10 лв.;</li> <li>• Събрани приходи от разпоредителни сделки по реда на ЗОС: Общо 87 473.90 лева.</li> </ul>	<p>През 2022 г. по инициатива и проявен интерес от граждани, са извършени следните разпоредителни сделки от Община Омуртаг и са реализирани приходи от продажби на общински поземлени имоти, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Продажби на незастроени УПИ за жил. строителство – 11бр. за 1 125 462 лева;</li> <li><input type="checkbox"/> Продажба на жилищни и нежилищни имоти – 2 бр. за 19 066 лева;</li> <li><input type="checkbox"/> Продажба на земя към сграда – 8 бр. за 37 716 лева;</li> <li><input type="checkbox"/> Продажба на предаваеми места –4 броя за 12 994 лв ;</li> <li><input type="checkbox"/> Право на строеж и пристрояване – 0 броя – 0.00лв</li> <li><input type="checkbox"/> Продажба на зем. земя – 3 броя за 3 950 лв;</li> <li><input type="checkbox"/> Право на преминаване – 1 броя – 972.00 лв ;</li> </ul>	<p>През 2023 г. по инициатива и проявен интерес от граждани, са извършени следните разпоредителни сделки от Община Омуртаг и са реализирани приходи от продажби на общински поземлени имоти, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Продажби на незастроени УПИ за жил. строителство – 13бр. за 50 504 лева;</li> <li><input type="checkbox"/> Продажба на жилищни и нежилищни имоти – 3 бр. за 57 078 лева;</li> <li><input type="checkbox"/> Продажба на земя към сграда – 3 бр. за 10 812 лева;</li> <li><input type="checkbox"/> Продажба на предаваеми места –5 броя за 33 208 лв ;</li> <li><input type="checkbox"/> Право на строеж и пристрояване – 3 броя – 96 498 лв</li> <li><input type="checkbox"/> Продажба на зем. земя – 6 броя за 57 300 лв;</li> <li><input type="checkbox"/> Право на преминаване – 2 броя – 16 139 лв ;</li> </ul>

	<p>правни консултации, обучение, за достъп до информация, асистиране за издаване на разрешителни, достъп до площ за стопанска дейност;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Създаване на мобилно продуктово изложение на МСП от община Омуртаг – „Произведено в Омуртаг“;</li> <li>- Подпомагане участието на МСП в панаири в България и чужбина.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Постъпили приходи от отдаване под наем на общински жилищни и нежилищни имоти за 2021 год. – 42 931.35 лева.</li> <li><input type="checkbox"/> Общо постъпили приходи от разпореждания по реда на ЗОС и отдаване под наем на жилищни и нежилищни имоти – 130 405.25 лева.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Събрани приходи от разпоредителни сделки по реда на ЗОС: Общо 1 200 160 лева.</li> <li><input type="checkbox"/> Постъпили приходи от отдаване под наем на общински жилищни и нежилищни имоти за 2022 год. – 41 605 лева.</li> <li><input type="checkbox"/> Общо постъпили приходи от разпореждания по реда на ЗОС и отдаване под наем на жилищни и нежилищни имоти – 1 241 765 лева.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Събрани приходи от разпоредителни сделки по реда на ЗОС: Общо 321 539 лева.</li> <li><input type="checkbox"/> Постъпили приходи от отдаване под наем на общински жилищни и нежилищни имоти за 2023 год. – 48 559 лева.</li> <li><input type="checkbox"/> Общо постъпили приходи от разпореждания по реда на ЗОС и отдаване под наем на жилищни и нежилищни имоти – 370 098 лева.</li> </ul>
<p><b>Мярка 5. Създаване на общински бизнес инкубатор</b></p>	<p>Дейности/проекти:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Изготвяне на проучване за реализуемост (feasibility study) за потребностите от бизнес инкубатор и неговото устойчиво съществуване.</li> <li>- Изготвяне на апликация за създаване на бизнес инкубатор.</li> <li>- Изграждане, оборудване и финансиране на дейността на бизнес инкубатор Омуртаг.</li> </ul>			



<p><b>Мярка 6: Създаване на регионални клъстери и мрежи в хранително-вкусовата промишленост и туризма</b></p>	<p>Дейности/проекти:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Инициране на програми за създаване и развитие на клъстери. Подкрепа и насърчаване за създаване на клъстери: хранително-вкусова промишленост и туризъм;</li> <li>- Организиране на партньорства между централните власти, общината, местния бизнес, местните и национални свързани организации за стартиране и укрепване на клъстера;</li> <li>- Насърчаване развитието на специализирана инфраструктура, обслужваща клъстерите – технологична, информационна, финансова;</li> <li>- Подкрепа на организационните структури на клъстерните организации.</li> </ul>			
---	---	--	--	--

<b>Мярка 7: Повишаване на инвестиционния интерес към община Омуртаг</b>	Маркетингово проучване на възможностите и дефиниране на потенциални инвеститори; - Маркетингова реклама за извоюване и утвърждаване на имидж на община Омуртаг като добро място за успешен бизнес - Разширяване на контактите с чужди бизнес партньори, организиране и участие в бизнес форуми и срещи.			
---	---	--	--	--

### Специфична цел 1.3. Развитие на устойчиво и високоефективно селско стопанство

Мярка	Дейности/Проекти 2021-2027	ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2021Г.	ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2022Г.	ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2023Г.
<b>Мярка 8: Развитие на модерно животновъдство</b>	Дейности/проекти: - Изготвяне на бизнес планове и проекти за създаване на модерни ферми; - Осигуряване на компетентна информация за подходящи породи, изисквания за качество, пазарни конюнктури; - Административна подкрепа в изготвяне и реализация на инвестиционни	През изминалия период настъпиха съществени изменения в производствените структури в аграрния сектор. След като РБ стана член на ЕС, те трябва да отговарят на определени изисквания като обработваема земя, брой животни и начини на водене на стопанството. Това изискване е свързано с възможностите за подпомагане на земеделските производители по Програмата за развитие на селските райони. Животновъдството, като един основен отрасъл от селското	През изминалия период настъпиха съществени изменения в производствените структури в аграрния сектор. След като РБ стана член на ЕС, те трябва да отговарят на определени изисквания като обработваема земя, брой животни и начини на водене на стопанството. Това изискване е свързано с възможностите за подпомагане на земеделските производители по Програмата за развитие на селските райони. Животновъдството, като един основен отрасъл от селското	През изминалия период настъпиха съществени изменения в производствените структури в аграрния сектор. След като РБ стана член на ЕС, те трябва да отговарят на определени изисквания като обработваема земя, брой животни и начини на водене на стопанството. Това изискване е свързано с възможностите за подпомагане на земеделските производители по Програмата за развитие на селските райони. Животновъдството, като един основен отрасъл от селското

	<p>проекти; - Изграждане на общински пазар за животни.</p>	<p>стопанство е широко застъпено в Общината. Въпреки трайната тенденция за намаляване на поголовието се полагат особени грижи за създаване на условия за ефективното му развитие, съобразени с изискванията на Европейския съюз. В тази връзка всички налични и подходящи площи от мери, пасища и слабо продуктивни земи, подлежащи на субсидиране, са предоставени за ползване от животновъдите. След последните изменения в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, съгласно чл.37 и от ЗСПЗЗ и чл.98 от ППЗСПЗЗ пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем по реда на чл.24 а, ал.2, т.6, т.е. без търг или конкурс, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена определена от Общински съвет- Омуртаг. По този начин през 2021 г. за подпомагане на животновъдите са отдадени под наем за стопанската 2021-2022г. - 25956,764 дка, като са подписани 148 договори на стойност – 174015,99 лв. През 2021 г. от</p>	<p>стопанство е широко застъпено в Общината. Въпреки трайната тенденция за намаляване на поголовието се полагат особени грижи за създаване на условия за ефективното му развитие, съобразени с изискванията на Европейския съюз. В тази връзка всички налични и подходящи площи от мери, пасища и слабо продуктивни земи, подлежащи на субсидиране, са предоставени за ползване от животновъдите. След последните изменения в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, съгласно чл.37 и от ЗСПЗЗ и чл.98 от ППЗСПЗЗ пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем по реда на чл.24 а, ал.2, т.6, т.е. без търг или конкурс, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена определена от Общински съвет- Омуртаг. По този начин през 2022г. за подпомагане на животновъдите са отдадени под наем за стопанската 2022-2023г. –</p>	<p>стопанство е широко застъпено в Общината. Въпреки трайната тенденция за намаляване на поголовието се полагат особени грижи за създаване на условия за ефективното му развитие, съобразени с изискванията на Европейския съюз. В тази връзка всички налични и подходящи площи от мери, пасища и слабо продуктивни земи, подлежащи на субсидиране, са предоставени за ползване от животновъдите. След последните изменения в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, съгласно чл.37 и от ЗСПЗЗ и чл.98 от ППЗСПЗЗ пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем по реда на чл.24 а, ал.2, т.6, т.е. без търг или конкурс, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена определена от Общински съвет- Омуртаг. По този начин през 2023 г. за подпомагане на животновъдите са отдадени под наем за стопанската 2023-2024г. –</p>
--	--	---	--	---

		наем на ниви са реализирани 205154,65 лв. от 8030,038 дка, като са подписани 99 договора.	7616,679 дка, като са подписани 32 договори на стойност – 51724,88 лв. През 2022 г. от наем на ниви са реализирани 193685,25 лв. от 7934,425 дка, като са подписани 94 договора.	2660.142 дка, като са подписани 31 договори на стойност – 19827,60 лв. През 2023 г. от наем на ниви са реализирани 244232,20 лв. от 7967,429 дка, като са подписани 83 договора.
<b>Мярка 9: Подмяна и разрастване на трайните насаждения</b>	<p>Дейности/проекти:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Максимално оползотворяване на възможностите по ПРСР за подпомагане на трайните насаждения;</li> <li>- Съдействие за комасация на необходимата земя;</li> <li>- Маркетингане на възможностите за привличане на инвеститори.</li> </ul>	<p>През 2021 г. са отдадени под наем за 7 стопански години земеделска земя с НТП лозе, с обща площ 75.025 дка., находящ се в землището на с. Церовище, община Омуртаг.</p> <p>На територията на Община Омуртаг има около 1183,221 дка стари насаждения. Голяма част от тях са застарели, изродени и слабо продуктивни.</p>	<p>През 2022 г. Община Омуртаг промени начина на трайно ползване на имот от НТП „Нива“ в НТП „Трайни насаждения“ с площ 3.000 дка., находящ се в землището на с. Врани кон за да подпомогне кандидатстването на ЗП по Програма за развитие на селските райони 2014-2022г. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони. Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“. Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малките стопанства“ Проект № BG06RDNP001-6.007-1648-C01 от 04.10.2021 г.</p> <p>През 2021 г. са отдадени под наем за 7 стопански години земеделска земя с НТП лозе, с обща площ 75.025 дка., находящ се в землището на с. Церовище, община Омуртаг.</p> <p>На територията на Община Омуртаг има около 1183,221 дка стари насаждения. Голяма</p>	<p>През 2023 г. Община Омуртаг промени начина на трайно ползване на имот от НТП „Нива“ в НТП „Трайни насаждения“ с площ 3.000 дка., находящ се в землището на с. Врани кон за да подпомогне кандидатстването на ЗП по Програма за развитие на селските райони 2014-2022 г. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони. Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“. Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малките стопанства“ Проект № BG06RDNP001-6.007-1648-C01 от 04.10.2021 г.</p> <p>През 2021 г. са отдадени под наем за 7 стопански години земеделска земя с НТП лозе, с обща площ 75.025 дка., находящ се в землището на с. Церовище, община Омуртаг.</p> <p>На територията на Община Омуртаг има около 1183,221</p>

			част от тях са застарели, изродени и слабо продуктивни.	дка стари насаждения. Голяма част от тях са застарели, изродени и слабо продуктивни.
<b>Мярка 10: Оптимизиране на поливното земеделие</b>	<p>Дейности/проекти:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Информационна, методическа и организационна помощ за създаване на сдружения за напояване;</li> <li>- Инициране на публичен проект за обновяване и разширяване на напоителните полета и съоръжения;</li> <li>- Осигуряване на достъп до научно-приложните разработки за оптимизиране на напояването (информационно-съветваща система).</li> </ul>	<p>Прилагането на оптимален поливен режим през вегетационния период на културите създава условия за реализиране на потенциалните им продуктивни възможности, ако са оптимизирани и останалите фактори от агротехническия комплекс. Под понятието поливен режим на земеделските култури се разбира съвкупността от броя, размера и разпределението на поливните и напоителни норми, сроковете за тяхното извършване, продължителността на междуполивните периоди през вегетационния и извънвегетационен период. Поливния режим на земеделските култури трябва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Да съответства на нуждите на растенията от вода във всяка фаза от тяхното развитие, така че да осигуряват желаните добиви при конкретно възприетата агротехника.</li> <li>2. Да регулира необходимия воден, хранителен, топлинен и солеви режим на почвата.</li> </ol>	<p>Прилагането на оптимален поливен режим през вегетационния период на културите създава условия за реализиране на потенциалните им продуктивни възможности, ако са оптимизирани и останалите фактори от агротехническия комплекс. Под понятието поливен режим на земеделските култури се разбира съвкупността от броя, размера и разпределението на поливните и напоителни норми, сроковете за тяхното извършване, продължителността на междуполивните периоди през вегетационния и извънвегетационен период. Поливния режим на земеделските култури трябва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Да съответства на нуждите на растенията от вода във всяка фаза от тяхното развитие, така че да осигуряват желаните добиви при конкретно възприетата агротехника.</li> </ol>	<p>Прилагането на оптимален поливен режим през вегетационния период на културите създава условия за реализиране на потенциалните им продуктивни възможности, ако са оптимизирани и останалите фактори от агротехническия комплекс. Под понятието поливен режим на земеделските култури се разбира съвкупността от броя, размера и разпределението на поливните и напоителни норми, сроковете за тяхното извършване, продължителността на междуполивните периоди през вегетационния и извънвегетационен период. Поливния режим на земеделските култури трябва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Да съответства на нуждите на растенията от вода във всяка фаза от тяхното развитие, така че да осигуряват желаните добиви при конкретно възприетата агротехника.</li> </ol>

		<p>3. Да повишава плодородието на почвата без да допуска ерозия, заблацияване и засоляването ѝ.</p> <p>4. Да отговаря на поставените цели и задачи от възприетата организация на производство от земеделския стопанин.</p> <p>Зачестилите засушавания през последните години и силно променените условия в земеделието поставят въпроса за възможността да се получи нормална продукция при ограничени ресурси включително и вода, което налага оптимизирането на поливния режим на земеделските култури.</p>	<p>2. Да регулира необходимия воден, хранителен, топлинен и солеви режим на почвата.</p> <p>3. Да повишава плодородието на почвата без да допуска ерозия, заблацияване и засоляването ѝ.</p> <p>4. Да отговаря на поставените цели и задачи от възприетата организация на производство от земеделския стопанин.</p> <p>Зачестилите засушавания през последните години и силно променените условия в земеделието поставят въпроса за възможността да се получи нормална продукция при ограничени ресурси включително и вода, което налага оптимизирането на поливния режим на земеделските култури.</p>	<p>2. Да регулира необходимия воден, хранителен, топлинен и солеви режим на почвата.</p> <p>3. Да повишава плодородието на почвата без да допуска ерозия, заблацияване и засоляването ѝ.</p> <p>4. Да отговаря на поставените цели и задачи от възприетата организация на производство от земеделския стопанин.</p> <p>Зачестилите засушавания през последните години и силно променените условия в земеделието поставят въпроса за възможността да се получи нормална продукция при ограничени ресурси включително и вода, което налага оптимизирането на поливния режим на земеделските култури.</p>
<p><b>Мярка 11:</b> <b>Подобряване на достъпа до земеделските стопанства и естетизиране на ландшафта</b></p>	<p>Дейности/проекти: - Изграждане, отводняване и стабилизиране на селскостопанските пътища.</p>			
<p><b>Мярка 12:</b> <b>Подобряване на достъпа до земеделските</b></p>	<p>- Устройване на полски чешми, крайпътни залесявания, заслони, места за почивка.</p>			

<i>стопанства и естетизиране на ландшафта</i>				
<b>Специфична цел 1.4: Подобряване на организацията и качеството на човешките ресурси в аграрния сектор</b>				
<b>Мярка 13:</b> <i>Осигуряване на масов достъп до актуална информация и повишаване на научното обслужване в аграрния сектор</i>	Информацията включва пазарните конюнктури, съвременни технологии на растениевъдството, животновъдството, съхранение и преработка, възможности за финансиране на аграрни дейности, консултации, обучение, сортове и породи.			
<b>Мярка 14:</b> <i>Укрепване на съществуващите и създаване на нови браншови организации на производители (овощари, пчелари, животновъди)</i>	Освен крупните частни стопани, мярката обхваща земеделските кооперации и дребни производители. Сегашното „застраховане” от природните рискове с разнородно производство трябва постепенно да премине към тясна специализация, чиито рискове			

	се компенсират с нормални застрахователни инструменти.			
<b>Мярка 15: Подкрепа за млади фермери</b>	Очаква се, че регламентираните в сегашната ПРСР дейности за подпомагане ще се пренесат и в новата програма за периода (2021-2027 г.): разширяване на земеделските стопанства, създаване на трайни насаждения и лозя, обновяване на материално техническата база (сгради, оборудване, машини), увеличаване броя на животните, професионална квалификация, покриване на необходимите стандарти.	През периода е оказана методическа и организационна помощ на 6 млади фермери, чрез осигуряване на подходящи площи и многогодишни договори за отдаване под наем от ОПФ. + ПЧЕЛАР <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ През 2020 г. на основание чл. 9, ал. 3 от Закона за пчеларството /подвижно пчеларство/ е издадено Разрешително за поставянето на подвижен пчелин и пчелни семейства до 100 бр. – място на настаняване в с. Илийно, с площ на имота 1.500 дка., които отговаряха на чл.13, ал. 2 от Закона за пчеларството. – МЛАД ФЕРМЕР</li> <li>➤ През 2021 г. е продадена земеделска земя, в която ЗП има намерение да засади сливова овощна градина в размер на 4565 кв. м.</li> <li>➤ Има сключени 5 годишни договори за наем на ПМЛ от ОПФ на община Омуртаг с четирима пчелари за настаняване на пчелни семейства /кошери/ общо – 29 245 дка.</li> </ul>	През периода е оказана методическа и организационна помощ на млади фермери, чрез осигуряване на подходящи площи и многогодишни договори за отдаване под наем от ОПФ. + ПЧЕЛАР Има сключени 5 годишни договори за наем на ПМЛ от ОПФ на община Омуртаг с четирима пчелари за настаняване на пчелни семейства /кошери/ общо – 29 245 дка.  Освен крупните частни стопани, мярката обхваща земеделските кооперации и дребни производители. Сегашното „застраховане” от природните рискове с разнородно производство трябва постепенно да премине към тясна специализация, чиито рискове се компенсират с нормални застрахователни инструменти.	През периода е оказана методическа и организационна помощ на млади фермери, чрез осигуряване на подходящи площи и многогодишни договори за отдаване под наем от ОПФ. + ПЧЕЛАР. Има сключени 5 годишни договори за наем на ПМЛ от ОПФ на община Омуртаг с четирима пчелари за настаняване на пчелни семейства /кошери/ общо – 29, 245 дка. Освен крупните частни стопани, мярката обхваща земеделските кооперации и дребни производители. Сегашното „застраховане” от природните рискове с разнородно производство трябва постепенно да премине към тясна специализация, чиито рискове се компенсират с нормални застрахователни инструменти.



		Освен крупните частни стопани, мярката обхваща земеделските кооперации и дребни производители. Сегашното „застраховане” от природните рискове с разнородно производство трябва постепенно да премине към тясна специализация, чиито рискове се компенсират с нормални застрахователни инструменти.		
<b>Специфична цел 1.5: Подобряване на качеството и маркетинга на земеделските продукти</b>				
<b>Мярка 16: Подпомагане на фермерите да се приспособят към нарастващите изисквания на стандартите на ЕС</b>	Дейности/проекти: - Изграждане на лаборатория за сертифициране на качествата на пресни и преработени селскостопански продукти.	Земеделските продукти от растителен и животински произход, предназначени за експорт на международните и европейските пазари, трябва да отговарят на определени маркетингови стандарти за безопасност и качество. В резултат на това родните земеделски производители не могат да се възползват пълноценно от мерките на общата аграрна политика на ЕС за допълнително подпомагане производството на висококачествена земеделска продукция и пропускат потенциални, така и реални възможности за пазарна реализация.	Земеделските продукти от растителен и животински произход, предназначени за експорт на международните и европейските пазари, трябва да отговарят на определени маркетингови стандарти за безопасност и качество. В резултат на това родните земеделски производители не могат да се възползват пълноценно от мерките на общата аграрна политика на ЕС за допълнително подпомагане производството на висококачествена земеделска продукция и пропускат потенциални, така и реални възможности за пазарна реализация.	Земеделските продукти от растителен и животински произход, предназначени за експорт на международните и европейските пазари, трябва да отговарят на определени маркетингови стандарти за безопасност и качество. В резултат на това родните земеделски производители не могат да се възползват пълноценно от мерките на общата аграрна политика на ЕС за допълнително подпомагане производството на висококачествена земеделска продукция и пропускат потенциални, така и реални възможности за пазарна реализация.

<p><b>Марка 17:</b> <b>Изграждане на земеделско тържище и пазар на производители</b></p>	<p>Дейности/проекти: - Изграждане на закрит пазар гр. Омуртаг.</p>	<p>Пазарът на производителите е място с инфраструктура за търговия на едро с налични селскостопански продукти и храни, където стоката от земеделските производители се изкупува от търговците на едро. В Община Омуртаг все още нямаме обособено петно за изграждане на земеделско тържище и пазар на производителите. Развитието на тържищната търговия в конкуренция с веригите супермаркети, ще повишава както нивото и качеството на търговията с пресни и преработени селскостопански продукти, така и съответствието на качеството им с международните стандарти.</p>	<p>Пазарът на производителите е място с инфраструктура за търговия на едро с налични селскостопански продукти и храни, където стоката от земеделските производители се изкупува от търговците на едро. В Община Омуртаг все още нямаме обособено петно за изграждане на земеделско тържище и пазар на производителите. Развитието на тържищната търговия в конкуренция с веригите супермаркети, ще повишава както нивото и качеството на търговията с пресни и преработени селскостопански продукти, така и съответствието на качеството им с международните стандарти.</p>	<p>Пазарът на производителите е място с инфраструктура за търговия на едро с налични селскостопански продукти и храни, където стоката от земеделските производители се изкупува от търговците на едро. В Община Омуртаг все още нямаме обособено петно за изграждане на земеделско тържище и пазар на производителите. Развитието на тържищната търговия в конкуренция с веригите супермаркети, ще повишава както нивото и качеството на търговията с пресни и преработени селскостопански продукти, така и съответствието на качеството им с международните стандарти.</p>
<p><b>Марка 18: Създаване на малки индустриални паркове за привличане на инвеститори в предприятия за преработка на плодове и зеленчуци (замразяване, сушене, консервиране, дестилиране)</b></p>	<p>Мярката включва устройствени проекти, уреждане на собствеността на земята, осигуряване на инфраструктура и маркетинг за привличане на инвеститори.</p>			

<b>Мярка 19: Подпомагане на частни инициативи в създаване на микропредприятия (сувенири, пакетиране на храни)</b>	Подходяща форма е създаването на бизнес инкубатори, настанени в адаптирани общински фондове, които не се използват по първичното си предназначение.																																																			
<b>Мярка 20: Стимулиране на неземеделски дейности</b>	Дейности/проекти: - Развитие на услуги в селския туризъм; - Преработка, продажба и маркетинг на земеделски продукти.																																																			
<b>Мярка 21: Основни услуги за населението в селата</b>	Дейности/проекти: - Изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на животинските отпадъци.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Обект</th> <th>См. стойност</th> <th>Усвоено към 31.12.2021г.</th> <th>Финанс. от</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ремонт на съществуваща ограда граничеща с главен път, с.Плъстина</td> <td>58 416</td> <td>29 208</td> <td>СБС</td> </tr> <tr> <td>Основен ремонт на улично платно на ул.Чайка, с. Красноселци, общ. Омуртаг от О.Т.13 до О.Т.24, с.Красноселци</td> <td>67 087</td> <td>62 833</td> <td>ЦС</td> </tr> <tr> <td>Рехабилитация на ул.Лисец, с.Горна Хубавка</td> <td>187 497</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Рехабилитация на ул.Република, с.Плъстина</td> <td>49 800</td> <td>49 797</td> <td>СБС</td> </tr> </tbody> </table>	Обект	См. стойност	Усвоено към 31.12.2021г.	Финанс. от	Ремонт на съществуваща ограда граничеща с главен път, с.Плъстина	58 416	29 208	СБС	Основен ремонт на улично платно на ул.Чайка, с. Красноселци, общ. Омуртаг от О.Т.13 до О.Т.24, с.Красноселци	67 087	62 833	ЦС	Рехабилитация на ул.Лисец, с.Горна Хубавка	187 497	0		Рехабилитация на ул.Република, с.Плъстина	49 800	49 797	СБС	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Обект</th> <th>Сметна стойност</th> <th>Усвоено към 31.12.2022г.</th> <th>Финансирание от</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Реконструкция на водопровод с.Долно Козарево, с.Долно Козарево</td> <td>305 334</td> <td>28 658</td> <td>ДБ</td> </tr> <tr> <td>Рехабилитация на ул.Първи май с.Кестеняво, с.Кестеняво</td> <td>158 160</td> <td>154 500</td> <td>ДБ</td> </tr> <tr> <td>Рехабилитация</td> <td>113 600</td> <td>113 434</td> <td>ДБ</td> </tr> </tbody> </table>	Обект	Сметна стойност	Усвоено към 31.12.2022г.	Финансирание от	Реконструкция на водопровод с.Долно Козарево, с.Долно Козарево	305 334	28 658	ДБ	Рехабилитация на ул.Първи май с.Кестеняво, с.Кестеняво	158 160	154 500	ДБ	Рехабилитация	113 600	113 434	ДБ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Обект</th> <th>Сметна стойност</th> <th>Усвоено към 31.12.2022г.</th> <th>Финансирание от</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Основен ремонт и основно обновяване на детска градина №2, находяща се в с.Камбурово, общ. Омуртаг, ул.палатница №7, с.Камбурово</td> <td>1 412 629</td> <td>767 352</td> <td>ПРСР 2014-2020 и СБС</td> </tr> <tr> <td>Реконструкция</td> <td>87 902</td> <td>47 701</td> <td>ДБ</td> </tr> </tbody> </table>	Обект	Сметна стойност	Усвоено към 31.12.2022г.	Финансирание от	Основен ремонт и основно обновяване на детска градина №2, находяща се в с.Камбурово, общ. Омуртаг, ул.палатница №7, с.Камбурово	1 412 629	767 352	ПРСР 2014-2020 и СБС	Реконструкция	87 902	47 701	ДБ
Обект	См. стойност	Усвоено към 31.12.2021г.	Финанс. от																																																	
Ремонт на съществуваща ограда граничеща с главен път, с.Плъстина	58 416	29 208	СБС																																																	
Основен ремонт на улично платно на ул.Чайка, с. Красноселци, общ. Омуртаг от О.Т.13 до О.Т.24, с.Красноселци	67 087	62 833	ЦС																																																	
Рехабилитация на ул.Лисец, с.Горна Хубавка	187 497	0																																																		
Рехабилитация на ул.Република, с.Плъстина	49 800	49 797	СБС																																																	
Обект	Сметна стойност	Усвоено към 31.12.2022г.	Финансирание от																																																	
Реконструкция на водопровод с.Долно Козарево, с.Долно Козарево	305 334	28 658	ДБ																																																	
Рехабилитация на ул.Първи май с.Кестеняво, с.Кестеняво	158 160	154 500	ДБ																																																	
Рехабилитация	113 600	113 434	ДБ																																																	
Обект	Сметна стойност	Усвоено към 31.12.2022г.	Финансирание от																																																	
Основен ремонт и основно обновяване на детска градина №2, находяща се в с.Камбурово, общ. Омуртаг, ул.палатница №7, с.Камбурово	1 412 629	767 352	ПРСР 2014-2020 и СБС																																																	
Реконструкция	87 902	47 701	ДБ																																																	

			я на ул.Рила с.Кестеняво, с.Кестеняво				я на ул.Шипка с.Рътлина				
			Реконструкция на ул.Шипка с.Рътлина, с.Рътлина	84 302	36 601	ДБ	Рехабилитация на част от ул.Крайна с.Обител	161 533	93 261		ДБ
			Основен ремонт на улично платно на ул.Никола Станчев с.Камбурово, общ.Омуртаг от О.Т.95 до О.Т.104, с.Камбурово	108 344	103429	ДБ	Реконструкция на ул.Шипка с.Беломорци	218 130	128 141		ДБ
			Основен ремонт на улично платно на ул.Владимир Илич Ленин,	221 120	209 878	ДБ	Път TGV30 74/Ш-706, Величка-Ябланово/-Звездича-Враникон, община Омуртаг	2 304 300	2 304 300		ПРСР 2014-2020
							Път TGV20 71/Ш-704, Менишиво-Омуртаг/-Долно Новково-Горно Новково, община	1 624 819	1 624 819		ПРСР 2014-2020 и ДБ

			с.Камбурово, общ.Омуртаг от О.Т.130 до О.Т.32, с.Камбурово				а Омуртаг			
			ППР - Рехабилитация на ул.Стефан Караджа с.Величка, с.Величка	6 960	6 000	ДБ	Участък от път ТGV2004 /I-4, п.к. Ястребино-Омуртаг/-Изворовограница община (АнтонОВО-Омуртаг)-	1 457 569	1 457 569	ПРСР 2014-2020 и ДБ
			ППР - Изготвяне на технически проект за обект Реконструкция на участък от тласкат елен водопровод до НВ Илийно и вътрешна водопроводна мрежа по ул.Витоса от	35 160	35 160	ДБ	Камбурово-/I-4/ от км.5+300 до км.6+323 и 7+703 до км.8+243, община Омуртаг			
			Реконструкция на ул.Николо Новков с.Долно Новково				Реконструкция на ул.Николо Новков с.Долно Новково	104 000	1 080	ДБ
			Реконструкция на част от				Реконструкция на част от	105 079	1 650	ДБ

			О.Т.66 до О.Т.75 и ул.Бузлуджа от О.Т.7 до О.Т.93 с.Илийно, с.Илийно				ул.Мусала с.Д.Хубавка			
			ППР - Реконструкция на ул.Шипка с.Беломорци, с.Беломорци	211 965	83 819	ДБ	Реконструкция на част от ул.Хр.Ботев с.Презвир Козма	99 959	1 350	ДБ
			ППР - Изготвяне на предпроектни проучвания за допълнително водоснабдяване на селата с.Голямо Църквище, с.Враникон, с.Могилец, с.Чернокапци, с.Звездица от водозе	42 888	22 097	ДБ	Изготвяне на инвестиционен проект, авторски надзор за реконструкция на ул.Ястребино с.Звездица	8 100	2 160	ДБ
							Изготвяне на инвестиционен проект, авторски надзор за реконструкция на ул.Скобелев с.Плъсина	5 400	1 350	ДБ

			мно съоръж ение дренаж Врани кон, с.Вран и кон				Ремонт на същест вуваща ограда гранич еща с главен път, с.Плъс тина	58 416	19 568	СБС
			ППР - Изготв яне на проект за допълн ително водосн абдява не на с.Черн окапци, общин а Омурта г, с.Черн окапци	35 820	25 074	ДБ	Инжин еро- геолож ко и хидрог еоложк о проучв ане и тех.про ект за укрепв ане на новофо рмиран о свлачи ще №ТGV 22.3262 0.01 на общин ски път ТGV20 54/Ш- 4802п.к горско село- Илийн о- Птичев о, при км.7+2 80, с.Птич ево	320 197	196 708	ДБ
							Допълн ително водосн	55 000	48 708	ДБ

				абдяване на гр.Омуртаг от яз. Ястребино-II етап, Омуртаг			
				Изготвяне на проект за допълнително водоснабдяване на с.Чернокапци, община Омуртаг, с.Чернокапци	35 820	10 746	
				Сметосъбиращ автомобил, Омуртаг	298 560	298 560	Други източници
				Оборудване/обзавеждане за дг №2 усмивка с.Камбурово общ.Омуртаг	292 542	33 475	ПРСР 2014-2020
				Пожароизвещионна станция/обору	10 953	10 953	ПРСР 2014-2020



				дване на дг 2 усмивка с.Камбурово			
				Климатик за детска градина по пудос, с.Камбурово	2 690	2 690	ПУДО ОС
				Съоръжения към детска градина 2 усмивка, с.Камбурово	2 800	2 800	ПУДО ОС

**Специфична цел 1.6. Насърчаване развитието на устойчив туризъм, базиран на културното и природно наследство**

<p><b>Мярка 22: Опазване и експониране на културното и природно наследство, развитие на туристическата инфраструктура</b></p>	<p>Дейности/проекти: - Изработване на специализирана устройствена схема за развитие на туризма в общината.</p>	<p>Продължи обогатяването на музейната библиотека. Благодарение на положените усилия, музеят разполага с най-добре подбраната научно-историческа библиотека в общините Омуртаг и Антоново. Факт е, че тя не може да се използва пълноценно, поради липсата на специализирано помещение за съхранение на книгите и за читалня. Постъпления в библиотечния фонд за 2021 г.: - Закупени 30 броя.</p>	<p>Продължи обогатяването на музейната библиотека. Благодарение на положените усилия музея разполага с най-добре подбраната научно-историческа библиотека в общините Омуртаг и Антоново, а по някои теми е по-добра от библиотеката на РИМ-Търговище. Тя обаче не може да се използва пълноценно поради липсата на специализирано помещение за съхранение на книгите и за читалня. Този въпрос все още</p>	
---	--	---	--	--

		<p>- Подарени 7 броя.  - Книгообмен 37 броя.  - Авторски 4 броя.  Общо постъпления 78 броя.</p> <p>Участията в научни конференции и публикациите на музейният колектив се прилагат в отделен списък в края на отчета;</p> <p>1. Продължи научната подготовка за издаване на сб. „Град Омуртаг и Омуртагския край – история и култура”, том 5 и том 6.</p> <p>2. Написване на научни статии за участие в научни конференции и публикации.</p> <p>3. Разработване на теми за участие в научни конференции през 2022 г. – начален етап на работа се осъществява през 2021 г.</p> <p>4. Проучвателска работа и публични изяви:  - справки и методическа помощ на различни изследователи за написване на разработки, касаещи местната история.  - Излиза от печат импозантният албум „Българската армия на северния фронт 1916-1918”. ИМ-Ог оказва съдействие при подбора на илюстрациите в изданието.  - Излиза от печат Каталог „Художници в Търговище” издание на ХГ „Никола</p>	<p>не е решен. Необходимо е специализирано помещение и за самата библиотека, снабдено с подходящи стелажи, тъй като към настоящия момент част от книгите се съхраняват в кашони.</p> <p>Постъпления в библиотечния фонд за 2022 г.:</p> <p>- Закупени 30 броя.  - Подарени 8 броя.  - Книгообмен 31 броя.  - Авторски 8 броя.  Общо постъпления 77 броя.</p> <p>Справки и консултации:  - консултирани студенти и краеведи – 5 бр.</p> <p>През 2022 година е извършена ефикасна борба и унищожение на вредните инсекти, които нанасяха тежки поражения върху дървените движими културни ценности и архитектурни елементи. Все още не достигат средства за реставриране на движими културни ценности.</p> <p>Извършено е всичко необходимо в рамките на отпускнатите бюджетни средства за опазване и поддържане на музейните предмети в добро състояние, като не допуснахме похабяване или увреждане на движимите</p>	
--	--	--	--	--

		<p>Маринов” в гр. Търговище. Исторически музей-Омуртаг съдейства за събирането на материали за художници от Омуртагския край.</p> <p>Справки и консултации:  - консултирани студенти и краеведи – 5 бр.  Научна дейност:  Участие в научни форуми:  Национална научна конференция „Трявна и Тревненци в националната ни история и култура”. Трявна 23.9.2021 г., с доклад „Материали за земеделието в Тревненска околия и окръг Търново от 1896-1897 г”.</p> <p>Научна конференция „Предприемачеството в историческа перспектива”, 24-25.9.2021 г. Велико Търново, с доклад „Към въпроса за занаятчиите в каза Осман пазар през 50-те и 60-те години на XIX век. Опит за количествена и възрастова характеристика”.</p> <p>3 август 2020 г. Международен симпозиум: Хюнкар Хаджъ Бекташ Вели. Град Невшехир РТурция. Тема: Демография. Социално-икономическо състояние но село Каралар (дн. с. Черник. Общ. Дулово) през</p>	<p>паметници на културата. Както всяка година бе извършено химическо деинсектициране на музейните сгради и експонати. Сред негативните фактори в тази област продължава да оказва голямо влияние липсата на специализирано музейно хранилище. Липсват помещения и финансови средства, за тяхното оборудване.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>средата на 19-ти век. (По теметтуатски дефтери).  12-13 ноември 2020 г. гр. Силистра. Конференция: Между центъра и периферията - регионални връзки и стопански мрежи в българската история (xv-xix век). Тема: Вътрешна и външна миграция в град Ески Джума през първата половина на 19-ти век. (По нуфус дефтери)  През 2021 година е извършена ефикасна борба и унищожение на вредните инсекти, които нанасяха тежки поражения върху дървените движими културни ценности и архитектурни елементи.  Все още не достигат средства за реставриране на движими културни ценности.  Извършено е всичко необходимо в рамките на отпуснатите бюджетни средства за опазване и поддържане на музейните предмети в добро състояние, като не допуснахме похабяване или увреждане на движимите паметници на културата. Както всяка година бе извършено химическо деинсектициране на музейните сгради и експонати.  Сред негативните фактори в тази област продължава да оказва голямо влияние липсата на специализирано музейно</p>		
--	--	--	--	--

		хранилище. Липсват помещения и финансови средства, за тяхното оборудване.		
<b>Мярка 23: Подобряване на туристическата информация, маркетинг и реклама</b>	<p>Дейности/проекти:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обновяване на пътната инфраструктура в туристическите ареали;</li> <li>- Създаване на етнографски комплекс „Традиция на омурташките занаяти“;</li> <li>- Проект “Върбица-Омуртаг-Сунгуларе-непознатото Българско наследство”;</li> <li>- Археологически проучвания на архитектурни обекти на територията на общината;</li> <li>- Изграждане на сцена за мероприятия;</li> <li>- Ремонт и модернизация на туристически обекти и свързаната с тях туристическа инфраструктура на територията на общината – м. Кайника, х. Царевци, музеен</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- На 6.1.2021 г. в сутрешния блок на БНТ 1 бе излъчен материал за гр. Омуртаг, църквата „Св. Димитър“ и Исторически музей- гр.Омуртаг.</li> <li>- По Българска национална телевизия, в предаването „България в 60 минути“ бе излъчен материал за изборната урна, съхранявана във фонда на Исторически музей- Омуртаг.</li> <li>- На 4.4.2021 г. по Радио Шумен в предаването „Хубав ден“ бе излъчено интервю за изборната урна.</li> <li>- Предаването Туризм.БГ на Българска национална телевизия под надслов „На разходка до звездното градче Омуртаг“ бе посветено на миналото и настоящето на нашия град и на неговия Исторически музей.</li> <li>- По Българска национална телевизия, в предаването „България в 60 минути“ бе излъчен материала „Авиокосмическият парк край град Омуртаг“. Част от него бе посветена на полетния космически скафандър на А. Александров, съхраняван във</li> </ul>	<p>Участията в научни конференции и публикациите на музейния колектив се прилагат в отделен списък в края на отчета;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Продължи научната подготовка за издаване на сб. „Град Омуртаг и Омуртагския край – история и култура”, том 5 и том 6.</li> <li>2. Написване на научни статии за участие в научни конференции и публикации.</li> <li>3. Разработване на теми за участие в научни конференции през 2023 г. – началния етап на работа се осъществява през 2022 г.</li> <li>4. Проучвателска работа и публични изяви: <ul style="list-style-type: none"> <li>- справки и методическа помощ на различни изследователи за написване на разработки касаещи местната история.</li> </ul> </li> </ol> <p>Популяризаторска и рекламна дейност: На 21.9.2022 г. М. Тошев изнесе беседа пред учениците от прогимназия „Академик</p>	

	<p>комплекс гр. Омуртаг, лятно кино гр. Омуртаг, Авиационно космически парк, еко пътеки и алея за посетители с ограничена подвижност.</p>	<p>фонда на Исторически музей-Омуртаг. - На 24.10.2021 г. по БНР и БТА бе излъчен материал за изборната урна, съхранявана в нашия музей.</p> <p>Публикации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ „За една гражданка, „от големия град”, омъжила се в касаба Осман пазар. Легенди, документи и размисли”. Доклади от Национална етнографска конференция. 14-15 октомври 2020 г. Стара Загора. Известия на Старозагорския исторически музей. том VII. 2021 г. с. 70-85.</li> <li>○ „Из душевния мир на старите османпазарлии. Едно любовно писмо. Осман пазар, 24 септември 1902 г.”. Известия на РИМ-Габрово. В. Търново. 2020 г. том VII. с. 81-87.</li> <li>○ „Имаме свят храм носещ името на Св. Димитър, построен от много години, но твърде малък...”. Молба на българите от касаба Осман Пазар за разрешение да възобновят своята църква. 24 октомври 1858 г.”. 150 години Българска Екзархия – държавност и национален идеал. Сборник с доклади от научна конференция. 18 септември 2020 г. Троян.</li> </ul>	<p>Даки Йорданов” на тема „Българската Независимост”. На 25.10.2022 Г. М. Тошев изнесе беседа пред ученици от Основно училище „Хр. Ботев” в чест на 1 ноември, на тема „Книги, библиотеки, читалища”. На 12.4.2022 г. по Радио Шумен бе излъчено интервю в чест на Деня на авиацията и космонавтиката за Скафандъра на Сашо. На 25.2.2022 г. по молба на Съюза на екскурзоводите нашия музей бе заснет като част от рекламно видео по поръчка на Министерството на Културата. През април предоставихме Скафандъра на Сашо на ИКИТ-БАН, за участие в изложбата „50 години България – космическа държава“. През юни предоставихме Скафандъра на Сашо на РИМ-Велико Търново, за участие в изложбата „Отвъд притеглянето на Земята – 34 години от полета на Александър Александров в Космоса “. През октомври предоставихме Скафандъра на Сашо на ИКИТ-БАН, за участие в изложбата „Петдесет години ИКИТ”.</p>	
--	---	---	--	--

		<p>Библиотека Род и Отечество. кн. 11. изд. Фабер. В. Търново. 2021 г. с. 178-196 (в съавторство с д-р В. Горанчев и А. Мустафа).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ „Из душевния мир на старите османпазарлии. Писмо от Канада. Монреал, 10 юни 1915 г.”. Известия на РИМ-Русе. Русе. 2021 г. т. XXIII. Етнографските музеи на българските градове. с. 52-59.</li> <li>○ „Към въпроса за занаятчиите в каза Осман пазар през 50-те и 60-те години на XIX в. Опит за количествена и възрастова характеристика”. Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. том 6. Предприемачеството в историческа перспектива. Варна. 2021 г. с. 265-283.</li> <li>○ Ескиджумайския панаир – център за стопански и културен диалог през XIX век. Шумен. 2021 г. в съавторство Мийрям Салим</li> </ul> <p>В изпълнение на чл.12, т.1 от Закона за туризма, Общинският съвет прие Общинска програма за развитие на туризма в Община Омуртаг за 2022 г. Общинска програма за развитие на туризма в Община Омуртаг за 2022 г. е разработена в съответствие с приоритетите на</p>	<p>През ноември предоставихме Скафандъра на Сашо на РИМ-Пловдив, за участие в изложбата „Космическите висини на България”.</p> <p>Издателска дейност: „Икони от град Омуртаг”. Албум с 16 цветни страници на гланцирана хартия, формат А-4. изд. Фабер. В. Търново. 2022 г. Диплянка „Град Осман пазар в България” – гравюра на А. Даугел. Тя представя най-старото изображение на „касабата”, известно ни за сега. Изгледът, вероятно, е от 60-те години на XIX век. Пълноцветен печат, картон-хром 130 гр./м2, размери 26x45 см. изд. Фабер. В. Търново. 2022 г.</p> <p>За съжаление през 2022 г. поради липса на финансови средства за поредна година не можа да бъде отпечатан сб. „Град Омуртаг и Омуртагския край”, т. 5.</p> <p><b><u>Участие в научни форуми на музейния колектив:</u></b> <b><u>Осма национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”.</u></b> Наука, образование, културно-историческо наследство. Шумен, 9-11.5.2022 г., с доклад</p>	
--	--	--	--	--

		<p>Областната стратегия за развитие на туризма и стратегиите по чл.5, ал.2 от Закона за туризма. Общинска програма за развитие на туризма в Община Омуртаг за 2022 г. е одобрена от Консултативния съвет по въпросите за туризма в Община Омуртаг с Протокол №1 от 29.09.2021г. и предвижда организиране на събития и мероприятия, които допринасят развитието на туризма в Община Омуртаг.</p> <p>Основният приоритет на Общинската програма за развитие на туризма в Община Омуртаг за 2022 г. е подобряване качеството на услугите, предлагани в туристическите обекти на територията на общината.</p>	<p><u>„По-рано със жито съ сичко купуваше – пари нямаха ората”</u>. Бележки за натурална размяна из българските земи от средата на XIX до средата на XX век”.</p> <p><u>Национална научна конференция „Музейните колекции и постоянни експозиции”</u>. РИМ-Шумен. 23-24.6.2022 г., с доклад „За два щика и малко геополитика или как представяме някои експонати в Исторически музей-Омуртаг”.</p> <p><u>Национална научна конференция „Епохи, личности, памет”</u>. Исторически музей-Дряново. 29-30.9.2022 г., с доклад „Материали за занаятчиите и търговците в селата Добротица, Семерци и Язовец, днес в община Антоново през първата половина на XX век”.</p> <p><u>Научна конференция „Музеят и градската памет”</u>, в чест на 60 години Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства-Троян. 20-22.10.2022 г., с доклад „Приготвяне на ястия с нажежени камъни в Троянския Балкан, Тозлука, пък и по света. Бележки и материали”.</p>	
--	--	---	--	--



			<p><u>Второ издание на научна конференция „Плевенски исторически четения” – „Революции и еволюции”.</u> Регионален исторически музей-Плевен, 11-12.11.2022 г., с доклад <u>„Видове занаяти, брой и възраст на занаятчиите в каза Осман пазар през 1859 г. и касаба Осман пазар през 1864-1865 г.”.</u></p> <p>11-13.05. 2022 г. Конференция. 50-години Шуменски университет.</p> <p>Тема: ЕСНАФЪТ НА КАЗА ЕСКИ ДЖУМА ПРЕЗ СРЕДАТА НА XIX ВЕК (по данни от теметтуатските дефтери)</p> <p>XVI Есенни музейни четения. Сборяново 2022г. От находката до витрината. Тема: Кемаллар през първата половина на XIX век (по непубликувани османски данъчни регистри)</p> <p>19-20 ноември 2022 г. Международен симпозиум "Сейид Али Султан" гр. Комотини, Р Гърция. Тема: Село Рушанлар (по нюфус и теметтуат дефтери).</p> <p><b><u>Публикации на музейния колектив:</u></b></p> <p><u>„Освобождението на град Осман пазар от османска власт. Бележки и материали”.</u></p>
--	--	--	---

			<p>Известия на Регионален исторически музей Разград. Фабер-В. Търново. Разград. 2021 г. том 3. с. 341-356.</p> <p><u>„Към въпроса за панаира в град Осман пазар (Омуртаг), някои размисли за правдивото представяне на историческите документи и отговорността на учения...”</u>. сб. Българските земи и България: Културен и исторически кръстопът. Университетско издателство Епископ Константин Преславски. Шумен. 2022 г. с. 186-199.</p> <p>„Към въпроса за занаятчиите в каза Осман пазар през 50-те и 60-те години на XIX век. Опит за количествена и възрастова характеристика”. Музейно списание. Издава МНХЗПИ-Троян. Фабер. В. Търново. 2022 г. кн. 9. с. 14-32.</p> <p><u>„Когато „уникално”-то е наистина уникално или за полетният космически скафандър на Александър Александров”</u>. Годишник на Националния политехнически музей-София. 2022 г. т. 23, с. 208-219.</p> <p><u>„Икони от град Омуртаг”</u>. Албум с 16 цветни страници на гланцирана хартия, формат А-4. изд. Фабер. В. Търново. 2022 г.</p>	
--	--	--	--	--

			<p><u>„Материали за преселниците българи в Тозлука. Селата Шишковица, Малоградец, Яребично, Къпинец, Крайполе, Стара речка, Богомолско, Мечово и Длъжка поляна, община Антоново, област Търговище”</u>. Известия на Историческия музей-Шумен. Шумен. 2020 г. кн. 19. с. 133-149.</p> <p><u>„Д-р Байко Бърнев – един от редовите строители на едновременна България”</u>. сп. Будител. бр. 2. 2022 г. с. 80-90. с. 133-149.</p> <p><u>„Апетитът идва с яденето”</u>. сб. “Благолаж 2022”. Гб. 2022 г. кн. 10. с. 69-70.</p> <p><u>„Материали за традиционния поминък в Тозлука. Разпределение на обработваемите площи по видове култури в с. Тюлбе каралар през 1931 или 1932 г.”</u>. сборник „Народна култура на балканджиите”. Габрово. 2022 г. том XII. стр. 170-198.</p> <p><u>Диплянка „Град Осман пазар в България” – гравюра на А. Даугел</u>. Тя представя най-старото изображение на „касабата”, известно ни за сега. Изгледът, вероятно, е от 60-те години на XIX век. Пълноцветен печат, картон-</p>	
--	--	--	---	--

			<p>хром 130 гр./м<sup>2</sup>, размери 26x45 см. изд. Фабер. В. Търново. 2022 г.</p> <p><u>Ескиджумайския панаир – център за стопански и културен диалог през XIX век.</u> Шумен. 2021 г. в съавторство Мийрям Салим. Монография.</p> <p><u>„Имаме свят храм носещ името на Св. Димитър, построен от много години, но твърде малък...”.</u> Молба на българите от касаба Осман Пазар за разрешение да възобновят своята църква. 24 октомври 1858 г.”. 150 години Българска Екзархия – държавност и национален идеал. Сборник с доклади от научна конференция. 18 септември 2020 г. Троян. Библиотека Род и Отечество. кн. 11. изд. Фабер. В. Търново. 2021 г. с. 178-196 (в съавторство с д-р В. Горанчев и М. Тошев).</p> <p>В изпълнение на чл.12, т.1 от Закона за туризма, Общинският съвет прие Общинска програма за развитие на туризма в Община Омуртаг за 2022 г.</p> <p>Общинска програма за развитие на туризма в Община Омуртаг за 2022 г. е разработена в съответствие с приоритетите на Областната</p>
--	--	--	---

			<p>стратегия за развитие на туризма и стратегиите по чл.5, ал.2 от Закона за туризма. Общинска програма за развитие на туризма в Община Омуртаг за 2022 г. е одобрена от Консултативния съвет по въпросите за туризма в Община Омуртаг с Протокол №1 от 29.09.2021г. и предвижда организиране на събития и мероприятия, които допринасят развитието на туризма в Община Омуртаг.</p> <p>Основният приоритет на Общинската програма за развитие на туризма в Община Омуртаг за 2022 г. е подобряване качеството на услугите, предлагани в туристическите обекти на територията на общината.</p>	
<p><b>Мярка 24:</b> <b>Подобряване на туристическата информация, маркетинг и реклама</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Създаване на туристически информационен център с обновяващ се информационен и рекламен пакет за туристическото предлагане;</li> <li>- Организиране на туристически събития форуми, пленери;</li> <li>- Участие на община Омуртаг в международни</li> </ul>			

	и национални туристически изложения и борси; - Информирание на населението за възможни инициативи и достъпни финансови източници за изграждане на туристическа инфраструктура и предлагане на туристически услуги.			
--	---	--	--	--

**Приоритет 2. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишена ефективност на общинската икономика**

**Специфична цел 2.1. Развитие на транспортната инфраструктура, подобряване на достъпността и обслужването**

Мярка	Дейности/Проекти 2021-2027	ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2021Г.	ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2022Г.	ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2023Г.
<b>Мярка 1: Обновяване на общинската пътна мрежа</b>	Дейности/проекти: - Реконструкция на кръстовище на път П-48 Омуртаг – Котел при км 0+384; - Рехабилитация на 4 класна пътна мрежа; - Рехабилитация на път TGV 3085/I-4= ОП Омуртаг – Пролаз /- Тъпчилещово от км 0+000 до км 3+400;	Между Община Омуртаг и ДФ „Земеделие“ – РА е подписан Договор за безвъзмездна помощ № 25/07/2/0/00727 от 10.05.2021г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Обща	Между Община Омуртаг и ДФ „Земеделие“ – РА е подписан Договор за безвъзмездна помощ № 25/07/2/0/00727 от 10.05.2021г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Обща стойност на проекта: 3 916	Между Община Омуртаг и ДФ „Земеделие“ – РА е изпълнен Договор за безвъзмездна помощ № 25/07/2/0/00727 от 10.05.2021г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Извършена е рехабилитация на:

	<p>- Основен ремонт на мост с. Тъпчилещово;</p> <p>- Рехабилитация на: I. УЧАСТЪК ОТ ПЪТ TGV2004 /I-4, п.к. Ястребино - Омуртаг/ - Изворово - Граница общ. (Антоново - Омуртаг) - Камбурово - /I-4/ от км 5+300 до км 6+323 и от км 7+703 до км 8+243; II. УЧАСТЪК ОТ ПЪТ TGV3074 /III - 706, Величка - Ябланово / - Звезда - Врани кон от км 0+000 до км 2+018; III. ПЪТ TGV2071 /III - 704, Менгишево - Омуртаг/ - Долно Новково - Горно Новково от км 0+000 до км 1+655;</p> <p>- Реконструкция на IV класен път с. Средище до приют за безстопанствени животни;</p> <p>- Рехабилитация на път TGV 3083/II-48, О.П Омуртаг – П.К Зелена Морава /-м. Кайника от км 0+000 до км 1+800.</p>	<p>стойност на проекта: 3993324,30лв. без ДДС (по Анекс от 11.01.2022г.)</p> <p>Ще бъде извършена рехабилитация на:</p> <p>-Път TGV3074 /III-706, Величка - Ябланово/ - Звезда – Врани кон от км 0+000 до км 2+018;</p> <p>-Път TGV2071 /III - 704, Менгишево - Омуртаг/ - Долно Новково – Горно Новково от км 0+000 до км 1+655;</p> <p>-Участък от път TGV2004 /I-4, П.К. Ястребино - Омуртаг/ - Изворово – Граница общ. (Антоново - Омуртаг) - Камбурово - /I-4/ от км 5+300 до км 6+323 и от км 7+703 до км 8+243.</p>	<p>452,78лв. без ДДС (по Анекс от 27.07.2022г.)</p> <p>Ще бъде извършена рехабилитация на:</p> <p>-Път TGV3074 /III-706, Величка - Ябланово/ - Звезда – Врани кон от км 0+000 до км 2+018;</p> <p>-Път TGV2071 /III - 704, Менгишево - Омуртаг/ - Долно Новково – Горно Новково от км 0+000 до км 1+655;</p> <p>-Участък от път TGV2004 /I-4, П.К. Ястребино - Омуртаг/ - Изворово – Граница общ. (Антоново - Омуртаг) - Камбурово - /I-4/ от км 5+300 до км 6+323 и от км 7+703 до км 8+243.</p> <table border="1" data-bbox="1412 885 1798 1407"> <thead> <tr> <th>Обект</th> <th>Сметна стойност</th> <th>Усвоено към 31.12.2022г.</th> <th>Финансирано от</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Инженеро-геоложко и хидрогеоложко проучване и тех.проект за укрепване на новоформирано свлачи</td> <td>320197</td> <td>130989</td> <td>ДБ</td> </tr> </tbody> </table>	Обект	Сметна стойност	Усвоено към 31.12.2022г.	Финансирано от	Инженеро-геоложко и хидрогеоложко проучване и тех.проект за укрепване на новоформирано свлачи	320197	130989	ДБ	<p>-Път TGV3074 /III-706, Величка - Ябланово/ - Звезда – Врани кон от км 0+000 до км 2+018;</p> <p>-Път TGV2071 /III - 704, Менгишево - Омуртаг/ - Долно Новково – Горно Новково от км 0+000 до км 1+655;</p> <p>-Участък от път TGV2004 /I-4, П.К. Ястребино - Омуртаг/ - Изворово – Граница общ. (Антоново - Омуртаг) - Камбурово - /I-4/ от км 5+300 до км 6+323 и от км 7+703 до км 8+243.</p> <table border="1" data-bbox="1826 750 2214 1417"> <thead> <tr> <th>Обект</th> <th>Сметна стойност</th> <th>Усвоено към 31.12.2022г.</th> <th>Финансирано от</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Път TGV3074/III-706, Величка-Ябланово/-Звезда-Врани кон, община Омуртаг</td> <td>2 304 300</td> <td>2 304 300</td> <td>ПРСР 2014-2020</td> </tr> <tr> <td>Път TGV2071/III-704, Менгишево-Омуртаг</td> <td>1 624 819</td> <td>1 624 819</td> <td>ПРСР 2014-2020 и ДБ</td> </tr> </tbody> </table>	Обект	Сметна стойност	Усвоено към 31.12.2022г.	Финансирано от	Път TGV3074/III-706, Величка-Ябланово/-Звезда-Врани кон, община Омуртаг	2 304 300	2 304 300	ПРСР 2014-2020	Път TGV2071/III-704, Менгишево-Омуртаг	1 624 819	1 624 819	ПРСР 2014-2020 и ДБ
Обект	Сметна стойност	Усвоено към 31.12.2022г.	Финансирано от																					
Инженеро-геоложко и хидрогеоложко проучване и тех.проект за укрепване на новоформирано свлачи	320197	130989	ДБ																					
Обект	Сметна стойност	Усвоено към 31.12.2022г.	Финансирано от																					
Път TGV3074/III-706, Величка-Ябланово/-Звезда-Врани кон, община Омуртаг	2 304 300	2 304 300	ПРСР 2014-2020																					
Път TGV2071/III-704, Менгишево-Омуртаг	1 624 819	1 624 819	ПРСР 2014-2020 и ДБ																					

			ше №TGV 22.326 20.01 на общин ски път TGW2 054/III - 4802П. К Горско село- Илийн о- Птиче во,при км.7+2 80, с.Птич ево				Долно Новко во- Горно Новко во, общин а Омурт аг				
							Участъ к от път TGV20 04 /I-4, п.к. Ястреб ино- Омурт аг/- Извор ово- границ а общин а (Антон ово- Омурт аг)- Камбу рово- /I-4/ от км.5+3 00 до км. 6+323 и 7+703 до км. 8+243, общин а Омурт аг	1 457 569	1 457 569	ПРСР 2014- 2020 и ДБ	
							Ремонт на същест вуващ а	58 416	19 568	СБС	



				ограда гранич еща с главен път, с.Плъс тина			
				Инжин еро- геолож ко и хидрог еолож ко проучв ане и тех.пр оект за укрепв ане на новоф ормир ано свлачи ще №TGV 22.326 20.01 на общин ски път TGV20 54/III- 4802п. к горско село- Илийн о- Птиче во, при км.7+2 80, с.Птич ево	320 197	196 708	ДБ
<b>Специфична цел 2.2. Доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата</b>							

<b>Мярка 2: Подобряване на водоснабдяването и канализацията в общината</b>	Дейности/проекти: - Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Омуртаг – I етап – Ниска зона; - Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Омуртаг – II етап – Средна зона; - Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Омуртаг – III етап „Висока зона“ – Пр. Готовност; - Реконструкция на съществуващ стоманен водопровод и съоръженията кам него – Водоеми „Ниска“ и Средна зона; - Водоснабдяване на град Омуртаг рехабилитация и довеждащ водопровод „Кипилово“ (в т. ч. Реконструкция на част от водопровод от ВС „Кипилово“ в участъка от границата между област Търговище и област Сливен);	Обект	Сметна стойност	Усвоен о към 31.12.2021г.	Финансиране от	Обект	Сметна стойност	Усвоен о към 31.12.2022г.	Финансиране от	Обект	Сметна стойност	Усвоен о към 31.12.2022г.	Финансиране от
		Реконструкция на водопровод, с. Долно Козарево	305 334	255 593	ЦС, СБС	Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Омуртаг-Първи етап Ниска зона, Омуртаг	1361030	1161485	ДБ и СБС	Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Омуртаг-първи етап ниска зона, Омуртаг	3 339 503	800 969	ДБ и СБС
		Реконструкция на част от водопровод от ВС Кипилово в участъка от границата между обл. Търговище и обл. Сливен / шахта отток 44 / до НВ Омуртаг, с. Кипилово	158 340	10 644	СБС	ППР-Изготвяне на технически проект за обект Реконструкция на участък от тласкателен водопровод до НВ Илиин	35 160	35 160	ДБ	Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. Ястребино-II етап, Омуртаг	55 000	48 708	ДБ
		Изготвяне на технически проект за допълнително водоснабдяване	16 200	0	СБС	Изготвяне на проект за допълнително водоснабдяване на с. Черн окапци, община Омуртаг	35 820	10 746					

<p>- Допълнително водоснабдяване на с. Голямо църквище, с. Красноселци, с. Могилец, с. Чернокапци, с. Врани кон и с. Звездица;</p> <p>- Изграждане на канализация и ПСОВ в с. Зелена морава;</p> <p>- Инвестиционен проект за обект реконструкция и рехабилитация на улична водопроводна мрежа на с. Камбурово;</p> <p>- Допълнително водоснабдяване на с. Могилец;</p> <p>- Допълнително водоснабдяване на с. Кестеново;</p> <p>- Допълнително водоснабдяване на с. Чернокапци;</p> <p>- Допълнително водоснабдяване на с. Презвитер Козма;</p> <p>- Реконструкция на напорен водопровод с. Илийно;</p> <p>- Реконструкция на довеждащ водопровод с. Красноселци;</p>	не на с.Кестеняво					до О.Т.75 и ул.Бузлуджа от О.Т.7 до О.Т.93 с.Илийно, с.Илийно				г, с.Чернокапци			
	Изготвяне на проектни проучвания за допълнително водоснабдяване на селата с.Голямо Църквище, с.Врани кон, с.Могилец, с.Чернокапци, с.Звездица от водоземно съоръжение дренаж Врани кон, с.Врани кон	34 000	20 788	СБС	ППР-Изготвяне на проектни проучвания за допълнително водоснабдяване на селата с.Голямо Църквище, с.Врани кон, с.Могилец, с.Чернокапци, с.Звездица от водоземно съоръжение дренаж Врани кон, с.Врани кон	42 888	22 097	ДБ	Проектиране-модула пречистителна станция за физико-химична и микробиологична стабилизация на вода от повърхностни водоизточници, Омуртаг	42 000	31 320	СБС	
	GSM система за управление на водоем и AQUA 1000, с.Вереници	3 362	3 362	СБС	с.Звездица от водоземно съоръжение дренаж Врани кон, с.Врани кон				Лога нивометр - за измерване на водно ниво 0-10 метра, общ.Омуртаг	2 640	2 640	СБС	
					ППР-Изготв	35 820	25 074	ДБ	Aqua 1000-gsm система за управление на водоем	3 720	3 720	СБС	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Презвитер Козма;</li> <li>- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Чернокапци;</li> <li>- Реконструкция на довеждащ водопровод с. Долно Козарево;</li> <li>- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Зелена морава;</li> <li>- Реконструкция на водопровод на ул. „Цар Освободител“ гр. Омуртаг;</li> <li>- Реконструкция на напорен водопровод с. Обител;</li> <li>- Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа гр. Омуртаг и ПСОВ гр. Омуртаг;</li> <li>- Реконструкция на Вътрешна мрежа с. Обител;</li> <li>- Рехабилитация на довеждащи Водопроводи, Градска ПС „Омуртаг“, ПС Омуртаг, ПС Кайника Рехабилитация на НР 5000 м3 и 1500 м3</li> </ul>		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1408 172 1512 619">яне на проект за Допълнително водоснабдяване на с.Чернокапци, Община Омуртаг, с.Чернокапци</td> <td data-bbox="1512 172 1617 619"></td> <td data-bbox="1617 172 1722 619"></td> <td data-bbox="1722 172 1815 619"></td> </tr> </table>	яне на проект за Допълнително водоснабдяване на с.Чернокапци, Община Омуртаг, с.Чернокапци				<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1824 172 1928 497">помпа, Общ.о муртаг</td> <td data-bbox="1928 172 2033 497"></td> <td data-bbox="2033 172 2138 497"></td> <td data-bbox="2138 172 2214 497"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1824 252 1928 497">Лора logi-уред за измерване на водно налягане, Омуртаг</td> <td data-bbox="1928 252 2033 497">6 192</td> <td data-bbox="2033 252 2138 497">6 192</td> <td data-bbox="2138 252 2214 497">СБС</td> </tr> </table>	помпа, Общ.о муртаг				Лора logi-уред за измерване на водно налягане, Омуртаг	6 192	6 192	СБС
яне на проект за Допълнително водоснабдяване на с.Чернокапци, Община Омуртаг, с.Чернокапци																
помпа, Общ.о муртаг																
Лора logi-уред за измерване на водно налягане, Омуртаг	6 192	6 192	СБС													

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с. Илийно;</li> <li>- Реконструкция на Вътрешна мрежа, с. Пъдарино;</li> <li>- Реконструкция на външна мрежа, с. Чернокапци;</li> <li>- Реконструкция на вътрешна мрежа, с. Чернокапци;</li> <li>- Рехабилитация на вътрешна мрежа и Реконструкция на резервоар 160 м<sup>3</sup></li> <li>, дезинфекция с автоматизация, с. Голямо църквище;</li> <li>- Реконструкция на вътрешна мрежа и ПС Кестеняво 2x3 kW, с. Кестеняво;</li> <li>- Рехабилитация на НР 60 м<sup>3</sup></li> <li>, дезинфекция с автоматизация, с. Красноселци;</li> <li>- Рехабилитация на НР 100 м<sup>3</sup></li> <li>, дезинфекция с автоматизация, с. Угледно;</li> </ul>			
--	--	--	--	--

	<p>- Рехабилитация на ПС Петрино 2x7,5 kW. ПС Веселец1 2x13 kW. ПС Веселец 2 1x22 kW, 1x30 kW. ПС Българаново 2x7,5 kW и ПС Г Козарево 2x13 kW - с. Петрино, с. Веселец, с. Българаново и с. Горно Козарево;</p> <p>- Реконструкция на довеждащ водопровод от р-ра към с. Горна хубавка, с. Долна Хубавка, с. Панайот Хитово;</p> <p>- Външна мрежа и Рехабилитация на НР 75 м3, дезинфекция с автоматизация, с. Паничино</p> <p>- Вътрешна мрежа, с. Паничино;</p> <p>- Изграждане на канализация и колектор колектор до ПСОВ, с. Обител;</p> <p>- Изграждане на ПСОВ, с. Обител;</p> <p>- Изграждане на канализация и колектор колектор до ПСОВ, с. Врани кон;</p>			
--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Изграждане на ПСОВ, с. Врани кон;</li> <li>- Изграждане на канализация и колектор до ПСОВ с. Камбурово;</li> <li>- Изграждане на ПСОВ с. Камбурово.</li> </ul>																																							
<b>Специфична цел 2.3. Усъвършенстване на енергийната система и подобряване на енергийната ефективност</b>																																								
<b>Мярка 3: Подобряване на електропреносните и електроснабдителните мрежи</b>	Дейности/проекти: - Рехабилитация и модернизация на уличното осветление на Община Омуртаг																																							
<b>Мярка 4: Енергийна ефективност и ВЕИ</b>	Дейности/проекти: - Енергийна ефективност на обществените сгради; - Общинска програма за обновяване на жилищния фонд (вкл. енергийна ефективност). Създаване /разширяване на общински жилищен фонд за социално слаби лица; - Изграждане на ВЕИ на територията на общината; - Основен ремонт и енергийна ефективност на кметства с. Презвитер Козма, с. Висок, с. Илийно;	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Обект</th> <th>Сметна стойност</th> <th>Усвоен о към 31.12.2021г.</th> <th>Финансиране от</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>„Основен ремонт по Енергийна ефективност на Кметства с. Презвитер Козма, с. Висок и с. Илийно“</td> <td>556889</td> <td>256725</td> <td>ДФЗ - договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06R DNP001-7.008-0026-C01 от 30.10.2019г. и СБС</td> </tr> <tr> <td>Основен ремонт</td> <td>934315</td> <td>334184</td> <td>ДФЗ - договор за</td> </tr> </tbody> </table>	Обект	Сметна стойност	Усвоен о към 31.12.2021г.	Финансиране от	„Основен ремонт по Енергийна ефективност на Кметства с. Презвитер Козма, с. Висок и с. Илийно“	556889	256725	ДФЗ - договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06R DNP001-7.008-0026-C01 от 30.10.2019г. и СБС	Основен ремонт	934315	334184	ДФЗ - договор за	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Обект</th> <th>Сметна стойност</th> <th>Усвоен о към 31.12.2022г.</th> <th>Финансиране от</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>„Основен ремонт по Енергийна ефективност на с. Презвитер Козма, с. Висок и с. Илийно“</td> <td>556 889</td> <td>173260</td> <td>ДФЗ - договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06R DNP001-7.008-0026-C01 от 30.10.2019г. и СБС, ДБ</td> </tr> <tr> <td>Основен</td> <td>934 315</td> <td>0</td> <td>ДФЗ - догово</td> </tr> </tbody> </table>	Обект	Сметна стойност	Усвоен о към 31.12.2022г.	Финансиране от	„Основен ремонт по Енергийна ефективност на с. Презвитер Козма, с. Висок и с. Илийно“	556 889	173260	ДФЗ - договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06R DNP001-7.008-0026-C01 от 30.10.2019г. и СБС, ДБ	Основен	934 315	0	ДФЗ - догово	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Обект</th> <th>Сметна стойност</th> <th>Усвоен о към 31.12.2022г.</th> <th>Финансиране от</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Основен ремонт и основно обновяване на детска градина №2, находяща се в с. Камбурово, общ. Омуртаг, ул. Палатина №7, с. Камбурово</td> <td>1 412 629</td> <td>767 352</td> <td>ПРСР 2014-2020 и СБС</td> </tr> <tr> <td>Основен</td> <td>351 780</td> <td>127 675</td> <td>ДБ и СБС</td> </tr> </tbody> </table>	Обект	Сметна стойност	Усвоен о към 31.12.2022г.	Финансиране от	Основен ремонт и основно обновяване на детска градина №2, находяща се в с. Камбурово, общ. Омуртаг, ул. Палатина №7, с. Камбурово	1 412 629	767 352	ПРСР 2014-2020 и СБС	Основен	351 780	127 675	ДБ и СБС
Обект	Сметна стойност	Усвоен о към 31.12.2021г.	Финансиране от																																					
„Основен ремонт по Енергийна ефективност на Кметства с. Презвитер Козма, с. Висок и с. Илийно“	556889	256725	ДФЗ - договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06R DNP001-7.008-0026-C01 от 30.10.2019г. и СБС																																					
Основен ремонт	934315	334184	ДФЗ - договор за																																					
Обект	Сметна стойност	Усвоен о към 31.12.2022г.	Финансиране от																																					
„Основен ремонт по Енергийна ефективност на с. Презвитер Козма, с. Висок и с. Илийно“	556 889	173260	ДФЗ - договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06R DNP001-7.008-0026-C01 от 30.10.2019г. и СБС, ДБ																																					
Основен	934 315	0	ДФЗ - догово																																					
Обект	Сметна стойност	Усвоен о към 31.12.2022г.	Финансиране от																																					
Основен ремонт и основно обновяване на детска градина №2, находяща се в с. Камбурово, общ. Омуртаг, ул. Палатина №7, с. Камбурово	1 412 629	767 352	ПРСР 2014-2020 и СБС																																					
Основен	351 780	127 675	ДБ и СБС																																					

<p>- Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;</p> <p>- Енергийна ефективност и благоустрояване на дворни пространства в училища и детски градини в общината;</p> <p>- „Основен ремонт, реконструкция и основно обновяване - обзавеждане на Детска градина №2, находяща се в с. Камбурово, общ. Омуртаг, ул. Палатица №7, с. Камбурово</p> <p>- Изграждане на соларна инсталация за топла вода за битови нужди в ОУ „Н. Вапцаров“ с. Врани кон;</p> <p>- Предпроектни проучвания за Газифициране;</p> <p>- Енергийна ефективност на кметства в Община Омуртаг</p>	и основно обновяване на Детска градина №2, находяща се в с. Камбурово, общ. Омуртаг, ул. Палатица №7, с. Камбурово			предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 06RDN P001-7.004-0013-C01 от 04.09.2020г., СБС	ремонт и основно обновяване на Детска градина №2, находяща се в с. Камбурово, общ. Омуртаг, ул. Палатица №7, с. Камбурово			р за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 06RDN P001-7.004-0013-C01 от 04.09.2020г.	ремонт на физкултурен салон-първо ну Хр.Смирненски, Омуртаг			
	Закупуване на климатизици, Омуртаг	4 600	4 420	СБС	Основен ремонт на физкултурен салон-Първо ну Хр.Смирненски, Омуртаг	275 112	129 070	ДБ	Текущ ремонт на на 3 етаж от тяло а от съществуваша сграда на ковид-отделение на мбл-омуртаг еад	276 248	272 264	ОППР 2014-2020 и СБС
	Климатик - Приют за безстопанствени кучета в УПЕ IV, кв.3, с.Средище,	3 216	3 216	ЦС	Неотложни ремонтни възстановително работи по закрыта спортна зала на ПГ Симеон Велчев	282 564	271 989	ДБ	Разширяване на гробищен парк гр. Омуртаг	869 825	453 582	ДБ
									Обследване - енергийна ефективност, във връзка със кандидатстване Даки Йорданов, гр.	91 947	73 647	СБС





			<table border="1" data-bbox="1412 172 1801 225"> <tr> <td>Омурта г</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>През 2022 година, Община Омуртаг продаде общински поземлен имот с площ 451 459 кв. м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване за електроенергийно производство върху, който е учредено право на строеж /суперфиция/ и сервитутни права за изграждане на централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаични съоръжения.</p>	Омурта г				<table border="1" data-bbox="1828 172 2198 347"> <tr> <td>рация, Омурта г</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Климат ик-мдт, Омурта г</td> <td>3 000</td> <td>3 000</td> <td>СБС</td> </tr> </table>	рация, Омурта г				Климат ик-мдт, Омурта г	3 000	3 000	СБС
Омурта г																
рация, Омурта г																
Климат ик-мдт, Омурта г	3 000	3 000	СБС													
<b>Специфична цел 2.4. Изграждане на модерна комуникационна инфраструктура и подобряване на услугите</b>																
<p><b>Мярка 5:</b> <b>Модернизация на комуникационната инфраструктура и подобряване на услугите</b></p>	<p>Дейности/проекти:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Повишаване на достъпа до информационните и комуникационни технологии (ИКТ);</li> <li>- Изграждане на ИКТ инфраструктура на територията на следните населени места: с. Беломорци, с. Веселец, с. Горско село, с Долно Новково, с. Звездица, с. Камбурово, с. Могилец, с. Обител, с. Паничино, с. Рътлина, с.</li> </ul>															

	<p>Тъпчилешово, с. Угледно, с. Царевци, с. Церовище, с. Чернокапци;</p> <p>- Въвеждане на ширококолентови технологии за цифров пренос на информацията;</p> <p>- Увеличаване на броя на обществените места за достъп до Интернет;</p> <p>- Осигуряване на достъп до информационни услуги за хора в неравностойно положение.</p>			
--	--	--	--	--

### Специфична цел 2.5. Подобряване на качествата на селищните среди в общината

<p><b>Мярка 6: Обновяване на уличните мрежи и зелената система</b></p>	<p>Дейности/проекти:</p> <p>- Проекти за подобряване на тротоарни настилки и пешеходни зони в град Омуртаг;</p> <p>- Рехабилитация на улици по населени места в общината;</p> <p>- Реконструкция на улици, с. Камбурово;</p> <p>- Реконструкция на улици „Аспарух“ и „Васил Левски“, гр. Омуртаг;</p> <p>- Реконструкция на улица „Любен Каравелов“, гр. Омуртаг;</p>	Обект	Сметна стойност	Усвоен о към 31.12.2021г.	Финансиране от	Обект	Сметна стойност	Усвоен о към 31.12.2022г.	Финансиране от	Обект	Сметна стойност	Усвоен о към 31.12.2022г.	Финансиране от
		Реконструкция и обновяване на ограда в двора на I-во НУ Христо Смирненски гр. Омуртаг-IV етап,	47 015	43 041	ЦС, СБС	Рехабилитация на ул.Първи май с.Кесте няво, с.Кесте няво	158 160	154 500	ДБ	Рехабилитация на ул.Здравец гр.Омуртаг	113 412	49 800	ДБ
		Рехабилитация на ул.Рила с.Кесте няво, с.Кесте няво	113 600	113 434	ДБ	Рехабилитация на ул.Аспарух гр.Омуртаг	114 501	65 303	ДБ	Реконструкция на ул.Шипка	87 902	47 701	ДБ
		Реконструкция на улица „Любен Каравелов“, гр. Омуртаг;	87 902	47 701	ДБ								

<p>- Реконструкция на ул. „Аспарух“, гр. Омуртаг;</p> <p>- Рехабилитация на ул. „Марица“, гр. Омуртаг;</p> <p>- Рехабилитация на ул. „Шар планина“, гр. Омуртаг;</p> <p>- Рехабилитация на улици, с. Кестеново;</p> <p>- Проект за озеленяване и възстановяване на зона за отдих – селски парк, с. Зелена морава;</p> <p>- Многофункционални спортни площадки – 2 бр. площадка за фитнес уреди на открито и реконструкция на съществуваща ограда (ИНУ Хр. Смирненски гр. Омуртаг);</p> <p>- Разширение гробищен парк гр. Омуртаг – I-ви етап;</p> <p>- Рехабилитация на съществуващ гробищен парк гр. Омуртаг;</p> <p>- Изграждане на 25 броя детски площадки на територията на общината.</p>	гр.Омуртаг				Реконструкция на ул.Шипка с.Рътлина, с.Рътлина	84 302	36 601	ДБ	с.Рътлина			
	Обновяване на съществуващи и площадки за игра на открито към ДГ №2 Усмивка с.Камбурово	150171	86 686	СБС	Осношен ремонт на улично платно на ул.Николо Станчев с.Камбурово, общ.Омуртаг от О.Т.95 до О.Т.104, с.Камбурово	108 344	103 429	ДБ	Рехабилитация на част от ул.Крайна с.Обител	161 533	93 261	ДБ
	Частичен ремонт училищна сграда ОУ Христо Ботев, с.Зелена Морав а.общ. Омуртаг	197833	196611	ЦС	Реконструкция на ул.Шипка с.Беломорци	218 130	128 141	ДБ	Рехабилитация на ул.Промишлен зона гр.Омуртаг от о.т.430 до о.т.433, Омуртаг	840 262	504 576	ДБ
	Ремонт на съществуваща ограда, граница с главен път, с.Плъстина	58 416	29 208	СБС	Основен ремонт на улично платно на ул.Владимир Илич Ленин, с.Камбурово, общ.Омуртаг от О.Т.13	221 120	209 878	ДБ	Разширяване на гробищен парк гр.Омуртаг	869 825	453 582	ДБ
	Рехабилитация на ул.Ген	209827	0		Реконструкция на ул.Николо Новков с.Долно Новково	104 000	1 080	ДБ	Реконструкция на	105 079	1 650	ДБ

		ералска / двупосочно / гр.Омуртаг, гр.Омуртаг				0 до О.Т.32, с.Камбурово				част от ул.Муслала с. Д. Хубавка			
		Основен ремонт на улично платно на ул.Чайка, с.Красноселци, общ.Омуртаг от О.Т.13 до О.Т.24, с.Красноселци	67 087	62 833	ЦС	ППР - Рехабилитация на ул.Стефан Караджика, с.Величка, с.Величка	6 960	6 000	ДБ	Реконструкция на част от ул.Хр.Ботев с.Презвир Козма	99 959	1 350	ДБ
		Рехабилитация на ул.Лисец, с.Горна Хубавка	187497	0		ППР - Реконструкция на ул.Шипка с.Беломорци, с.Беломорци	211 965	83 819	ДБ	Изготвяне на инвестиционен проект, авторски надзор за реконструкция на ул.Ястребино с.Звездица	8 100	2 160	ДБ
		Рехабилитация на ул.Република, с.Плъстина	49 800	49 797	СБС	Разширяване на гробищен парк гр.Омуртаг, гр.Омуртаг	547 177	147 300	ДБ	Изготвяне на инвестиционен проект, авторски надзор за реконструкция на ул.Скобелев с.Плъстина	5 400	1 350	ДБ
		Разширяване на гроби	547177	200439	ЦС,СБС	Закупуване на щил и помпа, Омуртаг	3 218	3 218	ДБ				
						Алуминиева пергола-беседка, с.Камбурово	3 998	3 998	ПУДО ОС				

		цен парк гр.Омуртаг				Съоръжения за площадка за игра на открито в зелена площ - Север от ул. от о.т.11 до о.т.24 с.Илийно, с.Илийно	25 520	25 520	ДБ	Ремонт на съществуваща ограда граничаща с главен път, с.Плъзгата	58 416	19 568	СБС
		Водна помпа, гр.Омуртаг	2 500	0	СБС					Храсто рез-стадион, Омуртаг	3 000	2 353	СБС
		Многофункционална спортна площадка I- I-во НУ Христо Смирненски гр.Омуртаг- I етап, гр.Омуртаг	404494	174548	ЦС					Плъзгата метална оградна врата без долна релса-600/200-разширение на гробищен парк, Омуртаг	3 212	3 212	ДБ
		Изграждане на площадка стрийт и фитнес уреди на открито в двора на I-во НУ Христо Смирненски, гр.Омуртаг-	97 519	92 536	ЦС	Инженеро-геоложки и хидрогеоложки проучване и тех.проект за укрепване на новоформирано свлачище №ТGV 22.3262 0.01 на общински път ТGV2 054/Ш-4802П. К Горско село-Илийн	320 197	130 989	ДБ	Двустранныя чешма/бетонова отливка/с кран и питейна фонтанка-разширение на гробищен	2 667	2 667	ДБ

		III етап				о- Птичев о,при км.7+2 80, с.Птич ево				ен парк, Омурта г			
		Комби нирано детско съоръ жение, с.Бело морци	4 200	2 067	Др.изт очник	Изготв яне на инвест ицион е н проект за Инстал ация за компос тиране на растите лни отпадъ циот РСУО Омурта г, Омурта г	34 900	31 363	СБС	Чешма/ бетоно ва отливк а/ с кран- разшир ение на гrobiщ ен парк, Омурта г	3 788	3 787	ДБ
		Беседк а, с.Зеле на Морав а	3 300	1 642	Др.изт очник	ППР- Площа дка за игра на открит о в зелена площ - север от ул. от о.т.11 до о.т. 24 с.Илий но, с.Илий но	159 000	118 079	ДБ	Дървен а пергол а с пейка- разшир ение на гrobiщ ен парк, Омурта г	5 284	5 284	ДБ
		Много функц ионалн а спортн а площа дка II -Иво НУ Хр.См ирненс ки гр.Ому ртаг-II етап, гр.Ому ртаг	86 091	83 881	ЦС, СБС					Дървен а пергол а с пейка- голяма - разшир ение на гrobiщ ен парк, Омурта г	4 167	4 167	ДБ
		Мобил ен санита рен контей нер - парк с.Камб урово	10 600	10 600	СБС					Химич еска тоалет на за жени и за хора с	6 332	6 332	ДБ
		Закрив ане и рекулт ивация на Регион ално депо за	579067	4 080	Др.изт очник								

		неопасни отпадъци				увреждане-разширение на гробищен парк, Омуртаг			
		клетка 1, гр. Омуртаг, гр. Омуртаг				Химическа тоалетна за мъже-разширение на гробищен парк, Омуртаг	4 808	4 808	ДБ
		Площадка за игра на открито УПИ II, кв. 11, с. Долна Хубавка-ППР, с. Долна Хубавка	31 100	5 760	СБС	Питейна фонтанка-разширение на гробищен парк, Омуртаг	1 350	1 350	ДБ
		Изготвяне на технически проект за допълнително водоснабдяване на с. Кестеняво	16 200	0	СБС	Съоръжения към детска градина 2 усмивка, с. Камбурово	2 800	2 800	ПУДО ОС
		Детска площадка, комбинирана спортна площадка за игра	8 760	8 760	СБС				



		на открит о и фитнес на открит о с.Зеле на на Морав а-ППР, с.Зеле на на Морав а					
		Площа дка за игра на открит о в зелена площ - Север ОТ УЛ. ОТ О.Т.11 ДО О.Т. 24 с.Илий но- ППР	31 100	5 280	СБС		
		Компю търна конфи гураци я- приют за безсто панств ени кучета в УПИ- IV, кв.3, с.Сред ище	2 352	2 352	ЦС		

		Клима тик - Приют за безсто панств ени кучета в УПИ IV, кв.3, с.Сред ище	3 216	3 216	ЦС		
		Систе ми видеон аблюд ение - Приют за безсто панств ени кучета в УПЕ IV, кв.3, с.Сред ище	13 400	13 400	ЦС		
		Стапан ски инвент ар - Приют за бвзсто панств ени кучета в УПИ IV, кв.3, с.Сред ище	16 633	16 633	ЦС		
		Изгра ждане на приют за безсто	791541	200555	ЦС		

		панствени животни - УПИ IV, КВ.3, с.Средище, общ.Омуртаг					
<b>Мярка 7: Подобряване на сигурността и предотвратяване на рисковете в селищната среда</b>	<p>Дейности/проекти:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Неотложно аварийно възстановителни работи по язовир „Илийно”, с. Илийно;</li> <li>- Неотложно аварийно възстановителни работи по язовир „Кестеняво”, с. Кестеняво;</li> <li>- Реконструкция на преливника на яз. „Беломорци“;</li> <li>- Реконструкция на дренаж от яз. „Царевци“ до ПС „Камбурово“;</li> <li>- Изграждане на енергогасител и отвеждащ канал яз. Царевци;</li> <li>- Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване опасността от горски пожари в общинските територии, стопанисване и управлявани от община</li> </ul>	<p>Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, като структура в общината, организира и координира социално превантивната дейност, предотвратяването и ограничаването действието на криминогенните фактори, превенция на насилието между деца и противодействие на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните. Обект на социално-превантивната дейност през 2021г. на комисията бяха всички деца с проблемно поведение, деца, нуждаещи се от помощ и социална защита и обхващането им в системата на образованието. Водещи за годината действия бяха свързани с намаляване и овладяване на детската престъпност, в тази връзка разширяване на превантивната дейност на комисията, поетапно</p>	<p>Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, като структура в общината, организира и координира социално превантивната дейност, предотвратяването и ограничаването действието на криминогенните фактори, превенция на насилието между деца и противодействие на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните. Обект на социално-превантивната дейност през 2022г. на комисията бяха всички деца с проблемно поведение, деца, нуждаещи се от помощ и социална защита и обхващането им в системата на образованието. Водещи за годината действия бяха свързани с намаляване и овладяване на детската престъпност, в тази връзка</p>	Обект	Сметна стойност	Усвоен о към 31.12.2022г.	Финансиране от
				Ремонт на съществуваща ограда с главен път, с.Плъстина	58 416	19 568	СБС
Инженеро-геоложки и хидрогеоложки проучвания и тех.проекти за укрепване на новоформирано свлачище №ТGV 22.3262.0.01 на общински път ТGV20	320 197	196 708	ДБ				

	<p>Омуртаг чрез изграждане на видеотехнологична система за видеонаблюдение;</p>	<p>отчитане на противообществените прояви и причините довели да тяхното извършване, увеличаване на съвместните дейности с работещите в системата на образованието, оказване на помощ и подкрепа на деца, извършили или за които съществува опасност от извършване на противоправни деяния. През годината поради периодични преустановени учебни занятия в училищата, в рамките на присъственото обучение на децата, съвместно с РУ-Омуртаг се осъществяваха дейности по контрол и превенция в учебните заведения. Няма регистрирани рецидиви и криминални деяния, както и деца, жертви на насилие; проституиращи, извършващи хомосексуални услуги, употребяващи упойващи вещества и наркотици и привлечени към секти с криминогенен характер. Не са констатирани случаи на нарушаване правата на детето, съгласно конвенциите на ООН и Закона за закрила на детето. Основните задачи през изминалата година бяха свързани със свеждане до минимум на проявите на</p>	<p>разширяване на превантивната дейност на комисията, поетапно отчитане на противообществените прояви и причините довели да тяхното извършване, увеличаване на съвместните дейности с работещите в системата на образованието, оказване на помощ и подкрепа на деца, извършили или за които съществува опасност от извършване на противоправни деяния. През годината, съвместно с РУ-Омуртаг се осъществяваха дейности по контрол и превенция в учебните заведения. Няма регистрирани рецидиви и криминални деяния, както и деца, жертви на насилие; проституиращи, извършващи хомосексуални услуги, употребяващи упойващи вещества и наркотици и привлечени към секти с криминогенен характер. Не са констатирани случаи на нарушаване правата на детето, съгласно конвенциите на ООН и Закона за закрила на детето. Основните задачи през изминалата година бяха свързани със свеждане до</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1822 172 1933 496">54/П-4802п.к горско село-Илийно-Птичево, при км.7+280, с.Птичево</td> <td data-bbox="1933 172 2033 496"></td> <td data-bbox="2033 172 2133 496"></td> <td data-bbox="2133 172 2231 496"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1822 496 1933 740">Подпорна стена на ул.Стара планина гр.Омуртаг</td> <td data-bbox="1933 496 2033 740">7 560</td> <td data-bbox="2033 496 2133 740">7 560</td> <td data-bbox="2133 496 2231 740">СБС</td> </tr> </table>	54/П-4802п.к горско село-Илийно-Птичево, при км.7+280, с.Птичево				Подпорна стена на ул.Стара планина гр.Омуртаг	7 560	7 560	СБС
54/П-4802п.к горско село-Илийно-Птичево, при км.7+280, с.Птичево												
Подпорна стена на ул.Стара планина гр.Омуртаг	7 560	7 560	СБС									
<p>Местната комисия съвместно с Детска педагогическа стая и органите на образованието и при широкото съдействие на обществеността изпълняват следните задачи: организират и координират социално превантивната дейност на територията на общината, издирват и установяват съвместно с инспекторите при Детска педагогическа стая и дирекция "Социално подпомагане" малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие, разглеждат деянията, извършени от</p>												

		<p>агресия и насилие, повишаване качеството на услугите, предоставяни на деца като се използва индивидуален подход към всяко дете, нуждаещо се от закрила, повишаване осведомеността на децата и техните семейства, относно проблема насилие, наркотици, проблема с отпадането от училище, ранните бракове, както и стимулиране на активното им участие в противодействие на противоправни явления. Основната целева група, с които се работи по тази проблематика, бяха деца от ромската общност, деца извършили или съществува опасност от извършването на противообществени прояви, деца, които се намират в криминогенна среда, както и деца, които се водят на отчет в Детска педагогическа стая през годината. Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни лица. Това се осъществява, чрез възпитателни дела, които провежда и организира Местната комисия за борба срещу</p>	<p>минимум на проявите на агресия и насилие, повишаване качеството на услугите, предоставяни на деца като се използва индивидуален подход към всяко дете, нуждаещо се от закрила, повишаване осведомеността на децата и техните семейства, относно проблема насилие, наркотици, проблема с отпадането от училище, ранните бракове, както и стимулиране на активното им участие в противодействие на противоправни явления. Основната целева група, с които се работи по тази проблематика, бяха деца от ромската общност, деца извършили или съществува опасност от извършването на противообществени прояви, деца, които се намират в криминогенна среда, както и деца, които се водят на отчет в Детска педагогическа стая през годината. Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни лица. Това се осъществява, чрез възпитателни дела, които</p>	<p>малолетни и непълнолетни, подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си, изучават състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и правят предложения пред съответните държавни органи и обществени организации, изпълняват мероприятия по програми и дейности за предотвратяване и ограничаване на криминогенните фактори. В Местната комисия за БППМН в Община Омуртаг през 2023 г. са образувани общо 13 възпитателни дела по получени преписки от прокуратурата, сигнали от полицията и граждани за извършени от малолетни и непълнолетни лица противообществени прояви или престъпления. Две от тях са прекратени поради навършване на пълнолетие и не намиране на малолетното лице (след извършване на деянието е заминал да живее в чужбина). През годината обект на налагане на възпитателни мерки по ЗБППМН от страна на</p>
--	--	---	--	--

		<p>противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Общият брой на разгледаните възпитателни дела за 2021г. е 19, с 4 възпитателни дела по -малко от предходната 2020година. От общо разгледаните 19 дела, едно е прекратено с Решение на тричленния състав по възпитателното дело, поради заминаване на непълнолетно лице извън страната след извършване на противообществена проява, обект на образуване на възпитателно производство по ЗБППМН. От разгледаните възпитателни дела за годината, МКБППМН – Община Омуртаг е наложила възпитателни мерки спрямо 28 малолетни и непълнолетни лица, живеещи на територията на Община Омуртаг и извършили противоправни деяния. Не са налагани мерки на родители на малолетни или непълнолетни лица. Характера на извършените противообществени прояви през годината е следния: извършени 3 кражби, вкл. домове, унищожаване и повреждане на чуждо имущество 8, управление на</p>	<p>провежда и организира Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Възпитателните дела се разглеждат по подадени сигнали от органите на съда, прокуратурата, полицията, сигнали от длъжностни лица и граждани, съгласно ЗБППМН. Състава на делата включва винаги правоспособен юрист и двама членове на местната комисия. Комисията е непрекъснато подпомагана от инспектор ДПС при РУ-.Омуртаг, както при изискано присъствие при разглеждане на възпитателни дела, така и при издирването и явяването на лицата, които следва задължително да се явят на възпитателно дело. Материалите по делата се предоставят единствено на доверен представител или адвокат, ангажирани като защитници по делото. Не са допуснати нарушения на процедурите за образуване и разглеждане на възпитателни дела, както и при налагане на мерките по чл.13 и 15 от Закона за БППМН.</p>	<p>МКБППМН-Община Омуртаг са били 18 деца. 8 от тях малолетни и 10 непълнолетни лица живеещи на територията на общината. Характера на извършените противообществени прояви и престъпления в по-голямата част са кражби, повреждане на лично имущество, както и случаи на сбивания между ученици и употреба на физическо насилие.</p>
--	--	---	--	--

		<p>МПС от страна на непълнолетни лица без необходимото свидетелство за управление на такова и без съответното превозно средство да е регистрирано по надлежния ред, съгласно българското законодателство - 3, извършени 3 хулигански прояви и нарушаване на обществения ред от страна на непълнолетни, 1 за рекет над малолетно лице и 1 непълнолетно лице е преминало през комисията за нарушаване на наложена карантинна мярка, касаещо въведени противоепидемични мерки в страната, свързани с разпространението на вирус Ковид 19.</p>	<p>Общия брой на разгледаните възпитателни дела за 2022г. е 7. Броя на възпитателните дела е значително по-нисък в сравнение с предходната 2021г. - 12, което като резултат местната комисия отчита и отдава на добрата превенция в борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.</p> <p>Подадените сигнали за разглеждане на възпитателно дело и налагане на възпитателни мерки по ЗБППМН са по предложение на Районна прокуратура-Търговище, Териториално отделение-Омуртаг - 5, по сигнал на длъжностно лице /Директор на учебно заведение в гр. Омуртаг/ - 1 и 1 по преписка на Окръжна прокуратура - Търговище. Няма входени сигнали от органите на полицията. Не са налагани мерки на родители на малолетни или непълнолетни лица.</p> <p>Характера на извършените противообществени прояви през годината е следния: счупване на стъкла на производствен цех в гр. Омуртаг от група</p>	
--	--	--	---	--

			непълнолетни, разбиване на ограда, вендинг машина, управление на МПС без необходимото свидетелство за управление, кражба на пари от автомобил, използване на чужда дебитна карта, предизвикан пожар. Общо преминалите малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противоправни деяния и престъпления е 21.	
--	--	--	---	--

## Стратегическа цел 2: Повишаване на жизнения стандарт и социално сближаване

### Приоритет 3. Постигане на равен достъп до качествено образование, здравеопазване и социални услуги. Социално включване

Мярка	Дейности/Проекти 2021-2027	ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2021Г.	ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2022Г.	ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2023Г.
<b>Марка 1. Подобряване достъпа до пазара на труда</b>	Дейности/проекти: - Повишаване на заетостта и доходите с акцент на младежката заетост; - Намаляване на бедността и постигане на социална интеграция на групите в неравностойно положение (особено в селата); - Насърчаване на социалното предприемачество чрез участие и изпълнение на проекти; - Повишаване на заетостта чрез мерки за	Включени в субсидирана заетост по проекти, програми и мерки за 2021г. в община Омуртаг: - по мерки за заетост – 51 бр.; - в програми за заетост - 93 бр.; Национална програма „Старт на кариерата” – 3бр. Национална програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания” – 14 бр. Национална програма „Активирание на неактивни лица” – 4 бр.	Броят на безработните лица, включени в заетост по мерките за насърчаване на заетостта, включително по ОП РЧР 2014-2020 г., е: Брой безработни лица включени в заетост по насърчителни мерки от ЗНЗ през 2022 г. – 18 лица; Брой безработни лица включени в проекти/програми/национални и/регионални/ от ЗНЗ през 2022 г. – 130 лица; Национална програма „Старт на кариерата” – 3 бр.;	Броят на безработните лица, включени в заетост по мерките за насърчаване на заетостта, включително по ОП РЧР 2014-2020г. /Програма РЧР 2021-2027 г. е: Брой безработни лица включени в заетост по насърчителни мерки от ЗНЗ през 2023 г. – 2 лица; Брой безработните лица включени в заетост по схеми по П РЧР 2021-2027 г. през 2023 г. – 0 лица. Брой безработните лица включени в заетост по схеми



	<p>преквалификация и повишаване на образователното равнище в селищата на общината. Ограмотяване и обучение на неграмотни и слабограмотни лица, които нямат завършен начален етап или завършен клас от прогимназиалния етап. Създаване на общински стипендиантски фонд за подкрепа на младежи от общината за обучение във висши учебни заведения; - Стажове за млади специалисти; - Стартиране на самостоятелна дейност за млади предприемачи; - Осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията и фирмите.</p>	<p>Национална програма „Помощ за пенсиониране” – 13 бр. Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – 35 бр. Регионална програма за заетост на Община Омуртаг – 24 бр. - проекти на ОП РЧР - 161 бр.;</p> <p>Схема „Готови за работа” 8 младежи от община Омуртаг са активирани и регистрирани като безработни, а 5 от тях са с прекратена регистрация поради намиране на работа или започване на обучение.</p> <p>Схема „Младежка заетост” – субсидира се заетостта на 10 устроени на работа младежи.</p> <p>Схема „Обучения и заетост” субсидира заетостта на 51 лица.</p> <p>Схема „Родители в заетост” - в заетост като детегледачи бяха включени 2 безработни лица.</p> <p>Схема „Запази ме“ по 12 договора се субсидира заетостта на 34 лица.</p> <p>Схема „Заетост за теб“ – по 62 договора се субсидира заетостта на 115 лица.</p> <p>Във връзка с епидемичната обстановка през 2021г., освен по схеми „Запази ме“ и „Заетост за теб“, в Дирекция</p>	<p>Национална програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания” – 2 бр.;</p> <p>Национална програма „Помощ за пенсиониране” – 2 бр. договор за осигуряване на заетост на 2 лица от целевата група;</p> <p>Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – по Компонент 2 на програмата е сключен 1 договор, а по Компонент 2 са сключени 6 договора. Наети са 7 продължително безработни лица;</p> <p>Регионална програма за заетост на Община Омуртаг – по сключен 1 договор и в 6 месечна заетост са включени 84 безработни лица от целевата група по Програмата ( от тях 1 в последваща заетост);</p> <p>По Проект „С нови зелени и екологични знания и умения към нова заетост” на КНСБ са обучени по специалностите „Лесокултурни дейности” и „Основни и довършителни работи” 30 безработни лица;</p> <p>През 2022 г. 2 лица успешно преминаха обучение и придобиха специалност</p>	<p>по ОП РЧР 2014-2020 г. през 2023 г. – 40 лица.</p> <p>По Национална програма „Помощ за пенсиониране“ през 2023 г. няма сключени договори.</p> <p>По други проекти/програми/мерки за заетост:</p> <p>Национални/Регионални програми за заетост, обхванали територията на община Омуртаг през 2023 г.:</p> <p>- Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица</p> <p>По Компонент 2 на програмата е сключен 1 договор. Наети са 10 продължително безработни лица.</p> <p>□ Лица, включени в образование и обучение за придобиване на компетентности в съответствие с пазара на труда /в % от населението в трудовоактивна възраст/ - 0,8%</p> <p>□ Курсове за професионална квалификация и преквалификация на безработни – 4 бр., с включени 43 безработни лица.</p>
--	---	---	--	---

		Бюро по труда, се работи и по РМС 429/26.06.2020г., и ПМС 151/03.07.2020г. за изплащане на средства на работодатели с цел запазване на заетостта на работници и служители.	„Заваряване" в БГЦПО клон Стара Загора. Брой безработните лица включени в заетост по схеми по ОП РЧР 2014-2020 г. през 2022 г. – 43 лица. По схема „Младежка заетост” – сключени 2 договора за заетост на 2 младежи; По схема „Заетост за теб” – с 32 договора се осигури субсидирана заетост на 41 лица.										
<b>Мярка 2.</b> <b>Подобряване на качеството и достъпа до здравни и социални услуги</b>	Дейности/проекти: - Реконструкция /възстановяване и модернизация на сграден фонд на „МБАЛ Омуртаг” ЕАД, гр. Омуртаг и медицински център I ЕООД, гр. Омуртаг.; - Благоустрояване на двора на детска ясла, гр. Омуртаг; - Подобряване на управлението на човешките ресурси в областта на здравеопазването. Осъществяване на медицински прегледи с мобилни екипи, в това	Обект	Сметна стойност	Усвояно към 31.12.2021г.	Финансирано от	Обект	Сметна стойност	Усвояно към 31.12.2021г.	Финансирано от	Обект	Сметна стойност	Усвояно към 31.12.2021г.	Финансирано от
		Реконструкция и обновяване на ограда в двора на I-во НУ Христо Смирненски гр.Омуртаг-IV етап, гр.Омуртаг	47 015	43 041	ЦС, СБС	Основен ремонт и основно обновяване на Детска градина №2, находяща се в с.Камбурово, общ.Омуртаг, ул.Палатина №7, с.Камбурово	934315	334 184	ДФЗ, СБС	Текущ ремонт на на 3 етаж от тяло а от съществуваща сграда на ковид-отделение на мбал-омуртаг еад	276 248	272 264	ОПРР 2014-2020 и СБС
		Основен ремонт и основно обновяване	934315	334184	ДФЗ, СБС	Основен ремонт на физкултурен салон-	275 112	129 070	ДБ	Адресируема пиц-ковид отделение мбал гр.Омуртаг	1 211	1 211	ЕС
										Табло със звукова и	1 928	1 928	ЕС

<p>число и на здравнонеосигурени лица;</p> <p>- Реконструкция, модернизация, обзавеждане и оборудване на сграда, общинска собственост за Центрове за настаняване от семеен тип с капаците 30 деца;</p> <p>- Реконструкция, модернизация, обзавеждане и оборудване на сграда, общинска собственост за Център за обществена подкрепа с капаците 80 семейства деца;</p> <p>- Реконструкция, модернизация, обзавеждане и оборудване на сграда, общинска собственост за Защитени жилища с капаците 10 семейства;</p> <p>- Разширяване на обхвата на лица, ползващи услугите на обществена трапезария (Топъл обяд);</p> <p>- Продължаване и разширяване на дейността на Звено за услуги в</p>	ване на Детска градина №2, находяща се в с. Камбурово, общ. Омуртаг				Първо НУ Хр. Смирненски, Омуртаг				светлинна сигнализация-ковид отделение мбалгр. Омуртаг
	Обновяване на съществуващи и площи за играна открито към ДГ №2 Усмивка с. Камбурово	150171	86 686	СБС	Неотложни ремонтни възстановителни работи по закрита спортна зала на ПГ Симеон Велчев, Омуртаг	282 564	271 989	ДБ СБС	
	Частичен ремонт училищна сграда ОУ Христо Ботев с. Зелена Морав а. общ. Омуртаг	197833	196611	ЦС	Notebook Lenovo, Омуртаг	2 200	2 200	СБС	
					КОНВЕКТОР, Омуртаг	9 650	9 650	ДБ	
					ФРИЗЕР, Омуртаг	1 236	1 234	ДБ	
					Професионална съдомиялна, Омуртаг	9 850	9 850	ДБ	
					КЛИМАТИК-ПР. ОС ТАТЪК ДД,	2 000	1 700	СБС	

домашна среда на територията на общината.	Газ анализатор за озон - МОДЕЛ "DRAGER PA3 800", гр.Омуртаг	1 656	1 656	СБС	Омуртаг			
	Преносим генератор за озон / Модел GX - 500E, гр.Омуртаг	3 602	3 602	СБС	Транспортни средства-ДСП, Омуртаг	25 000	9 500	СБС
	Преносим генератор за озон / модел Р-16Е, гр.Омуртаг	12 882	12 882	СБС	Съоръжения за площадка за игра на открито в зелена площ - север от ул. от О.Т.11 ДО О.Т. 24 с.Илийно, с.Илийно	25 520	25 520	ДБ
	Лаптоп, с.Врани кон	1 583	1 583	ЕС	ППР-Площадка за игра на открито в зелена площ - север от ул. от О.Т.11 ДО О.Т. 24 с.Илийно, с.Илийно	159 000	118079	ДБ
	Роботизирани ученици над 13 години, с.Камбурово	1 698	1 698	СБС	Ремонт на раздавателен пункт към ПДЯ,	38 000	22 579	ДБ
	Wi-Fi МРЕЖА, гр.Омуртаг	7 188	7 188	ЦС				

		Закупуване на компютри - ОУ Хр.Ботев с.Зелена Морав а,	2 000	2 000	СБС	Омурта г			
		Детска градина 1 Радост гр.Омуртаг-компютърна конфигурация, гр.Омуртаг	4 032	4 032	СБС				
		Компютърна конфигурация, с.Врани кон	969	969	ЕС				
		Детска градина Радост гр.Омуртаг - интерактивна дъска	2 160	2 160	СБС				
		ОУ Академик Даки Йорданов-видео наблюдение,	2 065	2 065	СБС				

		гр.Омуртаг			
		Многофункционална спортна площадка I - I-во НУ Христо Смирненски гр.Омуртаг- I ви етап, гр.Омуртаг	404494	174548	ЦС
		Изградена площадка стрийт и фитнес уреди на открито в двора на I-во НУ Христо Смирненски гр.Омуртаг- III етап	97 519	92 536	ЦС
		Комбинирано детско съоръжение,	4 200	2 067	Др.източник

		с.Бело морци			
		Беседка, с.Зелена Морав а	3 300	1 642	Др.изт очник
		Много функционал на спортна площадка II -Иво НУ Хр.Смирненски гр.Омуртаг-II етап, гр.Омуртаг	86 091	83 881	ЦС, СБС
		Фурна, с.Врани кон	1 500	1 500	СБС
		Обзавеждане на ДГ Радост гр.Омуртаг	4 800	4 800	СБС
		Компютърна система , гр.Омуртаг (Соц. Дейности)	2 176	2 176	СБС

<b>Мярка 3 Подобряване на качеството на образователните услуги</b>	Дейности/проекти: - Подобряване развитието в образователната инфраструктура.+D21:D36 ; - Подобряване на материално-техническата база; - Основен ремонт и основно обновяване на ДГ № 2 „Усмивка“, с. Камбурово; - Адаптиране на програмите в професионалното образование в съответствие с нуждите на общината; - Развитие на извънкласни и извънучилищни форми на обучение. Осъществяване на целодневна организация на учебния ден; - Осигуряване на условия и ресурси за реализация на процеса на интеграция на лица със специални образователни потребности; - Подобряване на управлението на	Обект	Сметна стойност	Усвоено към 31.12.2021г.	Финансиране от	Обект	Сметна стойност	Усвоено към 31.12.2021г.	Финансиране от	Обект	Сметна стойност	Усвоено към 31.12.2021г.	Финансиране от	
		Реконструкция и обновяване на ограда в двора на I-во НУ Христо Смирненски гр.Омуртаг-IV етап, гр.Омуртаг	47 015	43 041	ЦС, СБС	Основен ремонт и основно обновяване на Детска градина №2, находяща се в с.Камбурово, общ.Омуртаг, ул.Палатица №7, с.Камбурово	934 315	0	СБС ДФЗ ПРСР 2014-2020г	Основен ремонт и основно обновяване на детска градина №2, находяща се в с.Камбурово, общ.Омуртаг, ул.палатица №7, с.Камбурово	1 412 629	767 352	ПРСР 2014-2020 СБС	
		Основен ремонт и основно обновяване на Детска градина №2, находяща се в с.Камбурово, общ.Омуртаг, ул.Палатица №7, с.Камбурово	934315	334184	ДФЗ, СБС	Основен ремонт на физкултурен салон-Първо НУ Хр.Смирненски, Омуртаг	275 112	129 070	ДБ	Основен ремонт на физкултурен салон-Първо НУ Хр.Смирненски, Омуртаг	351 780	127 675	ДБ СБС	
		Неотложни ремонтни възстановителни работи по закрыта спортна	282 564	271 989	ДБ СБС	Обследване - енергийна ефективност, във връзка със кандидатстване	91 947	73 647	СБС					



<p>човешките ресурси в областта на образованието;</p> <p>- Текущ ремонт на фасадата и сервизните помещения на Второ начално училище „Васил Левски“, гр. Омуртаг;</p> <p>- Основен ремонт и енергийна ефективност на сградата и благоустрояване на дворно пространство на ОУ „Акад. Даки Йорданов“, гр. Омуртаг“;</p> <p>- Основен ремонт на вътрешни помещения и благоустрояване на дворно пространство на Профилирана гимназия „Симеон Велчев“;</p> <p>- Основен ремонт на вътрешни помещения и благоустрояване на дворно пространство на ОУ“Христо Ботев“, с. Камбурово;</p> <p>- Реконструкция на част от оградата и изграждане на система за външно осветление и видеонаблюдение Основно</p>	Обновяване на съществуващи площи за игра на открито към ДГ №2 Усмивка с.Камбурово	150171	86 686	СБС	зала на ПГ Симеон Велчев, Омуртаг				Даки Йорданов, гр. Омуртаг			
	Частичен ремонт училищна сграда ОУ Христо Ботев с.Зелена Морав а.общ. Омуртаг	197833	196611	ЦС	Лаптоп, с.Беломорци	1 200	1 200	СБС	Обследване на енергийна ефективност за 3 бр.сгради-училища, Омуртаг	36 700	36 600	СБС
	Лаптоп, с.Врани кон	1 583	1 583	ЕС	Лаптоп, Омуртаг	4 168	4 168	СБС	Оборудване/обзавеждане за дг №2 усмивка с.Камбурово общ.Омуртаг	292 542	33 475	ПРСР 2014-2020
	Роботизирани ученици над 13 години, с.Камбурово	1 698	1 698	СБС	Ел.мото р за парно, Омуртаг	3 360	3 360	СБС	Помпа за парно отопление, Омуртаг	10 953	10 953	ПРСР 2014-2020
	Wi-Fi МРЕЖА,	7 188	7 188	ЦС	Помпа за парно отопление, Омуртаг	6 000	4 890	СБС	Климатик, Камбурово	2 690	2 690	ПУДО ОС
					Видеокамера, Омуртаг	3 945	1 500	СБС	Климатик за детска градина по пудос, с.Камбурово	2 800	2 800	ПУДО ОС
					Помпа за парно отопление, Омуртаг	1 300	1 300	СБС	Съоръжения	2 800	2 800	ПУДО ОС
					Климатик, Камбурово	1 300	1 300	СБС				
					Електрическо пиано с аксесоари, с.Камбурово	5 101	5 101	СБС				
					Озвучителна система	4 069	4 069	СБС				

<p>училище „Никола Йонков Вапцаров”, село Врани кон;  - Основен ремонт и енергийна ефективност на сградата и благоустрояване на дворно пространство на ОУ „Христо Ботев“, с. Зелена Морава;  - Текущ ремонт на вътрешни помещения и реконструкция на външна ограда на ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Плъстина;  - Ремонт на покривната конструкция, фасади и вътрешни помещения. Изграждане на външно помещение за санитарни и битови нужди. Реконструкция на откритата и закрыта спортни бази;  - Изграждане на система за външно осветление и видеонаблюдение на територията на всички училища и детски градини в община Омуртаг.</p>	гр.Омуртаг				с микрофони, с.Камбурово				към детска градина 2 усмивка, с.Камбурово			
	Закупуване на компютри - ОУ Хр.Ботев с.Зелена Морава,	2 000	2 000	СБС	Оборудване/Обзавеждане за ДГ №2 Усмивка с.Камбурово общ.Омуртаг, с.Камбурово	203 490	97 514	СБС,ДФЗ	Климатик -Про НУ Васил Левски, Омуртаг	3 280	3 280	СБС
	Детска градина 1 Радост гр.Омуртаг-компютърна конфигурация, гр.Омуртаг	4 032	4 032	СБС	Оборудване за кухня, Омуртаг	9 168	9 168	ДБ	Общинската образователна мрежа в Община Омуртаг се състои от следните образователни институции: <input type="checkbox"/> 2 детски градини, с 8 филиала в населените места в общината; <input type="checkbox"/> 10 училища - 2 начални, 6 основни, 1 профилирана гимназия и 1 професионална гимназия; През учебната 2023/2024г общинските детски градини се посещават от 303 деца, разпределени по градини, както следва: ДГ № 1 „Радост“ гр. Омуртаг – 166 деца, разпределени в 9 групи в три сгради – на улица „Аспарух“ № 12 – 4 групи с 80 деца, на ул.“28 януари“ № 1 – 4 гр. с 75 деца и на ул.“Възраждане“ № 7 – 1 гр. с 11 деца.			
	Компютърна конфигурация, с.Врани кон	969	969	ЕС								
	Детска градина Радост гр.Омуртаг - интерактивна дъска	2 160	2 160	СБС								
	ОУ Академик Даки Йорданов-видео	2 065	2 065	СБС								





				<input type="checkbox"/> Създадени условия за целодневна организация на учебния ден; <input type="checkbox"/> Осигурен транспорт по населени места; <input type="checkbox"/> Столово хранене; <input type="checkbox"/> Здравно обслужване от медицински специалисти.
<p><b>Мярка 4: Развитие на културата, опазване и експониране на културно историческото наследство</b></p>	<p>Дейности/проекти:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Осигуряване на инвестиции за основни и текущи ремонти на културни обекти (в т. ч. осигуряване на инвестиции за основен/текущ ремонт на Читалището в кв. „Запад“, гр. Омуртаг);</li> <li>- Реставрация и консервация на интериорна декорация и подмяна на ел. инсталация на Исторически музей гр. Омуртаг;</li> <li>- Оборудване с компютърна техника и обогатяване на книжния фонд на културни обекти;</li> <li>- Осигуряване на средства за културния календар на общината;</li> </ul>	<p>Изпълняван е Културният календар за 2021г.* Предвид усложнената обстановка, следствие от пандемията от COVID-19, по-голяма част от Културните мероприятия, предвидени в културния календар за 2021 г. не се проведеха.</p>	<p>Изпълняван е Културният календар за 2022г.</p>	<p>Изпълняван е Културният календар за 2023г.</p>

	<p>- Разширяване на контактите с културни институции – за включване на гр.Омуртаг като домакин на национални и международни културни прояви (Министерство на културата, НИКН и др.);</p> <p>- Насърчаване на предприемачеството в сферата на културата, обвързване с културен туризъм;</p> <p>- Създаване на партньорства между общинската власт, културните институции, неправителствения сектор и бизнеса за насърчаване на художественото творчество и обогатяване на културния календар на общината;</p> <p>- Повишаване на квалификацията на заетите в сферата на културата.</p>			
--	---	--	--	--

Мярка 5. Подобряване на условията за спорт	Дейности/проекти: - Реконструкция на спортен комплекс в гр. Омуртаг.; - Обновяване на спортна зала гр. Омуртаг; - Подобряване условията за спорт в училищата на територията на общината.	Обект	Сметна стойност	Усвоено към 31.12.2021г.	Финансиране от	Обект	Сметна стойност	Усвоено към 31.12.2021г.	Финансиране от	Обект	Сметна стойност	Усвоено към 31.12.2021г.	Финансиране от
		Реконструкция и обновяване на ограда в двора на I-во НУ Христо Смирненски гр. Омуртаг-IV етап, гр. Омуртаг	47 015	43 041	ЦС, СБС	Основен ремонт на физкультурен салон-първо ну Хр. Смирненски, Омуртаг	275 112	129 070	ДБ	Основен ремонт на физкультурен салон-първо ну Хр. Смирненски, Омуртаг	351 780	127 675	ДБ и СБС
Обновяване на съществуващи площадки за игра на открито към ДГ №2 Усмивка с. Камбурово	150 171	86 686	СБС	Неотложни ремонтни възстановителни работи по закрита спортна зала на ПГ Симеон Велчев, Омуртаг	282 564	271 989	ДБ СБС	Обследване на енергийна ефективност, във връзка с кандидатстване Даки Йорданов, гр. Омуртаг	91 947	73 647	СБС		
Многофункционална спортна площадка I - I-во НУ Христо Смирненски гр. Омуртаг- I ви етап, гр. Омуртаг	404 494	174 548	ЦС	Съоръжения за площадка за игра на открито в зелена площ - север от ул. от О.Т.11 ДО О.Т. 24 с. Илий	25 520	25 520	ДБ	Обследване на енергийна ефективност за 3 бр. сградички училища, Омуртаг	36 700	36 600	СБС		
Изграждане на	97 519	92 536	ЦС					Подпорна стена на	7 560	7 560	СБС		

		площадка стрийти фитнес уреди на открито в двора на I-во НУ Христо Смирненски гр.Омуртаг-III етап				но, с.Илийно				ул.Стара планина гр.Омуртаг			
		Комбинирано детско съоръжение, с.Беломорци	4 200	2 067	Др.източник	ППР-Площадка за игра на открито в зелена площ - север от ул. от О.Т.11 ДО О.Т. 24 с.Илийно, с.Илийно	159 000	118 079	ДБ	Съоръжения към детска градина 2 усмивка, с.Камбурово	2 800	2 800	ПУДО ОС
		Беседка, с.Зелена Морава	3 300	1 642	Др.източник								
		Многофункционална спортна площадка II -Иво НУ Хр.Смирненски гр.Омуртаг-II етап, гр.Омуртаг	86 091	83 881	ЦС, СБС								
		Площадка за игра на открито УПИ II, кв.11, с.Долна Хубавка -ППР, С.Долна Хубавка	31 100	5 760	СБС								



		Детска площадк а, комбини рана спортна площадк а за игра на открито и фитнес на открито с.Зелена Морава- ППР, с.Зелена Морава	8 760	8 760	СБС		
		Площад ка за игра на открито в зелена площ - Север ОТ УЛ. ОТ О.Т.11 ДО О.Т. 24 с.Илийн о-ППР	31 100	5 280	СБС		
<b>Специфична цел 3.1. Подобряване условията на живот и равноправно включване на ромите и другите уязвими групи в социално-икономическия живот</b>							
<b>Мярка 6: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване</b>	Дейности/проекти: - Интеграция на маргинализирани лица и групи (роми и др.); - Повишаване на достъпа до публични услуги;	• Ползвателите на социалните услуги, предоставяни от „Домашен социален патронаж“ гр. Омуртаг, са хора в неравностойно положение възрастни с невъзможност за самообслужване, и такива, отговарящи на условията на	Съществуващи социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината Социални услуги Социални услуги – делегирани от държавата дейности	Съществуващи социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината Социални услуги Социални услуги – делегирани от държавата дейности			

	<p>- Насърчаване на социалната икономика и социалните предприятия;</p> <p>- Гарантиране на достъп до предучилищно и училищно образование. Осигуряване на транспорт до детски градини и училища;</p> <p>- Намаляване на преждевременно напускане на училище, чрез мотивиране за продължаване на обучението след 7 клас с осигуряване на учебни помагала и учебници, а при необходимост и на дрехи за социално слаби ученици след 7 клас;</p> <p>- Предоставяне на условия за услуги за увеличаване на квалификацията и достъпа до заетост на ромите в селищата на общината;</p> <p>- Предоставяне на условия и услуги за увеличаване на достъпа до заетост и образование в по-големите села;</p> <p>- Стимулиране на образователната</p>	<p>обществена трапезария. Към настоящия момент са 95-100 потребители на Домашен социален патронаж. В Кухненския блок се приготвя и храната за Обществената трапезария – 170 потребители по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Процедура „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“. Намерението е Община Омуртаг да увеличи капацитета на обществената трапезария.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Социалната услуга Дневен център за стари хора в гр. Омуртаг с капацитет 15 места е включена в “План за мониторинг и оценка на “Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Търговище, през периода 2016-2020г.” Направен е анализ на действащата услуга, съобразно капацитета, посещаемостта на потребителите и натовареността на персонала. Сключените договори с потребители са 9 при капацитет 15. В резултат на извършен мониторинг, във връзка със средната годишна заетост и</li> </ul>	<p>В община Омуртаг съществуват две социални услуги, които са с държавно финансиране.</p> <p>-Дневен център за стари хора</p> <p>-Асистентска подкрепа „Дневен център за стари хора”, гр. Омуртаг стартира по проект на МТСП по програма ФАР – схема „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”- до 30.09.2009 г. От 01.12.2009 г.-31.12.2009 г. се финансира от общинския бюджет. От 01.01.2010 г. ДЦСХ - гр. Омуртаг се предоставя като държавно делегирана дейност. До 30.08.2015 г. капацитетът на „Дневен център за стари хора” гр. Омуртаг е 30 броя потребители, а реално ползващите -18 броя потребители. След тази дата капацитетът на ДЦСХ е намален поетапно на 15, а към настоящия момент капацитетът на ДЦСХ е 9 потребители.</p> <p>Дневен център за стари хора – гр. Омуртаг е в процес на закриване. Със заповед № РД01-0105 от 17.01.2023 г. на изпълнителния директор на АСП е спряно</p>	<p>В община Омуртаг съществува една социална услуга, която са с държавно финансиране.</p> <p>-Асистентска подкрепа „Асистентска подкрепа“</p> <p>В община Омуртаг съществува една социална услуга, която са с държавно финансиране.</p> <p>-Асистентска подкрепа За периода януари-декември 2023 г. в Специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Омуртаг броят на подкрепяните потребители на услугата 78.</p> <p>В списък на чакащите към 31.12.2023 г. са включени 33 кандидат потребители.</p> <p>Броят на социалните асистенти, осъществяващи дейности по предоставяне на социалната услуга към 31.12.2023 г. е 31 бр., назначени на пълно или непълно работно време.</p> <p>Броят на основните специалисти, осъществяващи дейности по ръководство/координация на социалната услуга към 31.12.2023 г. е 3 бр.</p> <p>Предвид завишеният интерес за ползване на Специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Омуртаг</p>
--	---	--	--	---

	<p>имтеграция на рискови групи, малцинства и хора в неравностойно положение в селищата на общината. Осигуряване на допълнително обучение по български език;</p> <p>- Осигуряване на временна заетост за безработни лица. Осигуряване на заетост чрез включване наемаването на дълготрайно безработни лица като критерий при възлагането на обществени поръчки от общината. Стимулиране на образователната интеграция на рискови групи, малцинства и хора в неравностойно положение в селищата на общината.</p>	<p>разходване на средствата от финансовия стандарт за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети в Дневен център за стари хора гр. Омуртаг е доказана необходимост и са предприети действия за намаляване капацитета на услугата. Със Заповед РД01- 0207/ 30.01.2019г. на Изпълнителния директор на АСП е направена промяна на капацитета на услугата от 15 на 9 места, считано от 01.02.2019г. Предвид пандемията от COVID 19, е издадена е Заповед на Кмета, за преминаване в динстанциионен режим на работа.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Реализирани са и следните проекти/Дейности: <ul style="list-style-type: none"> <li>о Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4” – обхванати потребители (98 бр. до 28.02.2021г.) Обща стойност: 65 923,20 лв.</li> <li>о Проект “Патронажна грижа + в община Омуртаг” – Обхванати минимум 60 потребители. Обща стойност: 131846,40лв. (от 01.03.2021г. до 01.03.2022г.)</li> </ul> </li> </ul>	<p>административното производство по чл. 58, ал. 1, т. 2 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/, образувано по писмо № 30-0594/04.01.2023 г. от директора на РДСП – Търговище, за инициране издаването на заповед за прекратяване на финансирането от държавния бюджет на социалната услуга „Дневен център за стари хора“ до финализиране на бюджетната процедура и изясняване на конкретните финансови параметри, относими към делегираните от държавата дейности за 2023 г. „Асистентска подкрепа“</p> <p>За периода януари-декември 2022 г. в Специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Омуртаг са подадени 187 бр. заявление-декларация от кандидат потребители за ползване на услугата.</p> <p>За същия период са сключени 116 договора с потребители за ползване на услугата. Активните потребители към момента са 97.</p> <p>В списък на чакащите към 31.12.2022 г. са включени 36 кандидат потребители.</p>	<p>от страна на кандидат потребители, да бъде заложено увеличаване броя на потребителите, съответно броя на социалните асистенти и на специалистите, осъществяващи дейности по ръководство/координация на социалната услуга.</p> <p>Социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които функционират на територията на общината по проекти, финансирани от оперативни програми.</p> <p>ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ОМУРТАГ”</p> <p>Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020</p> <p>Приоритетна ос № 2: “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“</p> <p>Код на процедура: BG05M9OP001-2.119</p> <p>Наименование на проекта: “Патронажна грижа + в община Омуртаг”</p> <p>Срок на изпълнение: 6 месеца</p> <p>Кратко описание на проекта: „Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и</p>
--	--	---	--	---

		<p>о “Механизъм за лична помощ” /по ЗЛП/ – 121 бр.обхванати потребители (Общ брой работни места 121 (в.т.ч. назначени през 2021г. - 58бр.)</p> <p>о “Асистентска подкрепа” /по ЗСУ/ – Общ брой работни места-31бр. и 100 бр. потребители.</p> <p>о Проект по Операция „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ – обхванати потребители (170бр. от 01.01.2021г.)</p>	<p>Броят на социалните асистенти, осъществяващи дейности по предоставяне на социалната услуга към 31.12.2022 г. е 33 бр., назначени на пълно или непълно работно време.</p> <p>Броят на основните специалисти, осъществяващи дейности по ръководство/координация на социалната услуга към 31.12.2022 г. е 1 бр.</p> <p>Предвид завишеният интерес за ползване на Специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Омуртаг от страна на кандидат потребители, да бъде заложено увеличаване броя на потребителите, съответно броя на социалните асистенти и на специалистите, осъществяващи дейности по ръководство/координация на социалната услуга.</p> <p><b>ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ОМУРТАГ”</b></p> <p>Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020</p> <p>Приоритетна ос № 2: “Намаляване на бедността и</p>	<p>лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.“</p> <p>Настоящото проектно предложение адресира горечитираните проблеми на територията на община Омуртаг чрез изпълнението на следните услуги за лицата по домовете:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.</li> <li>2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.</li> <li>3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).</li> </ol>
--	--	---	---	---

			<p>насърчаване на социалното включване“</p> <p>Код на процедура: BG05M9OP001-2.119</p> <p>Наименование на проекта: “Патронажна грижа + в община Омуртаг”</p> <p>Срок на изпълнение: 6 месеца</p> <p>Кратко описание на проекта: „Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.“</p> <p>Настоящото проектно предложение адресира горесцитираните проблеми на територията на община Омуртаг чрез изпълнението на следните услуги за лицата по домовете:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.</li> <li>2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.</li> <li>3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа</li> </ol>	<p>4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.</p> <p>Дата на стартиране: 03.09.2022 г.</p> <p>Дата на приключване: 03.03.2023 г.</p> <p>Регистрационен номер на договора: BG05M9OP001-2.119-0020-C01</p> <p>Регистрационен номер на проекта: BG05M9OP001-2.119-0020</p> <p>ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ “ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ОМУРТАГ”</p> <p>Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027</p> <p>Приоритетна ос: Социално включване и равни възможности</p> <p>Код на процедура: BG05SFPR002-2.001</p> <p>Наименование на проекта: Грижа в дома в община Омуртаг</p> <p>Срок на изпълнение: 17 месеца</p> <p>Кратко описание на проекта: Проектното предложение е насочено към осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на общината. Ще бъдат разширени</p>
--	--	--	--	--

			<p>необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).</p> <p>4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.</p> <p>Дата на стартиране: 03.09.2022 г.</p> <p>Дата на приключване: 03.03.2023 г.</p> <p>Регистрационен номер на договора: BG05M9OP001-2.119-0020-C01</p> <p>Регистрационен номер на проекта: BG05M9OP001-2.119-0020</p> <p>ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ОМУРТАГ"</p> <p>Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027</p> <p>Приоритетна ос: Социално включване и равни възможности</p> <p>Код на процедура: BG05SFPR002-2.001</p>	<p>възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации като предвидените по проекта дейности ще обхванат минимум 133 лица, представители на целевата група - възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.</p> <p>Настоящият проект ще надгради реализираните дейности и постигнатите резултати по успешно изпълнените проекти на общината по процедури "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" и "Патронажна грижа +" като за представителите на целевите групи ще бъде осигурена подкрепа чрез реализиране на следните дейности:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа;</li> <li>2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и</li> </ol>
--	--	--	---	--

			<p>Наименование на проекта: Грижа в дома в община Омуртаг</p> <p>Срок на изпълнение: 14 месеца</p> <p>Кратко описание на проекта: Проектното предложение е насочено към осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на общината. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации като предвидените по проекта дейности ще обхванат минимум 133 лица, представители на целевата група - възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.</p> <p>Настоящият проект ще надгради реализираните дейности и постигнатите резултати по успешно изпълнените проекти на общината по процедури "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" и "Патронажна грижа +" като за представителите на целевите</p>	<p>получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите;</p> <p>3.Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.</p> <p>Осъществяването на тези дейности ще бъде реализирано чрез сформирани екип от специалисти като домашни помощници, медицински лица, психолог и други в зависимост от индивидуалните нужди на лицата, идентифицирани на база извършена оценка на потребностите. Назначените лица ще бъдат подкрепени чрез осигуряване на необходимото за изпълнение на дейността им обучение (въвеждащо/надграждащо), както и чрез провеждане на регулярна супервизия.</p> <p>Предоставянето на услугата ще бъде подпомогнато чрез осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.</p>
--	--	--	---	---

			<p>групи ще бъде осигурена подкрепа чрез реализиране на следните дейности:</p> <p>1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа;</p> <p>2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите;</p> <p>3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.</p> <p>Осъществяването на тези дейности ще бъде реализирано чрез сформирание на екип от специалисти като домашни помощници, медицински лица, психолог и други в зависимост от индивидуалните нужди на лицата, идентифицирани на база извършена оценка на потребностите. Назначените лица ще бъдат подкрепени чрез</p>	<p>Дата на стартиране: 04.01.2023 г.</p> <p>Дата на приключване: 04.06.2024 г.</p> <p>Регистрационен номер на договора: BG05SFPR002-2.001-0114-C01</p> <p>Регистрационен номер на проекта: BG05SFPR002-2.001-0114</p> <p>ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД“</p> <p>Проектът ще се реализира на територията на Община Омуртаг – в следните населени места: Основно в гр. Омуртаг и в селата: Беломорци, Българаново, Величка, Веселец, Висок, Врани Кон, Веренци, Великденче, Г. Църквище, Горно Новково, Горско село, Г. Хубавка, Г. Козарево, Д. Козарево, Д. Хубавка, Д. Новково, З. Морава, Змейно, Звездица, Илийно, Камбурово, Кестеново, Козма Презвитер, Красноселци, Могилец, Обител, Паничино, Петрино, Плъстина, Птичево, П. Хитово, Пъдарино, Първан, Рътлина, Станец, Тъпчилешово, Угледно, Церовище, Чернокапци.</p>
--	--	--	---	--



			<p>осигуряване на необходимото за изпълнение на дейността им обучение (въвеждащо/надграждащо), както и чрез провеждане на регулярна супервизия. Предоставянето на услугата ще бъде подпомогнато чрез осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Дата на стартиране: 04.01.2023 г. Дата на приключване: 04.03.2024 г. Регистрационен номер на договора: BG05SFPR002-2.001-0114-C01 Регистрационен номер на проекта: BG05SFPR002-2.001-0114</p> <p><b>ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД“</b></p> <p>Проектът ще се реализира на територията на Община Омуртаг – в следните населени места: Основно в гр. Омуртаг и в селата: Беломорци, Българаново, Величка, Веселец, Висок, Врани Кон, Веренци, Великденче, Г. Църквище, Горно Новково, Горско село, Г. Хубавка, Г. Козарево, Д. Козарево, Д. Хубавка, Д. Новково, З. Морава, Змейно, Звездица,</p>	<p>Бенефициентите, които ще бъдат обслужени са 900 човека (първоначално от 01.02.2023г. – са включени 700 човека, а от 01.04.2023 г. още 200). Те са подбрани от комисия, в чийто състав има представител и на Дирекция “Социално подпомагане – Омуртаг”.</p> <p>Целевите групи, които са определени за допустими по Операция „Топъл обяд“ са регламентирани в Наредба № РД-06-53 от 17 септември 2021 г. (Наредбата) на Министъра на труда и социалната политика за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд ПЛЮС, обн. ДВ бр.81 от 28.09.2021 г., в сила от 28.09.2021 г. В съответствие с Наредбата целевите групи са:</p> <p>□лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;</p>
--	--	--	--	--

			<p>Илийно, Камбурово, Кестеново, Козма Презвитер, Красноселци, Могилец, Обител, Паничино, Петрино, Плъстина, Птичево, П. Хитово, Пъдарино, Първан, Рътлина, Станец, Тъпчилещово, Угледно, Церовище, Чернокапци.</p> <p>Бенефициентите, които ще бъдат обслужени са 900 човека (първоначално от 01.02.2023г. – са включени 700 човека, а от 01.04.2023 г. още 200). Те са подбрани от комисия, в чийто състав има представител и на Дирекция “Социално подпомагане – Омуртаг”. Набирането на потребители стартира преди одобрението на настоящото проектно предложение. Общият брой на приетите заявления от кандидат-потребителите, които искат да бъдат включени в проекта са 1986. Община Омуртаг изготви списък, за всички кандидат-потребители, който представи на ДСП-Омуртаг за проверка и отразяване на принадлежността към целевите групи по програмата. След осъществената проверка от ДСП-Омуртаг за принадлежност към целевата</p>	<p><input type="checkbox"/> лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;</p> <p><input type="checkbox"/> лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;</p> <p><input type="checkbox"/> лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;</p> <p><input type="checkbox"/> скитащи и бездомни лица;</p> <p><input type="checkbox"/> лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.</p> <p>Подкрепата може да се предоставя и на хора, изпаднали в затруднено положение в резултат на</p>
--	--	--	---	---

			<p>група, се установи, че от общо 1986 заявления на кандидат-потребители към целевите групи по програмата не принадлежат – 796 души, а 1190 души принадлежат към целевите групи по програмата, в т.ч на лицата в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване са 853.</p> <p>Целевите групи, които са определени за допустими по Операция „Топъл обяд“ са регламентирани в Наредба № РД-06-53 от 17 септември 2021 г. (Наредбата) на Министъра на труда и социалната политика за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд ПЛЮС, обн. ДВ бр.81 от 28.09.2021 г., в сила от 28.09.2021 г. В съответствие с Наредбата целевите групи са:</p> <p><input type="checkbox"/> лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не</p>	<p>природни бедствия, пандемии и др. форсмажорни обстоятелства, с оглед овладяване на възникнали извънредни ситуации в страната. Водещ критерий е степента на уязвимост и лишения, установени от органа по социално подпомагане на местно ниво.</p> <p>Приготвянето на топлия обяд се извършва със собствен ресурс, като по този начин се осигурява пряко приготвена, здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд, включваща супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт. По време на реализацията на проекта, от екипа отговорен за техническото и финансовото изпълнение на проекта, ще се отчита и мнението и обратната връзка от потребителите относно качеството на храната. Община Омуртаг разполага с транспортни средства и е създала подходяща организация за доставка на храната по домовете на потребителите (за хората със затруднения в придвижването и хора с увреждания) при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания и</p>
--	--	--	--	--

			<p>получават подкрепа от близките си;</p> <p><input type="checkbox"/> лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнено-потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;</p> <p><input type="checkbox"/> лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;</p> <p><input type="checkbox"/> лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;</p> <p><input type="checkbox"/> скитащи и бездомни лица;</p> <p><input type="checkbox"/> лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.</p> <p>Подкрепата може да се предоставя и на хора,</p>	<p>предписания на националните компетентни органи. Наличните транспортни средства, отговарят на изискванията на Закона за храните.</p> <p>Социални услуги Този вид услуги са особено важен акцент в социално-икономическото развитие на общината. Предвид застаряване на населението, неговия здравен статус, както и други социални фактори е необходимо да бъдат разкрити нови социални услуги, съгласно предвид установената потребност.</p> <p>Към настоящия момент на територията на община Омуртаг се предоставят следните социални услуги: <b>ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ</b></p> <p>Към настоящия момент потребителите на услугата са 130. Домашен социален патронаж /ДСП/ се финансира със средства на Община Омуртаг. Домашен социален патронаж включва комплекс от социални услуги, предоставяни в общността по домовете на възрастните хора и хора с увреждания. До</p>
--	--	--	--	---

			<p>изпаднали в затруднено положение в резултат на природни бедствия, пандемии и др. форсмажорни обстоятелства, с оглед овладяване на възникнали извънредни ситуация в страната. Водещ критерий е степента на уязвимост и лишения, установени от органа по социално подпомагане на местно ниво.</p> <p>Приготвянето на топлия обяд се извършва със собствен ресурс, като по този начин се осигурява пряко приготвена, здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд, включваща супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт. По време на реализацията на проекта, от екипа отговорен за техническото и финансовото изпълнение на проекта, ще се отчита и мнението и обратната връзка от потребителите относно качеството на храната.</p> <p>Община Омуртаг разполага с транспортни средства и е създала подходяща организация за доставка на храната по домовете на потребителите (за хората със затруднения в придвижването и хора с увреждания) при</p>	<p>31.01.2023 г. услугата се предоставяше само в град Омуртаг. Считано от 01.02.2023 г. обхвата на услугата се разшири в следните населени места на общината: Камбурово, Великденче, Висок, Веселец, Голямо Църквище, Долна Хубавка, Звездица, Зелена морава, Змейно, Илийно, Козма презвитер, Красноселци, Веренци, Панайот Хитово, Петрино, Плъстина, Птичево, Падарино, Церовище, Чернокапци, Горна Хубавка.</p> <p>Таксата от 01.07.2022 г. се промени на 70 лв. срещу която потребителите получават топла и разнообразна храна.</p> <p><b>КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА</b> Клуб на пенсионера гр. Омуртаг е основан на 20.01.1971 г. В него членуват 140 броя пенсионери, като се заплаща месечна такса 2 лева за жените и 3 лева за мъжете. Основната социална роля на Клуб на пенсионера е да се преодолее социалната изолация на възрастните хора, като чрез него се дава възможност за създаване на социални контакти и комуникации, и се оказва</p>
--	--	--	---	---

			<p>спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания и предписания на националните компетентни органи. Наличните транспортни средства, отговарят на изискванията на Закона за храните.</p> <p><b>Социални услуги</b> Този вид услуги са особено важен акцент в социално-икономическото развитие на общината. Предвид застаряване на населението, неговия здравен статус, както и други социални фактори е необходимо да бъдат разкрити нови социални услуги, съгласно предвид установената потребност.</p> <p>Към настоящия момент на територията на община Омуртаг се предоставят следните социални услуги: <b>ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ</b></p> <p>Към настоящия момент потребителите на услугата са 130. Домашен социален патронаж /ДСП/ се финансира със средства на Община Омуртаг. Домашен социален патронаж включва комплекс от социални услуги, предоставяни в общността по домовете на възрастните хора и</p>	<p>информационна и методическа помощ. По време на сбирките ползвателите на клуба водят разговори по различни теми, играят шах, пеят песни, разказват анекдоти и др. В клуба се отбелязват всички празнични дни – официални празници, рождени и именни дни. Организиран се приятелски срещи с хора в пенсионна възраст от клубове от съседни градове, екскурзии и др.</p> <p><b>КЛУБ НА ИНВАЛИДА</b> Клуб на инвалида - гр. Омуртаг е създаден и функционира от 1996 г. Помещението е предоставено за ползване и осъществяване на дейност в обществена полза с изградена инфраструктура за хора с увреждания. През 2023 г. регистрирани като членове на клуба са 60 души, но се обслужват и други хора с увреждания, които го посещават по-рядко от град Омуртаг и от други населени места към общината. Регистрираните членове на Клуба заплащат месечна такса - 3 лева. Клуб на инвалида разполага с компютър с интернет достъп, което е важно</p>
--	--	--	---	---

			<p>хора с увреждания. До 31.01.2023 г. услугата се предоставяше само в град Омуртаг. Считано от 01.02.2023 г. обхвата на услугата се разшири в следните населени места на общината: Камбурово, Великденче, Висок, Веселец, Голямо Църквище, Долна Хубавка, Звездица, Зелена моравка, Змейно, Илийно, Козма презвитер, Красноселци, Веренци, Панайот Хитово, Петрино, Плъстина, Птичево, Падарино, Церовище, Чернокапци, Горна Хубавка. Таксата от 01.07.2022 г. се промени на 70 лв. срещу която потребителите получават топла и разнообразна храна.</p> <p><b>КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА</b> Клуб на пенсионера гр. Омуртаг е основан на 20.01.1971 г. В него членуват 140 броя пенсионери, като се заплаща месечна такса 2 лева за жените и 3 лева за мъжете. Основната социална роля на Клуб на пенсионера е да се преодолее социалната изолация на възрастните хора, като чрез него се дава възможност за създаване на социални контакти и</p>	<p>за информирането на посетителите. Редовно се следят информационните бюлетини от Съюза на инвалидите, абониран са и редовно получават специализирания вестник „Кураж“.</p> <p><b>МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ</b> С приемането на Закон за личната помощ е изключително ефективно за лицата, попадащи в обхвата му. От една страна се осигурява грижа за потребителите на услугата, от друга се осигурява заетост и доходи на личните асистенти. „Личната помощ“ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по</p>
--	--	--	--	---

			<p>комуникации, и се оказва информационна и методическа помощ. По време на сбирките ползвателите на клуба водят разговори по различни теми, играят шах, пеят песни, разказват анекдоти и др. В клуба се отбелязват всички празнични дни – официални празници, рождени и именни дни. Организирант се приятелски среща с хора в пенсионна възраст от клубове от съседни градове, екскурзии и др.</p> <p><b>КЛУБ НА ИНВАЛИДА</b> Клуб на инвалида - гр. Омуртаг е създаден и функционира от 1996 г. Помещението е предоставено за ползване и осъществяване на дейност в обществена полза с изградена инфраструктура за хора с увреждания. През 2018 г. регистрирани като членове на клуба са 80 души, но се обслужват и други хора с увреждания, които го посещават по-рядко от град Омуртаг и от други населени места към общината. Регистрираните членове на Клуба заплащат месечна такса- 3 лева. Клуб на инвалида разполага с компютър с</p>	<p>какъв начин да се осъществят дейностите. За периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. ползвателите на лична помощ са 116 са подали заявления за включване по механизма „Лична помощ“, от които 7 са децата с определени 90 и над 90 на сто с право на чужда помощ. По механизма лична помощ са обхванати и включени всички ползватели, които са кандидатствали с направление за услугата. Като данни по местоживееене при потребители се наблюдава, че 30% от тях живеят в гр. Омуртаг и 70% в селата на община Омуртаг. Не се допуска прекъсване в предоставяне на грижите на потребителите.</p>
--	--	--	---	--



			<p>интернет достъп, което е важно за информирането на посетителите. Редовно се следят информационните бюлетини от Съюза на инвалидите, абониран са и редовно получават специализирания вестник „Кураж”.</p> <p><b>МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ</b></p> <p>Активните ползватели на лична помощ са 151, от които 10 са децата с определени 90 и над 90 на сто с право на чужда помощ. По механизма лична помощ са обхванати и включени всички ползватели, които са кандидатствали с направление за услугата и имат сключени договори за предоставяне на услугата и няма чакащи потребители или кандидати за лични асистенти. Има един ползвател, на който поради отсъствие на основния асистент е назначен асистент-заместник. Основният асистент е в отпуск за отглеждане на дете.</p>	
--	--	--	--	--

<p><b>Мярка 7:</b> <b>Модернизация на институциите на пазара на труда социалното включване и здравеопазването</b></p>	<p>Дейности/проекти: - Подкрепа за политиките в сферата на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването, в т. ч. чрез назначаване на трудови, социални, здравни и др. медиатори; - Подобряване организацията и качеството на обслужването на гражданите и бизнеса; - Подобряване координацията между институциите, работещи в сферата на пазара на труда, социалните услуги и здравеопазването; - Подобряване управлението на човешките ресурси в административните структури. Предоставяне на специализирани обучения на служителите в институциите; - Предоставяне на специализирани обучения на служителите в институциите.</p>			Обект	Сметна стойност	Усвоено към 31.12.2021г.	Финансирание от
				Текущ ремонт на на 3 етаж от тяло а от съществуваща сграда на ковид-отделението на мбалаг Омуртаг	276 248	272 264	ОПРР 2014-2020 и СБС
				Адресируема пилотна ковид-отделението на мбалаг Омуртаг	1 211	1 211	ЕС
				Табло със звукова и светлинна сигнализация- ковид-отделението на мбалаг Омуртаг	1 928	1 928	ЕС

**Приоритет 4. Запазване и подобряване качеството на околната среда и развитие на екологична инфраструктура. Адаптация към настъпилите неблагоприятни климатични изменения**

**Специфична цел 4.1. Достигане на нормите за качество на атмосферния въздух, намаляване и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве**

**Специфична цел 4.2. Подобряване на системата за управление на битови и промишлени отпадъци**

Мярка	Дейности/Проекти 2021-2027	ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2021Г.	ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2022Г.	ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2023Г.								
<b>Мярка 1: Усъвършенстване на системата за управление на ТБО</b>	<p>Дейности/проекти: - Консервация на депо за твърди битови отпадъци – старо сметище – рекултивация, вертикална планировка, дендрология – II етап; - Закриване на клетка № 2 на Регионално депо гр. Омуртаг. Забележка: Правят се месечни отчисления съгласно чл.60 от ЗУО, като средствата се превеждат в сметката на РИОСВ, гр. Шумен; - Изграждане на трета клетка за БО на Регионално депо гр. Омуртаг; - Минимизиране на биоразградимите отпадъци в общината с въвеждане на</p>	<p>Управлението на отпадъците е един от основните приоритети в политиката по опазване на околната среда както на национално, така и на общинско ниво. Съгласно Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и въведената с нея йерархия за управление на отпадъците се очаква намаляване на депонираните отпадъци и увеличаване количеството на оползотворените и рециклирани такива. Дългосрочната цел на тази политика е да се намали количеството образувани отпадъци. Съществуващата практика в община Омуртаг, както и във всички общини в Република България, е обезвреждане на отпадъците, чрез депониране. Общинска администрация е набелязала</p>	<p>Община Омуртаг участва в Регионално сдружение за управление на отпадъците-Регион Омуртаг заедно с общините Котел, Върбица и Антоново. Община Омуртаг е осигурила предоставяне на услугите по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез депониране на битови отпадъци на цялото население (100% покритие). През 2022 г. в Клетка № 2 на Регионално депо – Омуртаг са депонирани следните месечни количества неопасни отпадъци:  <u>В Клетка № 2: с кодове 20 03 01, 20 01 11, 02 02 03, 18 02 03 и код 18 01 04, са постъпили 10 010,940 тона отпадъци.</u></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Обект</th> <th>Сметна стойност</th> <th>Усвоено към 31.12.2021г.</th> <th>Финансирани от</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сметосъбиращ автомобил, Омуртаг</td> <td>298 560</td> <td>298 560</td> <td>Други източници</td> </tr> </tbody> </table>	Обект	Сметна стойност	Усвоено към 31.12.2021г.	Финансирани от	Сметосъбиращ автомобил, Омуртаг	298 560	298 560	Други източници
				Обект	Сметна стойност	Усвоено към 31.12.2021г.	Финансирани от					
Сметосъбиращ автомобил, Омуртаг	298 560	298 560	Други източници									
<p><b>НЕИЗБЕЖНИТЕ ПРЕДСТОЯЩИ ИЗИСКВАНИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Постигане на повишените цели за рециклиране на битовите отпадъци;</li> <li>- Намаляване процента на депониране на отпадъци в регионалните депа;</li> <li>- Намаляване размера на дължимите отчисления за депониране чрез постоянно</li> </ul>												

	<p>фамилно компостиране;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Оптимизиране на системите за събиране и транспортиране на битови отпадъци, включително разделно събиране;</li> <li>- Изграждане на инсталация за компостиране;</li> <li>- Изграждане на инсталация за сепариране на битови отпадъци;</li> <li>- Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъците чрез обучение и информиране на населението.</li> </ul>	<p>мерки, които трябва да следва и постепенно да изпълнява за насочване на отпадъците към други методи на третиране, освен депонирането.</p> <p>Община Омуртаг има утвърдена и приета от Общински съвет – Омуртаг Програма по управление на отпадъците за периода 2016-2020 г. (ОПУО), която предстои да бъде актуализирана през 2022 година. ОПУО съдържа анализ на текущото състояние на управлението на отпадъците в община Омуртаг, мерките, които трябва да се предприемат за подобряване на околната среда чрез подготовка за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.</p> <p>Премахването на нерегламентираните сметища, организиране на събирането, депонирането и третирането на отпадъците е мярка с важно общинско значение. Полагаме повсеместни усилия за въвеждане на добри практики в разделното събиране, сортиране и преработка на ТБО. Основният източник на финансиране ще бъде ОП “Околна среда”, Приоритет 2 „Отпадъци“; както и използването на средствата от</p>	<p>През периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. в „Регионално депо за неопасни отпадъци са депонирани общо 10 010,940 тона отпадъци.</p> <p>Основните ползватели на Регионалното депо са общините Омуртаг, Котел, Върбица и Антоново. Депото се ползва и от фирми, депониращи незначителни количества неопасни отпадъци.</p> <p><b>Предотвратяване образуването на отпадъци</b></p> <p>Управлението на отпадъците е един от основните приоритети в политиката по опазване на околната среда както на национално, така и на общинско ниво.</p> <p>Съгласно Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и въведената с нея йерархия за управление на отпадъците се очаква намаляване на депонираните отпадъци и увеличаване количеството на оползотворените и рециклирани такива.</p> <p>Относително приложимо за Община Омуртаг е насърчаването на домашно компостиране и/или изграждане на система за</p>	<p>подобряване показателите за рециклиране;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Преминаване към изчисляване на такса „Битови отпадъци“ на количество.</li> <li>- Позитивни новости за общинските системи и намаляване на депонирането:</li> <li>- Разделно събиране на текстил и обувки от домакинствата;</li> <li>- Разделно събиране на биоотпадъци от домакинствата в началото на 2024г.;</li> <li>- Нови контейнери за пластмасови бутилки в населените места;</li> <li>- Проект на Стратегия за преход към кръгова икономика 2021-2027 г.</li> <li>- Амбициозни европейски цели за ускоряване на прехода към кръгова икономика</li> </ul> <p>1. Цели за рециклиране на битовите отпадъци, които се постигат поетапно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- до 1 януари 2020 - най-малко 50 на сто от общото им тегло</li> <li>- до 1 януари 2025 - най-малко 55 на сто от общото им тегло</li> </ul>
--	--	--	---	--

		<p>месечни отчисления съгласно чл.60 и чл.64 от ЗУО, натрупани от депониране на отпадъците.</p> <p>От 2017 г. в община Омуртаг има изградена Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Сключен е договор за сътрудничество с организация по оползотворяване (ООП) „ЕКОПАК България“ АД. Системата за разделно събиране на отпадъци се осъществява със сини, жълти и зелени пластмасови контейнери тип „ИГЛУ“, с общ обем на разположените контейнери в една точка от 4 500 литра, както следва:</p> <p>43 бр. сини контейнери тип „ИГЛУ“ с обем 1500л.</p> <p>43 бр. жълти контейнери тип „ИГЛУ“ с обем 1500л.</p> <p>43 бр. зелени контейнери тип „ИГЛУ“ с обем 1500л.</p> <p>Съгласно чл. 23 от Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки, на всеки 400 жители се осигурява една трицветна „точка“, като за населението на Община Омуртаг от общо 19033 жители по данни от ГРАО се осигуряват общо 129 контейнера с общ обем 193 500.</p> <p>Съгласно изискванията на ЗУО, общините включени във всеки от регионите, създават</p>	<p>събиране на растителни и биоразградими отпадъци от домакинствата в гр.Омуртаг, които нямат възможност за домашно компостиране.</p> <p>На 27.01.2017г. се подписа договор с „Екопак България“ АД за изграждане и обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.</p> <p>На 02.03.2020г. между Община Омуртаг и „Екопак България“ АД се подписа „Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Омуртаг за 2020- 2022 г.“ С цел осигуряване на изпълнението на целите по чл.31, ал.1, т.1, т.3-5 на ЗУО в дългосрочен план е необходимо да бъдат увеличени количествата на разделно събраните отпадъци, в т.ч.:</p> <p>– рециклируеми отпадъци от опаковки от организираната система на територията на общината;</p> <p>– отпадъчни материали от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от търговски обекти,</p>	<p>- до 1 януари 2030 - най-малко 60 на сто от общото им тегло</p> <p>- до 1 януари 2035 - най-малко 65 на сто от общото им тегло</p> <p>2. Цел за ограничаване депонирането на битови отпадъци:</p> <p>- до 2035 г. - до 10% от общо образуваните отпадъци</p> <p>Препоръки за действия на общината:</p> <p>- Промяна в поведението с цел повишаване на разделното събиране от страна на гражданите;</p> <p>- Отчисленията за депониране да се използват по предназначение за насърчаване на рециклирането и оползотворяването;</p> <p>- Изграждане на площадки за предаване на отпадъци от домакинствата с възможности за повторна употреба и рециклиране на отпадъци;</p> <p>- Съвместната работа с организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци.</p> <p>- Цялостна промяна в начина на събиране на</p>
--	--	--	---	--

		<p>регионална система за управление на отпадъците, състояща се от Регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъците. В изпълнение на това, на 25.02.2011 г. е учредено Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Омуртаг, включващо общините Омуртаг, Котел и Върбица и Антоново. Председател на сдружението е кметът на Община Омуртаг, а членове – кметовете на Общините Котел, Върбица и Антоново. Целта на сдружението е взаимно подпомагане между общините при третирането на отпадъците им. Чрез използването на едно общо депо от участващите в региона общини се цели намаляване на разходите по експлоатацията на съществуващите депа и намаляване на вредното им въздействие върху компонентите на околната среда</p> <p>Битовите отпадъци, образувани от територията на община Омуртаг след 2008 г. се депонират на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел, Върбица и Община Антоново. Регионално</p>	<p>производствени, стопански и административни сгради, на територията на Община Омуртаг. През 2021г. се разработи „Прединвестиционно проучване (ПИП) и избор на технология за предварително третиране(сепариране) със стъпало за биологично стабилизиране. Системата трябва да осигури отделяне и предаване за рециклиране на достатъчно количества биоотпадъци от потока на битовите отпадъци така, че да се постигне съответствие с йерархията при управлението на отпадъците, Основната цел на ПИП е да се разработи прединвестиционно проучване за прилагане на разделно събиране на био отпадъци от домакинства, търговски обекти и други обекти, включително определяне на броя и вида на контейнерите за разделно събиране, транспортните средства, честотата на събиране, маршрутите за събиране и други параметри на системата за разделно събиране на биоотпадъците,</p>	<p>смесени битови отпадъци и постепенно налагане на съдове с възможност да измерват количеството или обема на отпадъците. Основният източник на финансиране ще бъде ОП “Околна среда”, Приоритет 2 „Отпадъци“; Дейности/проекти по Програмата за управление на отпадъците 2021-2027:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Закриване на клетка № 2 на Регионално депо гр. Омуртаг.*Забележка: Правят се месечни отчисления съгласно чл.60 от ЗУО, като средствата се превеждат в сметката на РИОСВ, гр. Шумен;</li> <li>- Изграждане на трета клетка за БО на Регионално депо гр. Омуртаг;</li> <li>- Минимизиране на биоразградимите отпадъци в общината с въвеждане на фамилно компостиране;</li> <li>- Оптимизиране на системите за събиране и транспортиране на битови отпадъци, включително разделно събиране;</li> <li>- Изграждане на инсталация за компостиране;</li> </ul>
--	--	--	--	--

		<p>депо – Омуртаг е проектирано за три броя клетки за неопасни отпадъци с обща площ 28,50 дка, като през 2008 г. е изградена Клетка № 1, а Клетка № 2 е въведена в експлоатация през 2019 г. Към настоящия момент Клетка № 1 е закрыта и рекултивирана. Третата клетка не е изградена.</p> <p>Дейностите по стопанисване, експлоатация и мониторинг на инсталацията, след проведени обществени поръчки, въз основа на писмен договор са възложени на фирма „Мит и ко“ ЕООД. Депонирането на отпадъци се осъществява по утвърдена технология, определена с План за експлоатация на депото, обхващащ подготвителни работи, последователност на изграждане на отпадъчното тяло по работни площадки, организация на работа, техническа обезпеченост и др.</p> <p>Във връзка това през 2022г. с Решение № 302-Н1/2022г. на Министерство на околната среда и водите за експлоатацията на инсталацията е издадено ново Комплексно разрешително (КР), в което се предвижда промяна в капацитета на Клетка № 1 и 2.</p>	<p>образувани на територията на общините от региона. Системата трябва да осигури отделяне и предаване за рециклиране на достатъчно количества биоотпадъци от потока на битовите отпадъци така, че да се постигне съответствие с йерархията при управлението на отпадъците, съгласно Директива 2008/98/ЕО и с целите на националното законодателство.</p> <p><b>Разделно събиране и оползотворяване</b></p> <p>С функционирането на системата за разделно събиране в Община Омуртаг се цели да се намали потока от смесени битови отпадъци. Чрез отделянето и предаването за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, се подпомага изпълнението на целите на Общината, залегнали в чл. 31, ал.1 т.1 от ЗУО, както и изпълнение на задължението на Кмета на общината за осигуряване разделното събиране на отпадъците по реда на чл. 19, ал. 3, т.6 от ЗУО. Община Омуртаг ще постигне посочените цели за</p>	<p>- Изграждане на инсталация за сепариране на битови отпадъци;</p> <p>- Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъците чрез обучение и информиране на населението.</p> <p>Премахването на нерегламентираните сметища, организиране на събирането, депонирането и третирането на отпадъците е мярка с важно общинско и надобщинско значение и има за заинтересовани страни гражданите и бизнес-средите. Необходими са повсеместни усилия за въвеждане на добри практики в разделното събиране, сортиране и преработка на ТБО. Основният източник на финансиране ще бъде ОП “Околна среда”, Приоритет 2 „Отпадъци“;</p>
--	--	--	---	---

		<p>Определеният с новото Комплексно разрешително максимален капацитет на инсталацията е следният:</p>	<p>рециклиране на отпадъците, като предприеме следните допълнителни мерки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Изграждане и въвеждане в експлоатация на „Регионален център за временно съхранение, предварително третиране, оползотворяване и рециклиране на твърди битови, строителни, разделно събрани рециклируеми, био и биоразградими зелени отпадъци на общините от „Регионално сдружение за управление на отпадъците“ (PCYO) - регион Омуртаг. В рамките на Регионалния Център се предвижда изграждане на: <ul style="list-style-type: none"> <li>► Инсталация за сепариране на оползотворими отпадъци и за биологично стабилизиране на третирани битови отпадъци;</li> <li>► Инсталация за компостиране на зелени отпадъци.</li> </ul> </li> </ul> <p>Продължава изпълнението на договора с „Екопак България” АД, който беше подписан на 27.01.2017г. за изграждане и обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.</p>	
--	--	---	--	--



			<p>Изпълнява се и „Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Омуртаг за 2023- 2024 г. подписан на 02.03.2023г. между Община Омуртаг и „Екопак България” АД. Съгласно икономическата и техническа ефективност се актуализира схемата на местата за разполагането им. Същевременно се провеждат и разяснително-информационни кампании сред жителите чрез разпространяване на информационни листовки и лични срещи с гражданите. Системата за разделно събиране на отпадъци се осъществява със сини, жълти и зелени пластмасови контейнери тип „ИГЛУ”, с общ обем на разположените контейнери в една точка от 4 500 литра, както следва:  43 бр. сини контейнери тип „ИГЛУ” с обем 1500л.  43 бр. жълти контейнери тип „ИГЛУ” с обем 1500л.  43 бр. зелени контейнери тип „ИГЛУ” с обем 1500л.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Количествата битови отпадъци от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки за 2022 година е общо 6545 тона.</p> <p>Съгласно чл. 23 от Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки, на всеки 400 жители се осигурява една трицветна „точка”, като за населението на Община Омуртаг от общо 19033 жители по данни от ГРАО се осигуряват общо 129 контейнера с общ обем 193 500.</p> <p>➤ <b>Регионално депо за неопасни отпадъци – Омуртаг</b></p> <p>Битовите отпадъци образувани от територията на община Омуртаг след 2008 г. се депонират на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел, Върбица и Община Антоново. Регионално депо – Омуртаг е проектирано за три броя клетки за неопасни отпадъци с обща площ 28,50 дка, като през 2008 г. е изградена Клетка № 1, а Клетка № 2 е въведена в експлоатация през 2019 г. Към настоящия момент Клетка № 1 е закрыта</p>	
--	--	--	---	--

			<p>и рекултивирана. Третата клетка не е изградена.</p> <p>Дейностите по стопанисване, експлоатация и мониторинг на инсталацията след проведени обществени поръчки, въз основа на писмен договор са възложени на фирма „Мит и ко“ ЕООД.</p> <p>Депонирането на отпадъци се осъществява по утвърдена технология, определена с План за експлоатация на депото, обхващащ</p> <p>подготвителни работи, последователност на изграждане на отпадъчното тяло по работни площадки, организация на работа, техническа обезпеченост и др.</p> <p>Във връзка с това през 2022г. с Решение № 302-Н1/2022г. на Министерство на околната среда и водите за експлоатацията на инсталацията е издадено ново Комплексно разрешително (КР) в което се предвижда промяна в капацитета на Клетка № 1 и 2.</p> <p>Определеният с новото комплексното разрешително максимален капацитет на инсталацията е следният:</p> <p>Регионално депо за неопасни отпадъци за общините</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Омуртаг, Котел и Върбица, включващ:  Кл.№ 187000т.  Кл.№ 273500т.  Кл.№ 369 255т.  Събирането и транспортирането на битовите отпадъци се извършва от Община Омуртаг, за което тя притежава Регистрационен документ № 15-РД-360-00 от 31.08.2015 г., издаден от РИОСВ-Шумен по реда на ЗУО.  Почистването на обществените места се извърши от местни дейности по „БКС”.  Кметовете на всички населени места в община Омуртаг са оправомощени за изпълнението на чл.15, ал.1, т.3, т.5 от Закона за опазване на околната среда, чл.19, ал.1, ал.2, ал.3, т.3, т.15 от Закона за управление на отпадъците. Оправомощени са и за изпълнението на Наредба за управление на отпадъците в община Омуртаг и Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред. в община Омуртаг е непрекъснат процес с оглед недопускане образуването на незаконни</p>	
--	--	--	--	--

			<p>сметища. Почистването се извършва, както от назначени работници към звено чистота на общината така и от назначените по програмите за временна заетост.</p> <p>Препоръки:</p> <p>За изпълнение изискванията на ЗУО по отношение задълженията на органите на местното самоуправление и постигане целите по управление на отпадъците, е необходимо предприемане най-малко на следните мерки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Изграждане на инсталация за предварително третиране/сепариране на всички битови отпадъци преди депониране – на регионално ниво.</li> <li><input type="checkbox"/> Въвеждане на система за разделно събиране на биоразградими отпадъци (в т.ч. растителни) и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане.</li> <li><input type="checkbox"/> Изграждане на инсталация за компостиране или анаеробно разграждане на биоразградими отпадъци, на територията на общината или на регионален принцип, като се включат всички общини от РСУО – Омуртаг.</li> </ul>	
--	--	--	--	--

			<input type="checkbox"/> Създаване на система за домашно компостиране. <input type="checkbox"/> Поетапно разширяване на системата от цветни контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки. <input type="checkbox"/> Създаване на системи и осигуряване на площадки за разделно събиране на МРО. <input type="checkbox"/> Информирание на населението за създадената организация по управление на отпадъците. <input type="checkbox"/> Организиране на кампании за разделно събиране на отпадъци. Планирани Дейности/проекти в План за интегрирано развитие на Община Омуртаг 2021-2027г.: - Закриване на клетка № 2 на Регионално депо гр. Омуртаг. *Забележка: Правят се месечни отчисления съгласно чл.60 от ЗУО, като средствата се превеждат в сметката на РИОСВ, гр. Шумен; <input type="checkbox"/> Изграждане на трета клетка за БО на Регионално депо гр. Омуртаг; <input type="checkbox"/> Минимизиране на биоразградимите отпадъци в общината с въвеждане на фамилно компостиране;	
--	--	--	---	--

			<p><input type="checkbox"/> Оптимизиране на системите за събиране и транспортиране на битови отпадъци, включително разделно събиране;</p> <p><input type="checkbox"/> Изграждане на инсталация за компостиране;</p> <p><input type="checkbox"/> Изграждане на инсталация за сепариране на битови отпадъци;</p> <p><input type="checkbox"/> Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъците чрез обучение и информиране на населението.</p> <p><input type="checkbox"/> Депонирани количества: Община Омуртаг депонира своите отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци- Омуртаг, където се приемат и отпадъците на Община Котел, Община Върбица и Община Антоново. През 2022г. са депонирани общо 10 010,940т. отпадъци, като от територията на Община Омуртаг са 4155,48т. от които 15,78 т. са събраните и извозени отпадъци по Кампания „Да изчистим България заедно”. Сметосъбирането и сметоизвозването се осъществява със собствен ресурс на Община Омуртаг –</p>	
--	--	--	--	--

			<p>3 броя сметосъбиращи автомобили, 3 шофьори и 6 души работници, обслужващи техниката.</p> <p>Почистването на обществените места се извърши от местни дейности по „БКС”.</p> <p><input type="checkbox"/> Съдове за битови отпадъци</p> <p>С оглед лошото техническо състояние и острата необходимост от подновяване, през третото тримесечие на 2012г. се закупиха 24 бр. съдове тип „Бобър” и 140 броя тип „Мева”. С тях се подновиха съдовете в най-лошо състояние в гр.Омуртаг. Извърши се и ремонт на 20 броя съдове за битови отпадъци тип Бобър.</p> <p><input type="checkbox"/> Закриване на нерегламентирани сметища:</p> <p>В резултат на неправилни действия свързани с изхвърляне на отпадъци извън определените за целта съдове и места, се образуват локални замърсени участъци. През 2022г. Община Омуртаг периодично е почистила общо 24 броя локално замърсени участъци на обща площ 6 дка</p>	
--	--	--	---	--



			<p>Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците</p> <p>Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании информирани на обществеността по въпросите на управление на отпадъците</p> <p><input type="checkbox"/> Кампании, проведени от или с участието на Община Омуртаг:</p> <p>През 2022г. са проведени следните кампании от или с участието на Община Омуртаг:</p> <p>Кампания ”Да изчистим България заедно” – кампанията е организирана от bTV и се провежда със съдействието на МОСВ, областните управители и общините. През предходната година, същата бе определена за 17 септември 2022г. На територията на Община Омуртаг информационната кампания се разпространи по Общинско кабелно радио Омуртаг. В информацията се уточни мястото за раздаване на чували и ръкавици за желаещите да се включат. Представители на населението, бизнеса,</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Общинска администрация – гр.Омуртаг и др. институции се включиха като доброволци в инициативата.</p> <p>Ежегодно пролетно почистване на населените места – традиционно всяка година, кметът на Община Омуртаг организира кампания по пролетно почистване. През предходната година дните от 18.04.2022г. до 16.05.2022г. са обявени за дни на организирано, акционен почистване и освежаване на обектите, стопанските дворове и населени места.</p> <p>Призоваваха се всички жители да почистят жилищните си дворове, тротоарите и около блоковите пространства. Провеждат се акции по почистване на зелените територии, резитба на сухи дървета и клони, варосване на дръвчета по градини, паркове, детски и спортни площадки, училищни дворове и дворове на детски градини и т.н.;</p> <p>Ежегодно почистване на територии около речните корита и общинската пътна мрежа – традиционно се организира почистване на</p>	
--	--	--	--	--

			<p>замърсени територии в близост до пътната инфраструктура и речните корита .</p> <p>Призив от Общинска администрация – гр.Омуртаг към жителите за по-голяма отговорност при ползването на съдовете за смет за битови отпадъци и поддържането им в добро техническо състояние.</p> <p>Всички информационно-разяснителни кампании на Община Омуртаг се провеждат със съдействието на Общинско кабелно радио Омуртаг.</p>																	
<p><b>Мярка 2: Опазване и подобряване на околната среда и превенция на екологичните рискове</b></p>	<p>Дейности/проекти: - Провеждане на мерки за адаптация към климатичните промени в селското стопанство</p>	<p>Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел и Върбица, включващ:Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС - 5.4 Сумарен капацитет на инсталацията: 229755 [t]Капацитет Клетка № 1 - 26 [t/24h] Капацитет [t] - 87000 Клетка № 2 - 26[t/24h] - 73500 Капацитет [t] Клетка № 3 27 [t/24h] 69 255 Капацитет [t] Събирането и транспортирането на битовите отпадъци се извършва от Община Омуртаг,</p>	<p>Към настоящият момент основният начин за третиране на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Омуртаг е депонирането им в „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел и Върбица“. Съгласно изискванията на ЗУО, общините включени във всеки от регионите, определени с НПУДО 2009-2013 г., създават регионална система за управление на отпадъците, състояща се от Регионално депо и/или други</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Обект</th> <th>Сметна стойност</th> <th>Усвоено към 31.12.2021г.</th> <th>Финансирание от</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Разширяване на гробищен парк гр.Омуртаг</td> <td>869 825</td> <td>453 582</td> <td>ДБ</td> </tr> <tr> <td>Храсто рез-стадион . Омуртаг</td> <td>3 000</td> <td>2 353</td> <td>СБС</td> </tr> <tr> <td>Плъзгаща метална оградна врата без долна релса-</td> <td>3 212</td> <td>3 212</td> <td>ДБ</td> </tr> </tbody> </table>	Обект	Сметна стойност	Усвоено към 31.12.2021г.	Финансирание от	Разширяване на гробищен парк гр.Омуртаг	869 825	453 582	ДБ	Храсто рез-стадион . Омуртаг	3 000	2 353	СБС	Плъзгаща метална оградна врата без долна релса-	3 212	3 212	ДБ
				Обект	Сметна стойност	Усвоено към 31.12.2021г.	Финансирание от													
				Разширяване на гробищен парк гр.Омуртаг	869 825	453 582	ДБ													
				Храсто рез-стадион . Омуртаг	3 000	2 353	СБС													
Плъзгаща метална оградна врата без долна релса-	3 212	3 212	ДБ																	

		<p>за което тя притежава Регистрационен документ № 15-РД-360-00 от 31.08.2015 г., издаден от РИОСВ-Шумен по реда на ЗУО.</p> <p>Почистването на обществените места се извърши от местни дейности по „БКС”.</p> <p>С тях се подновиха съдовете в най-лошо състояние в гр.Омуртаг.</p> <p>Кметовете на всички населени места в община Омуртаг са оправомощени за изпълнението на чл.15, ал.1, т.3, т.5 от Закона за опазване на околната среда, чл.19, ал.1, ал.2, ал.3, т.3, т.15 от Закона за управление на отпадъците. Оправомощени са и за изпълнението на Наредба за управление на отпадъците в община Омуртаг и Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред. С регулярни писма и заповеди се напомня на всички кметове за задълженията им по цитираните закони и наредби с цел предприемане на незабавни действия за изчистването им от отпадъци. Чистенето на отпадъци по населените места в община Омуртаг е непрекъснат процес с оглед недопускане образуването на незаконни сметища. Почистването се</p>	<p>съоръжения за третиране на отпадъците.</p> <p>В изпълнение на това, на 25.02.2011 г. е учредено Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Омуртаг, включващо общините Омуртаг, Котел, Антоново и Върбица. Председател на сдружението е кметът на Община Омуртаг, а членове – кметовете на Общините Котел, Антоново и Върбица.</p> <p>Целта на сдружението е взаимно подпомагане между общините при третирането на отпадъците им. Чрез използването на едно общо депо от участващите в региона общини се цели намаляване на разходите по експлоатацията на съществуващите депа и намаляване на вредното им въздействие върху компонентите на околната среда.</p> <p>Регионално депо – Омуртаг е проектирано за три броя клетки за неопасни отпадъци с обща площ 28,50 дка – 21,40 дка са хоризонтална площ и 7,10 дка наклонени площи, като през 2008 г. е изградена Клетка № 1, а Клетка № 2 е</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1831 172 1933 373">600/200 - разширение на гробищен парк, Омуртаг</td> <td data-bbox="1933 172 2040 373"></td> <td data-bbox="2040 172 2147 373"></td> <td data-bbox="2147 172 2240 373"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1831 373 1933 794">Двустранна чешма/ бетонова отливка /с кран и питейна фонтатка- разширение на гробищен парк, Омуртаг</td> <td data-bbox="1933 373 2040 794">2 667</td> <td data-bbox="2040 373 2147 794">2 667</td> <td data-bbox="2147 373 2240 794">ДБ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1831 794 1933 1066">Чешма/ бетонова отливка /с кран-разширение на гробищен парк, Омуртаг</td> <td data-bbox="1933 794 2040 1066">3 788</td> <td data-bbox="2040 794 2147 1066">3 787</td> <td data-bbox="2147 794 2240 1066">ДБ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1831 1066 1933 1315">Дървена пергола с пейка-разширение на гробищен парк, Омуртаг</td> <td data-bbox="1933 1066 2040 1315">5 284</td> <td data-bbox="2040 1066 2147 1315">5 284</td> <td data-bbox="2147 1066 2240 1315">ДБ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1831 1315 1933 1417">Дървена пергола с пейка-</td> <td data-bbox="1933 1315 2040 1417">4 167</td> <td data-bbox="2040 1315 2147 1417">4 167</td> <td data-bbox="2147 1315 2240 1417">ДБ</td> </tr> </table>	600/200 - разширение на гробищен парк, Омуртаг				Двустранна чешма/ бетонова отливка /с кран и питейна фонтатка- разширение на гробищен парк, Омуртаг	2 667	2 667	ДБ	Чешма/ бетонова отливка /с кран-разширение на гробищен парк, Омуртаг	3 788	3 787	ДБ	Дървена пергола с пейка-разширение на гробищен парк, Омуртаг	5 284	5 284	ДБ	Дървена пергола с пейка-	4 167	4 167	ДБ
600/200 - разширение на гробищен парк, Омуртаг																								
Двустранна чешма/ бетонова отливка /с кран и питейна фонтатка- разширение на гробищен парк, Омуртаг	2 667	2 667	ДБ																					
Чешма/ бетонова отливка /с кран-разширение на гробищен парк, Омуртаг	3 788	3 787	ДБ																					
Дървена пергола с пейка-разширение на гробищен парк, Омуртаг	5 284	5 284	ДБ																					
Дървена пергола с пейка-	4 167	4 167	ДБ																					

		<p>извършва, както от назначени работници към звено чистота на общината, така и от назначените по програмите за временна заетост.</p> <p>Препоръки: За изпълнение изискванията на ЗУО по отношение задълженията на органите на местното самоуправление и постигане целите по управление на отпадъците, е необходимо предприемане най-малко на следните мерки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Изграждане на инсталация за предварително третиране/сепариране на всички битови отпадъци преди депониране – на регионално ниво.</li> <li>– Въвеждане на система за разделно събиране на биоразградими отпадъци (в т.ч. растителни) и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане.</li> <li>– Изграждане на инсталация за компостиране или анаеробно разграждане на биоразградими отпадъци, на територията на общината или на регионален принцип,</li> </ul>	<p>въведена в експлоатация през 2019 г. Към настоящия момент капацитетът на Клетка № 1 е изчерпан и приеманите на площадката отпадъци се депонират в Клетка № 2. Третата клетка все още не е изградена.</p> <p>Деятностите по стопанисване, експлоатация и мониторинг на инсталацията след проведени обществени поръчки, въз основа на писмен договор са възложени: от 2018 г. – на „Мит и ко” ЕООД, ЕИК: 200021701.</p> <p>Депонирането на отпадъци се осъществява по утвърдена технология, определена с План за експлоатация на депото, обхващащ подготовителни работи, последователност на изграждане на отпадъчното тяло по работни площадки, организация на работа, техническа обезпеченост и др. Технологичният процес на обезвреждане на отпадъците включва следните основни фази:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> разтоварване на отпадъците на определеното за натрупване място;</li> <li><input type="checkbox"/> разстилане на пластове с дебелина 0,3 м;</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1826 172 1935 347">голяма-разширение на гробищен парк, Омуртаг</td> <td data-bbox="1935 172 2040 347"></td> <td data-bbox="2040 172 2145 347"></td> <td data-bbox="2145 172 2231 347"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1826 347 1935 719">Химическа тоалетна за жени и за хора с увреждане-разширение на гробищен парк, Омуртаг</td> <td data-bbox="1935 347 2040 719">6 332</td> <td data-bbox="2040 347 2145 719">6 332</td> <td data-bbox="2145 347 2231 719">ДБ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1826 719 1935 991">Химическа тоалетна за мъже-разширение на гробищен парк, Омуртаг</td> <td data-bbox="1935 719 2040 991">4 808</td> <td data-bbox="2040 719 2145 991">4 808</td> <td data-bbox="2145 719 2231 991">ДБ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1826 991 1935 1241">Питейна фонтанка-разширение на гробищен парк, Омуртаг</td> <td data-bbox="1935 991 2040 1241">1 350</td> <td data-bbox="2040 991 2145 1241">1 350</td> <td data-bbox="2145 991 2231 1241">ДБ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1826 1241 1935 1342">Щил fs 261, Омуртаг</td> <td data-bbox="1935 1241 2040 1342">1 486</td> <td data-bbox="2040 1241 2145 1342">1 486</td> <td data-bbox="2145 1241 2231 1342">СБС</td> </tr> </table>	голяма-разширение на гробищен парк, Омуртаг				Химическа тоалетна за жени и за хора с увреждане-разширение на гробищен парк, Омуртаг	6 332	6 332	ДБ	Химическа тоалетна за мъже-разширение на гробищен парк, Омуртаг	4 808	4 808	ДБ	Питейна фонтанка-разширение на гробищен парк, Омуртаг	1 350	1 350	ДБ	Щил fs 261, Омуртаг	1 486	1 486	СБС
голяма-разширение на гробищен парк, Омуртаг																								
Химическа тоалетна за жени и за хора с увреждане-разширение на гробищен парк, Омуртаг	6 332	6 332	ДБ																					
Химическа тоалетна за мъже-разширение на гробищен парк, Омуртаг	4 808	4 808	ДБ																					
Питейна фонтанка-разширение на гробищен парк, Омуртаг	1 350	1 350	ДБ																					
Щил fs 261, Омуртаг	1 486	1 486	СБС																					

		<p>като се включат всички общини от РСУО – Омуртаг.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Създаване на система за домашно компостиране.</li> <li>– Поетапно разширяване на системата от цветни контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки.</li> <li>– Създаване на системи и осигуряване на площадки за разделно събиране на МРО.</li> <li>– Информирание на населението за създадената организация по управление на отпадъците.</li> <li>– Организиране на кампании за разделно събиране на отпадъци.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> уплътняване с булдозер до достигане на проектна плътност 2:1;</li> <li><input type="checkbox"/> запръстяване на отпадъците с почвен слой с дебелина 30 см.;</li> <li><input type="checkbox"/> уплътняване на изолиращия слой земни маси. Запръстяването се извършва ежеседмично след разтоварването на отпадъците.</li> </ul> <p>„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел и Върбица“, гр. Омуртаг е инсталация, попадаща в обхвата на точка 5.4 от Приложение № 4 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) – "Депа, приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депа за инертни отпадъци". Във връзка това през 2022 г. с Решение № 302-Н1-ИО-А0/2022 г. на Министерство на околната среда и водите за експлоатацията на инсталацията е издадено ново Комплексно разрешително (КР). Определеният с комплексното разрешително</p>	<p>Политиката на Общината в областта на околната среда се основава на принципите на предпазните мерки и превантивните действия, на принципа на приоритетното отстраняване още при източника на замърсяване на околната среда и на принципа „замърсителят плаща“.</p> <p>Основните критерии при определяне на приоритетите по опазване околната среда на община Омуртаг са:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Спазване принципите на устойчиво развитие.</li> <li>– Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве и околната среда.</li> <li>– Предотвратяване и намаляване на риска за биологичното разнообразие.</li> <li>– Намаляване на вредните последици върху компонентите на околната среда в резултат на природни процеси и явления и антропогенните въздействия.</li> <li>– Оптимално използване на природни ресурси и енергия.</li> </ul> <p>Целите за опазване на околната среда на община Омуртаг включват:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– генерална стратегическа цел;</li> </ul>
--	--	---	--	---

			<p>максимален капацитет на инсталацията е посочен в Таблица Производствен капацитет на Регионално депо – Омуртаг, а именно:          Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел и Върбица, включващ: Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС - 5.4          Сумарен капацитет на инсталацията: 229755 [t]          Капацитет          Клетка № 1 - 26 [t/24h]          Капацитет [t] - 87000          Клетка № 2 - 26[t/24h] - 73500 Капацитет [t]          Клетка № 3 27 [t/24h] 69 255 Капацитет [t]          Организирана система за събиране и транспортиране на битови отпадъци          Събирането и транспортирането на битовите отпадъци в община Омуртаг се извършва организирано на базата на добре изградена система.          От 2014 г. в организираната система са включени всички населени места на общината – гр. Омуртаг и 41 села, т.е. 100%.          С цел оптимизиране честотата и маршрутите за</p>	<p>– главни стратегически цели;          – специфични стратегически цели.          Формулираните по-долу цели са базирани върху приоритетите на община Омуртаг в областта на околната среда за следващите години, както и на визията за развитие на общината. В същото време те не отменят провеждането на рутинните действия, свързани с провеждането на политиката по околна среда на общината.          Генерална стратегическа цел на община Омуртаг е опазване, поддържане и подобряване качеството на околната среда при разумно и рационално използване на природните ресурси и осигуряване защита на здравето на хората.  <b>ГЛАВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:</b>          1. Подобряване качеството на атмосферния въздух;          2. Подобряване управлението на водните ресурси;          3. Подобряване на системата за управление на отпадъците.          4. Предотвратяване и намаляване на негативните въздействия върху почвата.</p>
--	--	--	---	---

			<p>събиране и транспортиране на отпадъците, със Заповед на Кмета, в общината са определени три района:          I район – гр. Омуртаг, имоти в регулация и извън регулация на населното място;          II район – имоти, разположени до всички видове пътна мрежа на територията на общината;          III район – териториите, включени в регулационните граници на всички останали селища в община Омуртаг → села с организирано събиране и транспортиране на БО: Беломорци, Българаново, Великденче, Величка, Веренци, Веселец, Висок, Врани Кон, Голямо Църквище, Горна Хубавка, Горно Козарево, Горно Новково, Горско Село, Долна Хубавка, Долно Козарево, Долно Новково, Звездица, Зелена Морава, Змейно, Илийно, Камбурово, Кестеново, Козма Презвитер, Красноселци, Могилец, Обител, Панайот Хитово, Паничино, Петрино, Плъстина, Птичево, Пъдарино, Първан, Росица, Рътлина, Станец,</p>	<p>5. Опазване и поддържане на биологичното разнообразие.          6. Намаляване шумовото замърсяване.          7. Политика за управление на околната среда, интегрирана в дейностите на стопанските отрасли на местно ниво.          8. Участие на обществеността при решаване на проблемите на околната среда.          9. Повишаване на екологичното образование на населението.</p> <p><i>Към Главна цел № 1: Подобряване качеството на атмосферния въздух</i></p> <p>1.1. Редуциране замърсяването на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите на вредни вещества от автомобилния транспорт и битовия сектор.          1.2. Контрол върху качеството на атмосферния въздух.          1.3. Подобряване на енергийната ефективност и използване на алтернативни източници на енергия.          1.4. Информираност на населението, повишаване на екологичната култура.</p>
--	--	--	--	--



			<p>Тъпчилешово, Угледно, Царевци, Церовище, Чернокапци.</p> <p>Периодичност на събиране и извозване на БО</p> <p>Събирането и транспортирането на битовите отпадъци се извършва от Община Омуртаг, за което тя притежава Регистрационен документ № 15-РД-360-00 от 31.08.2015 г., издаден от РИОСВ-Шумен по реда на ЗУО.</p> <p>Община Омуртаг работи основно по определен график. Същият се актуализира ежегодно и се утвърждава със Заповед на Кмета на Общината.</p> <p>Извозване се извършва и извън от определените графици – при конкретна заявка от Община Омуртаг и кметствата, при пролетни и есенни почиствания и др. кампании. Оптималната организация на работа се обуславя от предварително определени маршрути, диференцирани за всеки район и дефинирани с брой съдове за битови отпадъци.</p>	<p><i>Към Главна цел № 2: Подобряване управлението на водните ресурси</i></p> <p>2.1. Осигуряване на непрекъснато водоподаване за населените места в община Омуртаг.</p> <p>2.2. Намаляване загубите на вода по водопроводната мрежа.</p> <p>2.3. Формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси.</p> <p>2.1. Запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностните води.</p> <p><i>Към Главна цел № 3: Подобряване на системата за управление на отпадъците</i></p> <p>3.1. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците.</p> <p>3.2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци.</p> <p>3.3. Оптимизиране на системите за събиране и транспортиране на различни отпадъчни потоци.</p> <p>3.4. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците.</p> <p>3.5. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци.</p> <p>3.6. Правно регулиране на управлението на отпадъците</p>
--	--	--	---	--

		<p>Периодичността на извозването на отпадъците по райони е следната:</p> <p>контейнери тип „Бобър“ – 1100 л. и кофи „Мева“ – 110 л</p> <p>I район - 8 пъти месечно;  II район- 2 пъти месечно;  III район- 2 пъти месечно.</p> <p>Използвани съдове и техника за събиране и извозване на БО</p> <p>Видът и броят на необходимите съдове за събиране на отпадъците е в зависимост от населеното място, броя жители, характера на територията (релеф, климат, транспортна инфраструктура и др.), характер и гъстота на застрояване (разположение на жилищните и обществени сгради, предприятията и търговските обекти), начин на събиране (смесено, разделно) и периодичността на транспортиране.</p> <p>В община Омуртаг се използват следните по вид съдове за събиране на БО:</p> <p><input type="checkbox"/> Контейнери тип „Бобър“ – 1100 л;</p> <p><input type="checkbox"/> Кофи тип „Мева“ –110 л;</p>	<p>и ускоряване прилагането на законодателството и политиката в сектора.</p> <p>3.7. Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците.</p> <p>3.8. Укрепване на административния капацитет на общинска администрация в областта на управлението на отпадъците.</p> <p>3.1. Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите „отговорност на производителя“ и „замърсителят плаща“.</p> <p>3.2. Участие на обществеността.</p> <p>3.3. Управление на специфични потоци отпадъци</p> <p><i>Към Главна цел № 4: Предотвратяване и намаляване на негативните въздействия върху почвата</i></p> <p>4.1. Максимално ограничаване промяна предназначението на плодородните земи за неземеделски цели.</p> <p>4.2. Запазване и възстановяване на почвеното плодородие на установени нарушени терени.</p>
--	--	---	---

			<p>Местата на съдовете за битови отпадъци се определят от комисия, съставена от представители на Община Омуртаг и РЗИ – Търговище. За поставяне на съдовете за БО, в град Омуртаг са изградени бетонирани площадки (в междублоковите пространства) и джобове на тротоарите по главните улици.</p> <p>Повечето фирми, организации, учреждения, заведения и домакинства са осигурени с необходимия брой съдове за събиране на БО, съобразно приетата организация за сметосъбиране и сметоизвозване.</p> <p>Организирано са измиването, дезинфекцията и ремонта им, включващ подмяна на пружини, гайки, болтове и др. Всяка година се извършва инспекция на ефикасността на системата и при необходимост се поставят контейнери на нови точки в населените места, а амортизираните се подменят с нови. Ежегодно в План-сметката на Общината се предвиждат средства за закупуване на съдове за БО.</p>	<p>4.3. Прилагане на добрите земеделски практики и „биологично” производство в земеделието.</p> <p>4.4. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци – пестициди.</p> <p>4.5. Намаляване замърсяването на почвите от интензивния автомобилен трафик.</p> <p><i>Към Главна цел № 5: Опазване и поддържане на биологичното разнообразие</i></p> <p>5.1. Осигуряване на условия за устойчиво ползване на биологичните ресурси.</p> <p>5.2. Съхраняване, укрепване и опазване на екосистемите в защитените територии.</p> <p>5.3. Спазване на ограниченията за извършване на дейности, застрашаващи предмета и целите на опазване в защитените зони и територии.</p> <p>5.4. Контрол върху замърсяването с битови, строителни и производствени отпадъци.</p> <p><i>Към Главна цел № 6: Намаляване шумовото замърсяване</i></p>
--	--	--	--	--

			<p>За извозване на битовите отпадъци Общината разполага със специализирани автомобили тип ВАРИОПРЕСА, марка „Исузу“ – 4 бр.</p> <p>1. Системи за разделно събиране на отпадъци</p> <p>В град Омуртаг и по-големите населени места е организирано разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали, като е обхванато 61% от населението или 14 276 жители.</p> <p>Организирането на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Омуртаг и обслужването ѝ се осъществява въз основа на договор за сътрудничество от 27.01.2017 г. с организацията по оползотворяване (ООп) „ЕКОПАК България“ АД.</p> <p>Системата се състои от трицветни пластмасови контейнери(син, жълт изелен) тип „Иглу“ с обем 1500 л:</p> <p>Местата и броят на контейнерите са определени съобразно броя на жителите в населените места и общината, по данни за населението по</p>	<p>6.1. Намаляване шумовото замърсяване в населените места от стопански обекти.</p> <p>6.2. Намаляване шумовото замърсяване, предизвикано от транспорта.</p> <p><i>Към Главна цел № 7: Политика за управление на околната среда, интегрирана в дейностите на стопанските отрасли на местно ниво</i></p> <p>7.1. Прилагане на превантивните инструменти за недопускане на замърсяване и увреждане на околната среда – ОВОС, ЕО, Разрешителни режими, ISO 14000, EMAS, провеждане на зелени обществени поръчки за доставки, услуги и строителство и др.</p> <p>7.2. Развитие на екологично чисти земеделие и животновъдство.</p> <p>7.3. Запазване на околната среда в зоните за отдих.</p> <p><b>ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ 2023г.</b></p> <p>Изпълнението на дейностите за опазване на околната среда от страна на Община Омуртаг се изразяват в изпълнението на конкретни мерки и дейности по отделните компоненти и фактори на</p>
--	--	--	--	--

			<p>настоящ адрес на Главна дирекция „ГРАО“.</p> <p>Съгласно чл. 24, ал. 1, т.1, буква „а“ от НООО, за населени места с под 50 000 жители се осигурява една дву-или трицветна точка с минимален общ обем на съдовете 3 300 л за всеки 350 жители.</p> <p>Към момента разделното събиране на отпадъци от опаковки обхваща град Омуртаг и селата Беломорци, Врани кон, Звездица, Камбурово, Обител, Плъстина и Цервище. Налични са общо 43 точки, оборудвани с по три броя съдове (син – за хартия и картон, жълт – за пластмаса и метал, зелен – за стъкло) с общ обем на разположените контейнери в една точка от 4 500л.</p>	<p>околната среда, реализацията на които довежда до изпълнение както на закони изисквания, вменени на кмета на Общината, така и до постигане на главните и специфичните стратегически цели на Програмата за опазване на околната среда.</p>
<p><b>Мярка 2: Опазване и подобряване на околната среда и превенция на екологичните рискове</b></p>	<p>Дейности/проекти:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Провеждане на мерки за адаптация към климатичните промени в селското стопанство</li> </ul>	<p>Качество на атмосферния въздух</p> <p><i>Емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници</i></p> <p>Замърсяването на въздуха представлява една от основните екологични причини за редица сърдечно-съдови и дихателни заболявания. На територията на община Омуртаг и област</p>	<p>За посочените населени места, съгласно Наредбата, се изискват 44 точки с по 3 300 л или общ обем 145 200 л. Реално са изградени 43 точки, осигурени с по 4 500 л или общо 129 контейнера с общ обем 193 500 л.</p> <p>Обслужването на съдовете за РСОО се извършва със специализирана техника от</p>	<p>На територията на община Омуртаг и област Търговище няма постоянно действащи пунктове за контрол на атмосферния въздух. Най-близката автоматична измервателна станция (АИС) е разположена на територията на гр. Шумен. Липсата на пункт на Националната мрежа за контрол на качеството на</p>

		<p>Търговище няма постоянно действащи пунктове за контрол на атмосферния въздух. Най-близката автоматична измервателна станция (АИС) е разположена на територията на гр. Шумен. Липсата на пункт на Националната мрежа за контрол на качеството на въздуха на територията на общината не дава възможност да се осъществяват постоянни и системни замервания с цел осъществяване на целогодишен контрол на качеството на въздуха. Общината е обхваната за замервания от мобилни автоматични станции.</p> <p>Стандартите за качество на въздуха се нарушават предимно в града, където източниците на замърсяване са свързани най-често с пътния трафик, промишлеността и др. Най-проблемните замърсители по отношение на човешкото здраве са фините прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5) и озон (O3), следвани от полицикличните ароматни въглеводороди и азотните оксиди (NOx).</p> <p>При експлоатацията на „Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Омуртаг, Котел, Върбица и Антоново” се</p>	<p>„ЕКОПАК България“ АД. Осигурени са сметосъбиращи камиони с изспивач механизъм и оборудвани с хидрокран за контейнери тип „Иглу“.</p> <p>С оглед информиране на гражданите за графика на обслужване, на всеки камион се поставя информационна табела, указваща цвета на контейнерите, които се събират в рамките на деня. Честотата на извозване на разделно събраните отпадъци от опаковки зависи от годишната норма на натрупване и се договаря с община Омуртаг за населените места, така че да се осигури нормално извозване на събраните отпадъци и да не позволява натрупването и замърсяването на пространствата около контейнерите. Към настоящия момент периодичността на обслужване на различните видове контейнери е следната:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– сини контейнери – веднъж месечно;</li> <li>– жълти контейнери – веднъж месечно;</li> </ul>	<p>въздуха на територията на общината не дава възможност да се осъществяват постоянни и системни замервания с цел осъществяване на целогодишен контрол на качеството на въздуха. Общината е обхваната за замервания от мобилни автоматични станции.</p> <p>Стандартите за качество на въздуха се нарушават предимно в града, където източниците на замърсяване са свързани най-често с пътния трафик, промишлеността и др. Най-проблемните замърсители по отношение на човешкото здраве са фините прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5) и озон (O3), следвани от полицикличните ароматни въглеводороди и азотните оксиди (NOx).</p> <p>Изводи от анализа на състоянието на качеството на въздуха показват, че прахообразните и газообразните замърсители на атмосферния въздух имат сезонен характер.</p> <p>Основните групи антропогенни дейности, имащи отношение към</p>
--	--	--	---	--

		<p>депонират биоразградими битови отпадъци, които генерират сметищен газ вследствие на разграждането на органичната материя от микроорганизмите. Свободното изтичане (неконтролируемо) на сметищен газ нанася значителни щети на околната среда, дължащи се на голямото количество отделен газ и неговия неблагоприятен състав от екологична гледна точка. От сметищния газ може да се получи задушаване, изсъхване на растения поради реакцията му с почвата, неприятна миризма. С реализирания проект за закриване и рекултивация на клетка 1 на РДНО –Омуртаг са предвидени технологични решения за улавяне и обезвреждане на сметищния газ от депото.</p> <p>В резултат на периодичните проверки за измерване на дебита на биогаза и неговия състав от предварително определени кладенци през 2021 година се установиха следните емисионни прагове на замърсители:</p> <p>Бяха установени превишения при някои от замърсителите - Метан и Амоняк. Операторът на Регионалното депо прилага мерки за предотвратяване и</p>	<p>– зелени контейнери – един път на шест месеца, при запълване най-малко на половината от контейнерите, с обем на отпадъците над 70% от капацитета на съда.</p> <p>С цел оптимизация, честотата на обслужване на контейнерите подлежи на промяна при препълване или незапълване на съдовете с отпадъци от опаковки.</p> <p>Всички отпадъци от системата за разделно събиране на община Омуртаг се предават в сепарираща инсталация за отсортиране на рециклеруемите и оползотворими фракции. Площадката се намира на територията на гр. Шумен с оператор „Метарекс“ООД.</p> <p>На площадката се извършва сепариране, балиране и временно съхранение на различните видове отпадъци, след което оползотворимите се транспортират до рециклиращи заводи и инсталация за сортиране на стъкло, а битовите – до депо за неопасни отпадъци с цел обезвреждане.</p> <p>Общото количество на събраните отпадъци от началото на въвеждането на</p>	<p>замърсяване на атмосферния въздух са:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Битово отопление – използване на разнообразни видове горива, различни режими на горивния процес и др.;</li> <li>- Автомобилен транспорт;</li> <li>- Промислени дейности;</li> <li>- Строителни и ремонтни дейности –</li> <li>- Други – селско стопанство, съоръжения за съхраняване на отпадъци (депа)</li> <li>- Емисии от битово отопление</li> </ul> <p>Емисиите на замърсители от битовото отопление и особено на ФПЧ 10 се получават най-вече от изгарянето на твърди горива, особено дърва, но също така и въглища.</p> <p>Точна оценка на емисиите от битовото отопление за община Омуртаг не може да бъде направена, т.к. няма точна статистика за потреблението на горива от населението, но могат да се отбележат факторите, които водят до високи концентрации най-вече на ФПЧ10, а именно:</p>
--	--	--	---	---

		<p>намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещите вещества, образувани от дейностите на Клетка №2, която се ползва в момента. Периодично работния участък на депото се запръстява с изкопани земни маси (почва и камъни) с цел намаляване на евентуални вредности. Районът около депото има естествен екран от дървесна и храстова растителност, която спомага за намаляване и предотвратяване на неорганизираните емисии и интензивно миришещите вещества. Стриктно се прилага и контрол за спазването на технологията на депониране на отпадъците.</p> <p>Водопроводни и канализационни мрежи</p> <p>Качеството на питейните води се изследва, както от “В и К” ООД гр. Търговище, така и от Регионална здравна инспекция – Търговище. Ежемесечните изследвания по физикохимични показатели в гр. Омуртаг и тримесечните в селата, показват че качеството на питейните води като цяло е добро. Съществуващата канализационна мрежа в град Омуртаг е смесена – в нея се</p>	<p>системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки до последния отчетен период (2017–2022г.) е 31050кг, а на предадените за рециклиране/оползотворяване – 23403кг или 75%.</p> <p>В община Омуртаг няма изградени системи на разделно събиране на следните отпадъчни потоци:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Биоразградими отпадъци;</li> <li><input type="checkbox"/> МРО – НУБА, ИУЕЕО, отпадъчни масла и нефтопродукти, ИУГ;</li> <li><input type="checkbox"/> Едрогабаритни и опасни отпадъци от домакинствата;</li> </ul> <p>От страна на общинската администрация са предприети мерки по изграждане на системи за разделно събиране на отпадъци и осигуряване на площадки за предаване за последващо третиране на посочените отпадъци. Направени са запитвания към Организации по оползотворяване и лица по чл. 35 от ЗУО, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране,</p>	<p>Според НСИ и данни от преброяването през 2023 г., около 51% от населението на страната използва твърди горива за отопление. В община Омуртаг този процент е много по-голям, т.к. 65% от населението живее в селата и на територията на общината няма изградени газоразпределителна или топлофикационна мрежа; Населението е със сравнително нисък жизнен стандарт, поради което дървата за огрев представляват „предпочитано гориво“ – сравнително евтино за закупуване и потенциално безплатно, ако потребителите си го набавят самостоятелно от горите; Използването на влажна дървесина. Наличие на морално и технически остарели печки, котли и отоплителни инсталации (включително в обществените и административните сгради) с ниска енергийна ефективност, за които е изчислено, че представляват най-малко 85% от емисиите на ФПЧ10;</p>
--	--	---	--	---



		<p>събират и отвеждат битово–фекалните, производствено отпадните и дъждовните води. Ежегодно РИОСВ Шумен извършват проверки на канализационната мрежа на гр. Омуртаг, като взимат водни проби от отпадъчни води от 7 броя точки за мониторинг. Резултатите от изпитванията се изпращат в Община Омуртаг.</p> <p>Изграждането на проекта за реализиране на зониранието на водопроводната мрежа на град Омуртаг при включване в експлоатация на НВ „Ниска зона и НВ”Средна зона” и НВ „Висока зона” ще реши дългогодишните проблеми на града с недостига на питейна вода, за което се търсят източници на финансиране.</p> <p>Анализ на шумовия статус</p> <p>В Община Омуртаг периодично се извършват измервания на шума в определени места като:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Пунктове върху територии, прилежащи към улици с интензивен трафик</li> <li>2. Пунктове върху територии с промишлени източници на шум – производствено-складови територии и зони.</li> </ol>	<p>обезвреждане и/или оползотворяване. Към настоящия момент все още няма сключени договори. Една част от разделно събраните от населението отпадъци МРО се предават в пунктовете за вторични суровини или в търговските обекти, които имат задължения да приемат отпадъци от същия вид. Община Омуртаг има създадена организация за събиране и транспортиране до Регионално депо – Омуртаг с цел оползотворяване на строителните отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата.</p> <p>Изводи:</p> <p>– Към настоящият момент битовите отпадъци, генерирани на територията на община Омуртаг не се подлагат на предварително третиране за отсортиране на оползотворимите фракции. Единственият начин за тяхното третиране е депонирането им в „Регионално депо за неопасни отпадъци за</p>	<p>По-голяма част от жилищата и сградите са с ниски енергийни характеристики – без топлоизолация и др., което също увеличава потреблението на горива; Големината и броят на обитаваните помещения в едно домакинство и други. Емисии от автомобилния транспорт</p> <p>Транспортния сектор оказва значително въздействие върху всички компоненти на околната среда с емисиите на изгорелите газове от превозните средства – въглероден оксид и въглероден диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, летливи органични съединения и др.</p> <p>Предвид това транспортът има допълнителен принос за замърсяване на въздуха и може да бъде значим фактор на местно равнище.</p> <p>В населените места автотранспортът представлява непрекъснато действащ източник на ФПЧ10. Неговата интензивност е пропорционална на автомобилния трафик и следва неговите изменения –</p>
--	--	---	--	--

		<p>3.Пунктове върху територии, подлежащи на усилена шумозащита- жилищни зони и територии.</p> <p>Най – високи средни шумови нива се установяват на улици с интензивен трафик, като във всички тях е превишена допустимата норма от 60 ДБА а именно:          Ул. “Цар Освободител”- пункт №1- 45,6 ДБА;          Ул. “Цар Освободител”- пункт № 2 – 35,0 ДБА;          Ул. „Гърновска”- 47,6 ДБА;          Високите шумови нива, регистрирани на тези улици са вследствие на техническото състояние на превозните средства, интензивността и скоростта на движение, недобрата пропускателна способност на транспортната мрежа, състоянието и вида на пътната настилка.          Частично намаляване на шума през 2021 г. се достигна, чрез извършване на ремонтни дейности за подобряване експлоатационното състояние на улична мрежа в гр. Омуртаг и селата.          Като цяло нивото на уличния шум се запазва твърде високо, особено в централната градска</p>	<p>общините Омуртаг, Котел и Върбица“.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Общината е изградила ефективна система за организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци, в която са обхванати 100% от населените места.</li> <li>– Недостатъчен е броят на поставените съдове (контейнери и кофи) за събиране на битовите отпадъци.</li> <li>– Внедрена е система за разделно събиране на отпадъци от опаковки(вкл. хартия и картон, пластмаси, метал и стъкло), в която е обхванато 61% от населението.</li> <li>– В общината няма организирани системи за разделно събиране на МРО (НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС, отпадъчни масла и нефтопродукти, ИУГ), биоразградими отпадъци и не са осигурени площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци.</li> </ul> <p>Препоръки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Да се предприемат действия на регионално ниво за осигуряване на инсталация за сепариране на смесените</li> </ul>	<p>сезонни и денонощни. По тази причина в по-големите населени места с интензивен трафик максималната концентрация на ФПЧ10 в атмосферния въздух обикновено съвпада с часовете на пиков трафик. През нощните часове неговото влияние върху КАВ силно намалява до пренебрежимо ниски нива. При емисиите на ФПЧ10 от транспортния сектор в България преобладават емисиите от дизеловите автомобили.</p> <p>Емисиите на първични ФПЧ10 от автомобилния транспорт са резултат от производните от няколко основни фактора – непълното изгаряне на гориво в ауспусите на превозните средства, износването на спирачните накладки и гумите, ресуспендиране на прах от пътните платна и абразията на пътищата:          Горивен процес в двигателя– поради непълното изгаряне на тежките компоненти в горивото се образуват сажди, които през изпускателната система на автомобила се изхвърлят в атмосферата.</p>
--	--	--	--	--

		<p>част. Неблагоприятната акустична обстановка се сформира от непрекъснато нарастващия трафик на моторни превозни средства и остарял автомобилен парк.</p> <p>Опазване на лечебните растения</p> <p>Лечебните растения са изключително ценен природен ресурс, поради което опазването им е приоритет на цялото общество. Управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, включително събирането и изкупуването на получаваните от тях билки се урежда със Закона за лечебните растения (Обн., ДВ, бр. 29 от 7.04.2000 г.).</p> <p>Лечебните растения в естествените им находища се опазват от увреждане и унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползване като част от естествения растителен генетичен фон със сегашна или бъдеща ценност. Опазването на лечебните растения е система от мерки и дейности, целящи запазването на биологичното разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси. Опазването включва</p>	<p>битови отпадъци и на инсталации за компостиране и анаеробно разграждане. Според НПУО, РСУО – Омуртаг е поставено в индикативните списъци за изграждане на такива инсталации.</p> <p>– Необходимо е да се увеличи броят на съдовете за събиране на смесени битови отпадъци (контейнери и кофи) и периодично да се подменят амортизираните.</p> <p>– Да се организират системи за разделно събиране на биоразградими отпадъци, МРО(НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС, отпадъчни масла и нефтопродукти, ИУГ), чрез собствени средства или сключване на договор с Организации по оползотворяване и/или лица по чл. 35 от ЗУО, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, обезвреждане и/или оползотворяване.</p> <p>2. Качество на атмосферния въздух</p> <p>Емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния</p>	<p>Доколкото бензина и газовите горива не съдържат тежки въглеводороди, изгарянето им в двигателите с вътрешно горене обикновено не е съпроводено с отделяне на сажди. По тази причина се приема, че работата на бензиновите двигатели не води до образуване на сажди. Изключение правят силно износени бензинови двигатели, при които в горивната камера прониква смазочно масло. Изгарянето на дизелово гориво обаче в много случаи води до генериране на сажди.</p> <p>В България дизеловото гориво е използвано от близо 50% от всички леки автомобили, в допълнение към автобусите на обществения транспорт, тежкотоварните и лекотоварните автомобили. Превозните средства над 15 години представляват почти 63%, а тези над 20 години надхвърлят 30%. В българския автомобилен парк доминират леките автомобили – над 70% спрямо останалите видове превозни средства. По отношение на тях възрастовата структура е дори</p>
--	--	--	---	--

		<p>поддържането и съхраняването на екосистемите, съдържащи лечебни растения, на естествените им местообитания, както и поддържането и възстановяването на жизнеспособни популации на видовете.</p> <p>В обхвата на Закона е включен списък с лечебните растения, които подлежат на контрол и опазване. Отделни видове диворастящи лечебни растения се поставят под специален режим на опазване и ползване, когато биологичното разнообразие или ресурсите им проявяват трайна тенденция към намаляване или има опасност от появяването на такава тенденция.</p> <p>Специалният режим обхваща:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> забрана за събиране на билки за определен период от естествените находища на видовете от територията на цялата страна, отделни райони или единични находища;</li> <li><input type="checkbox"/> определяне на годишно допустимо за събиране количество билки по райони или находища;</li> <li><input type="checkbox"/> разработване и прилагане на мерки за възстановяване на популациите и на техните местообитания.</li> </ul>	<p>въздух от неподвижни източници</p> <p>Замърсяването на въздуха представлява една от основните екологични причини за редица сърдечно-съдови и дихателни заболявания. На територията на община Омуртаг и област Търговище няма постоянно действащи пунктове за контрол на атмосферния въздух. Най-близката автоматична измервателна станция (АИС) е разположена на територията на гр. Шумен. Липсата на пункт на Националната мрежа за контрол на качеството на въздуха на територията на общината не дава възможност да се осъществяват постоянни и системни замервания с цел осъществяване на целогодишен контрол на качеството на въздуха. Общината е обхваната за замервания от мобилни автоматични станции. Стандартите за качество на въздуха се нарушават предимно в града, където източниците на замърсяване са свързани най-често с пътният трафик,</p>	<p>още по-притеснителна – близо 70% са над 15 г., от които повече от половината са над 20 г. Емисиите им на ФПЧ10 са много по-високи от тези на по-новите Евро модели, които разполагат с устройства за контрол на емисиите, монтирани на изпускателните им системи, каталитични конвертори и филтри за твърди частици (DPF).</p> <p>Емисии от механично триенена автомобилните гуми в пътното платно и триене между спирачните накладки на спирачната уредба. Това е основният механизъм за производство на прахови частици. Тези емисии се влияят в голяма степен както от състоянието на пътната инфраструктура, така и от трафика. Относителният им дял при формиране на емисиите от ФПЧ10 може да се приеме за пренебрежимо малък.</p> <p>Ресуспендиране на прах от пътните платна при движението на МПС. Това са отложени наноси по пътните настилки (най-често почва, пясък и др. несвързани твърди частици), попаднали върху</p>
--	--	---	---	--

		<p>Специалният режим се определя ежегодно до 10 февруари със заповед на министъра на околната среда и водите, която се обнародва в „Държавен вестник“.</p> <p>За опазване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие от лечебни растения общината има раздел за „Лечебни растения” към „Общинската програма за опазване на околната среда”. През годината са издадени заповеди на Кмета на Община Омуртаг относно забраната за бране, продажба и изкупуване на билки от защитени растения видове под специален режим и за забрана за бране на липов цвят и нанасянето на повреди на клоните на липовите дървета. Със заповедите са запознати всички кметове и кметски наместници на населените места. През 2021г. няма издадени разрешителни за бране на билки от естествени находища.</p> <p>- Озеленяване и поддържане на чистотата в обществените терени</p> <p>Част от дейностите се извършиха от лица, наети по Проект “Регионална програма за заетост</p>	<p>промишлеността и др. Най-проблемните замърсители по отношение на човешкото здраве са фините прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5) и озон (O3), следвани от полицикличните ароматни въглеводороди и азотните оксиди (NOx).</p> <p>Изводи от анализа на състоянието на качеството на въздуха показват, че прахообразните и газообразните замърсители на атмосферния въздух имат сезонен характер.</p> <p>Основните групи антропогенни дейности, имащи отношение към замърсяване на атмосферния въздух са:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Битово отопление – използване на разнообразни видове горива, различни режими на горивния процес и др.;</li> <li>- Автомобилен транспорт;</li> <li>- Промислени дейности;</li> <li>- Строителни и ремонтни дейности –</li> <li>- Други – селско стопанство, съоръжения за съхраняване на отпадъци (депа)</li> </ul>	<p>пътното платно по различни начини. Относителният дял на този суспендиран прах върху общите емисии на ФПЧ10 от автотранспорта е значителен.</p> <p>Основните причини за замърсяването на пътните платна с частици могат да се класифицират като естествени (природни) и антропогенни (предизвикани от различни видове човешка дейност).</p> <p>Към естествените причини спадат процесите на непрекъснато утаяване на частици с разнообразен произход от атмосферата върху земната повърхност. Освен това пръст, кал, тиня и пясък попадат върху пътните платна при екстремни метеорологични условия като проливни дъждове, порои, свлачища, ураганни ветрове и др.</p> <p>Антропогенните причини са твърде много на брой и тук ще бъдат посочени само някои от тях, които са характерни за населените места в община Омуртаг:</p> <p>Опесъчаване при зимно поддържане на пътищата;</p>
--	--	--	---	--

		<p>на Община Омуртаг”. По програмата е извършено озеленяване, поддържане и косене на тревни площи и градинки в населените места на общината.</p> <p>Дейности при зимни условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Извършване на аварийно-спасителни дейности през зимния период при обилни снегонавявания, както при наводнения и други бедствия, отстраняване на възникнали аварии (когато има такива), почистване на сняг и лед на улици и тротоари, осигуряване, поддръжка на пътища, улици, разчистване на свлачища, наблюдение на водните обекти при интензивно снеготопене, оглед на речни корита преминаващи през населените места или в непосредствена близост до населеното място и премахване на появили се отпадъци, клони и дървета с цел предотвратяване на наводнения, събиране и извозване на паднала шума и наноси, почистване на дъждоприемните шахти, почистване на канавки и водостоци, кастрене на крайпътни дървета, които при зимни условия затрудняват движението на ППС.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Емисии от битово отопление</li> <li>- Емисиите на замърсители от битовото отопление и особено на ФПЧ10 се получават най-вече от изгарянето на твърди горива, особено дърва, но също така и въглища.</li> </ul> <p>Точна оценка на емисиите от битовото отопление за община Омуртаг не може да бъде направена, т.к. няма точна статистика за потреблението на горива от населението, но могат да се отбележат факторите, които водят до високи концентрации най-вече на ФПЧ10, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Според НСИ и данни от преброяването през 2022 г., около 54% от населението на страната използва твърди горива за отопление. В община Омуртаг този процент е много по-голям, т.к. 65% от населението живее в селата и на територията на общината няма изградени газоразпределителна или топлофикационна мрежа;</li> <li>- Населението е със сравнително нисък жизнен стандарт, поради което</li> </ul>	<p>Директно разсипване на различни строителни материали (пясък, инертни материали) и разтвори (вар, хоросан, бетон) върху пътните платна от транспортните средства, които ги превозват;</p> <p>Изкопни работи на строителни обекти;</p> <p>Изграждане и ремонт на инфраструктурата (улици, канализации, електрическии други трасета);</p> <p>Ремонти на фасади на сгради;</p> <p>Натрупване на пътен нанос до бордюрите на уличните платна;</p> <p>Лошо състояние на паркингите и тротоарите;</p> <p>Паркиране в зелени площи и др.</p> <p>Износване на пътната настилка – абразия</p> <p>По голямата част от пътната настилка в населените места е на основата на асфалтови смеси и бетон. Бетонните повърхности са съставени от груби агрегат, пясък и цимент. Асфалтовите покрития са смеси от минерален агрегат, пясък, пълнител и битумни свързващи вещества.</p>
--	--	--	---	--

		<p>- Кампании, проведени от или с участието на Община Омуртаг:</p> <p>През 2021 г. са проведени следните кампании от или с участието на Община Омуртаг:</p> <p>Информационна кампания за популяризиране ползите от въвеждането на система за разделно събиране на територията на Община Омуртаг – раздадоха се брошури, които се предоставиха на Общинска администрация-Омуртаг. Също така Общинско кабелно радио излъчи периодични предавания с разяснителна цел.</p> <p>Ежегодно пролетно почистване на населените места – традиционно всяка година, кметът на Община Омуртаг организира кампания по пролетно почистване. Призоваха се всички жители да почистят жилищните си дворове, тротоарите и около блоковите пространства. Провеждат се акции по почистване на зелените територии, резитба на сухи дървета и клони, варосване на дръвчета по градини, паркове, детски и спортни площадки, училищни дворове и дворове на детски градини и т.н.;</p>	<p>дървата за отопление представляват „предпочитано гориво“ – сравнително евтино за закупуване и потенциално безплатно, ако потребителите си го набавят самостоятелно от горите;</p> <p>- Използването на влажна дървесина. – Голяма част от дървата за отопление, закупени от домакинствата, се купува „на трупи“, т.е. хората събират и транспортират дървата за отопление сами. В този случай няма механизъм, който да гарантира, че дървата се съхраняват (за да изсъхнат) преди употребата им през следващата година. Промисленото съхранение на дървесината, за да може да се изсуши преди употреба ѝ като гориво, също е проблем;</p> <p>- Наличие на морално и технически остарели печки, котли и отоплителни инсталации (включително в обществените и административните сгради) с ниска енергийна ефективност, за които е изчислено, че представляват най-малко 85% от емисиите на ФПЧ10;</p>	<p>Износването на пътните настилки е най-голямо през зимния период, което е свързано с ниските температури и намаляване еластичността на автомобилните гуми. Други фактори, които водят до разрушаването на асфалтовите покрития през зимата е опесъчаването и олужаването на пътищата.</p> <p>Емисии от промишлени дейности</p> <p>На територията на община Омуртаг развиват дейност предприятия от различни отрасли, голяма част от които използват местната суровинна база:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лека промишленост;</li> <li>- Хранително-вкусовата промишленост;</li> <li>- Строителство;</li> <li>- Дървообработващата промишленост и др.</li> </ul> <p>През 2022 г. най-голям е броят на фирмите, които са ангажирани с търговия, ремонт на автомобили (с дял от 53,8 %). На следващо място се нареждат секторите на ресторантьорството и транспорт, складиране и пощи с по (8,2 %), преработващата</p>
--	--	---	--	---

		<p>Ежегодно почистване на територии около речните корита и общинската пътна мрежа – традиционно са издадена заповеди на кмета на общината за организирано почистване на замърсени територии в близост до пътната инфраструктура и речните корита</p> <p>Призив от Общинска администрация – гр.Омуртаг към жителите за по-голяма отговорност при ползването на съдовете за смет за битови отпадъци и поддържането им в добро техническо състояние.</p>	<p>- По-голяма част от жилищата и сградите са с ниски енергийни характеристики – без топлоизолация и др., което също увеличава потреблението на горива;</p> <p>- Големина и брой на обитаваните помещения в едно домакинство и други.</p> <p>Емисии от автомобилния транспорт</p> <p>Транспортният сектор оказва значително въздействие върху всички компоненти на околната среда с емисиите на изгорелите газове от превозните средства – въглероден оксид и въглероден диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, летливи органични съединения и др.</p> <p>Предвид това транспортът има допълнителен принос за замърсяване на въздуха и може да бъде значим фактор на местно равнище.</p> <p>В населените места автотранспортът представлява непрекъснато действащ източник на ФПЧ10. Неговата интензивност е пропорционална на автомобилния трафик и</p>	<p>промишленост (7,4 %) и селско и горско стопанство (6,5 %).</p> <p>Влиянието на промишлените източници върху концентрациите на замърсители в атмосферния въздух в община Омуртаг може да се определи като локално и слабо.</p> <p>Съгласно Годишните доклади по околна среда на РИОСВ-Шумен, за периода от 2019 до 2023 г., при контролните проверки на горепосочените обекти не са установени нередности и няма наложени санкции.</p>
--	--	---	--	--



			<p>следва неговите изменения – сезонни и денонощни. По тази причина в по-големите населени места с интензивен трафик максималната концентрация на ФПЧ10 в атмосферния въздух обикновено съвпада с часовете на пиков трафик. През нощните часове неговото влияние върху КАВ силно намалява до пренебрежимо ниски нива. При емисиите на ФПЧ10 от транспортния сектор в България преобладават емисиите от дизеловите автомобили.</p> <p>Емисиите на първични ФПЧ10 от автомобилния транспорт са резултат от производните от няколко основни фактора – непълното изгаряне на гориво в ауспусите на превозните средства, износването на спирачните накладки и гумите, ресуспендиране на прах от пътните платна и абразията на пътищата:</p> <p>Горивен процес в двигателя – поради непълното изгаряне на тежките компоненти в горивото се образуват сажди, които през изпускателната система на автомобила се</p>	
--	--	--	--	--

			<p>изхвърлят в атмосферата. Доколкото бензина и газовите горива не съдържат тежки въглеродороди, изгарянето им в двигателите с вътрешно горене обикновено не е съпроводено с отделяне на сажди. По тази причина се приема, че работата на бензиновите двигатели не води до образуване на сажди. Изключение правят силно износени бензинови двигатели, при които в горивната камера прониква смазочно масло. Изгарянето на дизелово гориво обаче в много случаи води до генериране на сажди.</p> <p>В България дизеловото гориво е използвано от близо 50% от всички леки автомобили, в допълнение към автобусите на обществения транспорт, тежкотоварните и лекотоварните автомобили. Превозните средства над 15 години представляват почти 63%, а тези над 20 години надхвърлят 30%. В българския автомобилен парк доминират леките автомобили – над 70% спрямо останалите видове превозни средства. По</p>	
--	--	--	--	--

			<p>отношение на тях възрастовата структура е дори още по-притеснителна – близо 70% са над 15 г., от които повече от половината са над 20 г. Много от леките автомобили са произведени по стандарт Евро 1 или преди Евро 1. Емисиите им на ФПЧ10 са много по-високи от тези на по-новите Евро модели, които разполагат с устройства за контрол на емисиите, монтирани на изпускателните им системи, каталитични конвертори и филтри за твърди частици (DPF).</p> <p>Емисии от механично триене на автомобилните гуми в пътното платно и триене между спирачните накладки на спирачната уредба. Това е основният механизъм за производство на прахови частици. Тези емисии се влияят в голяма степен както от състоянието на пътната инфраструктура, така и от трафика. Относителният им дял при формиране на емисиите от ФПЧ10 може да се приеме за пренебрежимо малък.</p> <p>Ресуспендиране на прах от пътните платна при</p>	
--	--	--	--	--

			<p>движението на МПС. Това са отложени наноси по пътните настилки (най-често почва, пясък и др. несвързани твърди частици), попаднали върху пътното платно по различни начини. Относителният дял на този суспендиран прах върху общите емисии на ФПЧ10 от автотранспорта е значителен. Основните причини за замърсяването на пътните платна с частици могат да се класифицират като естествени (природни) и антропогенни (предизвикани от различни видове човешка дейност).</p> <p>Към естествените причини спадат процесите на непрекъснато утаяване на частици с разнообразен произход от атмосферата върху земната повърхност. Освен това пръст, кал, тиня и пясък попадат върху пътните платна при екстремни метеорологични условия като проливни дъждове, порои, свлачища, ураганни ветрове и др.</p> <p>Антропогенните причини са твърде много на брой и тук ще бъдат посочени само някои от тях, които са</p>	
--	--	--	--	--

			<p>характерни за населените места в община Омуртаг:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Опесъчаване при зимно поддържане на пътищата;</li> <li>- Директно разсипване на различни строителни материали (пясък, инертни материали) и разтвори (вар, хоросан, бетон) върху пътните платна от транспортните средства, които ги превозват;</li> <li>- Изкопни работи на строителни обекти;</li> <li>- Изграждане и ремонт на инфраструктурата (улици, канализации, електрически други трасета);</li> <li>- Ремонти на фасади на сгради;</li> <li>- Натрупване на пътен нанос до бордюрите на уличните платна;</li> <li>- Лошо състояние на паркингите и тротоарите;</li> <li>- Паркиране в зелени площи и др.</li> </ul> <p>Износване на пътната настилка – абразия</p> <p>По голямата част от пътната настилка в населените места е на основата на асфалтови смеси и бетон. Бетонните повърхности са съставени от груби агрегат, пясък и</p>	
--	--	--	---	--

			<p>цимент. Асфалтовите покрития са смеси от минерален агрегат, пясък, пълнител и битумни свързващи вещества.</p> <p>Износването на пътните настилки е най-голямо през зимния период, което е свързано с ниските температури и намаляване еластичността на автомобилните гуми. Други фактори, които водят до разрушаването на асфалтовите покрития през зимата е опесъчаването и олужаването на пътищата.</p> <p>Емисии от промишлени дейности</p> <p>На територията на община Омуртаг развиват дейност предприятия от различни отрасли, голяма част от които използват местната суровинна база:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лека промишленост;</li> <li>- Хранително-вкусовата промишленост;</li> <li>- Строителство;</li> <li>- Дървообработващата промишленост и др.</li> </ul> <p>През 2022 г. най-голям е броя на фирмите, които са ангажирани с търговия, ремонт на автомобили (с дял от 53,8 %). На следващо</p>	
--	--	--	---	--

			<p>място се нареждат секторите на ресторантьорството и транспорт, складиране и пощи с по (8,2 %), преработващата промишленост (7,4 %) и селско и горско стопанство (6,5 %).</p> <p>Влиянието на промишлените източници върху концентрациите на замърсители в атмосферния въздух в община Омуртаг може да се определи като локално и слабо.</p> <p>Неприятни миризми</p> <p>Неприятните миризми като специфично замърсяване на атмосферния въздух водят до значителна промяна на качеството на живот. Често се смята, че миризмите, въпреки че са досадни, са безвредни. Съществуват обаче доказателства, че постоянното излагане на миризми може да има неблагоприятни ефекти, които надхвърлят простото неудобство. Хората в засегнатите райони могат да страдат от главоболие, дразнене в гърлото и очите, гадене, безсъние, безпокойство, стрес или дори респираторни проблеми. В</p>	
--	--	--	--	--

			<p>допълнение, миризмите влияят и върху качеството на живот (имат социален ефект) и могат да доведат до икономически въздействия (например за туризма или загуба на стойността на имуществото).</p> <p>Освен това, замърсяването с миризми често е симптом на по-широки екологични проблеми, причинени от хората, урбанизацията и индустриализацията. Често свързани със замърсяването на въздуха, миризмите също така могат да влияят и върху замърсяването на почвата и водите, и санитарните проблеми (лошото управление на отпадъците).</p> <p>Освен това газовете, излъчвани от депата за отпадъци и съоръженията за отглеждане на животни, представляват смеси от метан (парникови газове) и токсични миризливи газове (напр. сероводород), като по този начин допринасят за изменението на климата. Следователно, проявите на миризма трябва да се разглеждат като сигнал за тревога.</p>	
--	--	--	--	--



			<p>Източниците, които генерират миризми са многобройни и разнообразни. В много случаи едно и същонаселено място е изложено на повече от един източник на миризма. За община Омуртаг основните предизвикателства по отношение на емисиите на миризми са:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- промишлените дейности,</li> <li>- управлението на отпадъците и</li> <li>- селското стопанство/животновъдството.</li> </ul> <p>За 2019 година и до настоящия момент в Община Омуртаг и в РИОСВ-Шумен не са постъпвали сигнали и жалби за неприятни миризми на територията на общината. В нито един от проверяваните от срана на РИОСВ-Шумен обекти в община Омуртаг, не са констатирани източници на неприятни миризми.</p> <p>Анализ на шумовия статус</p> <p>В Община Омуртаг периодично се извършват измервания на шума в определени места като:</p>	
--	--	--	---	--

			<p>1.Пунктове върху територии, прилежащи към улици с интензивен трафик</p> <p>2. Пунктове върху територии с промишлени източници на шум – производствено-складови територии и зони.</p> <p>3.Пунктове върху територии, подлежащи на усилен шумозащита- жилищни зони и територии.</p> <p>Най – високи средни шумови нива се установяват на улици с интензивен трафик, като във всички тях е превишена допустимата норма от 60 ДБА а именно:</p> <p>Ул. “Цар Освободител”- пункт №1- 45,6 ДБА;</p> <p>Ул. “Цар Освободител”- пункт № 2 – 35,0 ДБА;</p> <p>Ул. „Търновска”- 47,6 ДБА;</p> <p>Високите шумови нива, регистрирани на тези улици са вследствие на техническото състояние на превозните средства, интензивността и скоростта на движение, недобрата пропускателна способност на транспортната мрежа, състоянието и вида на пътната настилка.</p> <p>Частично намаляване на шума през 2021 г. се достигна, чрез извършване на</p>	
--	--	--	---	--

			<p>ремонтни дейности за подобряване експлоатационното състояние на улична мрежа в гр. Омуртаг и селата. Като цяло нивото на уличния шум се запазва твърде високо, особено в централната градска част. Неблагоприятната акустична обстановка се формира от непрекъснато нарастващия трафик на моторни превозни средства и остарял автомобилен парк.</p> <p>3. Опазване на лечебните растения</p> <p>Лечебните растения са изключително ценен природен ресурс, поради което опазването им е приоритет на цялото общество. Управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, включително събирането и изкупуването на получаваните от тях билки се урежда със Закона за лечебните растения (Обн., ДВ, бр. 29 от 7.04.2000 г.). Лечебните растения в естествените им находища се опазват от увреждане и унищожаване с цел</p>	
--	--	--	--	--

			<p>осигуряване на устойчивото им ползване като част от естествения растителен генетичен фон със сегашна или бъдеща ценност. Опазването на лечебните растения е система от мерки и дейности, целящи запазването на биологичното разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси. Опазването включва поддържането и съхраняването на екосистемите, съдържащи лечебни растения, на естествените им местообитания, както и поддържането и възстановяването на жизнеспособни популации на видовете.</p> <p>В обхвата на Закона е включен списък с лечебните растения, които подлежат на контрол и опазване. Отделни видове диворастващи лечебни растения се поставят под специален режим на опазване и ползване, когато биологичното разнообразие или ресурсите им проявяват трайна тенденция към намаляване или има опасност от появяването на такава тенденция.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Специалният режим обхваща:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> забрана за събиране на билки за определен период от естествените находища на видовете от територията на цялата страна, отделни райони или единични находища;</li> <li><input type="checkbox"/> определяне на годишно допустимо за събиране количество билки по райони или находища;</li> <li><input type="checkbox"/> разработване и прилагане на мерки за възстановяване на популациите и на техните местообитания.</li> </ul> <p>Специалният режим се определя ежегодно до 10 февруари със заповед на министъра на околната среда и водите, която се обнародва в „Държавен вестник“.</p> <p>За опазване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие от лечебни растения общината има раздел за „Лечебни растения” към „Общинската програма за опазване на околната среда”. През годината са издадени заповеди на Кмета на Община Омуртаг относно забраната за бране, продажба и изкупуване на билки от защитени растения видове</p>	
--	--	--	---	--

			<p>под специален режим и за забрана за бране на липов цвят и нанасянето на повреди на клоните на липовите дървета. Със заповедите са запознати всички кметове и кметски наместници на населените места. През 2021г. няма издадени разрешителни за бране на билки от естествени находища.</p> <p>4. Озеленяване и поддържане на чистотата в обществените терени</p> <p>По дейността е извършено озеленяване, поддържане и косене на тревни площи и градинки в населените места на общината.</p> <p>Дейности при зимни условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Извършване на аварийно – спасителни дейности през зимния период при обилни снегонавявания, както при наводнения и други бедствия, отстраняване на възникнали аварии (когато има такива), почистване на сняг и лед на улици и тротоари, осигуряване, поддръжка на пътища, улици, разчистване на свлачища, наблюдение на водните обекти при интензивно снеготопене, оглед на речни корита</li> </ul>	
--	--	--	---	--

			<p>преминаващи през населените места или в непосредствена близост до населеното място и премахване на появили се отпадъци, клони и дървета с цел предотвратяване на наводнения, събиране и извозване на паднала шума и наноси, почистване на дъждоприемните шахти, почистване на канавки и водостоци, кастрене на крайпътни дървета, които при зимни условия затрудняват движението на ППС.</p> <p>5. Кампании, проведени от или с участието на Община Омуртаг: През 2022 г. са проведени следните кампании от или с участието на Община Омуртаг: Информационна кампания за популяризиране ползите от въвеждането на система за разделно събиране на територията на Община Омуртаг – раздадоха се брошури, които се предоставиха на Общинска администрация-Омуртаг. Също така Общинско кабелно радио излъчи</p>	
--	--	--	---	--

			<p>периодични предавания с разяснителна цел.</p> <p>Ежегодно пролетно почистване на населените места – традиционно всяка година, кметът на Община Омуртаг организира кампания по пролетно почистване. Призоваха се всички жители да почистят жилищните си дворове, тротоарите и около блоковите пространства. Провеждат се акции по почистване на зелените територии, резитба на сухи дървета и клони, варосване на дръвчета по градини, паркове, детски и спортни площадки, училищни дворове и дворове на детски градини и т.н.;</p> <p>Ежегодно почистване на територии около речните корита и общинската пътна мрежа – традиционно са издадена заповеди на кмета на общината за организирано почистване на замърсени територии в близост до пътната инфраструктура и речните корита</p> <p>Призив от Общинска администрация – гр. Омуртаг към жителите за по-голяма отговорност при ползването</p>	
--	--	--	---	--



			на съдовете за смет за битови отпадъци и поддържането им в добро техническо състояние.	
<b>Мярка 3: Усъвършенстване на системата за управление на ТБО</b>	<p>Дейности/проекти:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Рекултивация на физически нарушените терени в населените места;</li> <li>- Включване в пакета „Кръгова икономика“ с цел превръщане на отпадъците в ресурси;</li> <li>- Внедряване на съвременни технологии за разделно сметосъбиране.</li> </ul>			<p>Община Омуртаг участва в Регионално сдружение за управление на отпадъците-Регион Омуртаг заедно с общините Котел, Върбица и Антоново. Общината осигури предоставяне на услугите по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез депониране на битови отпадъци на цялото население (100% покритие). През 2023 г. в Клетка № 2 на Регионално депо – Омуртаг са депонирани следните месечни количества неопасни отпадъци:</p> <p>В Клетка № 2: с кодове 20 03 01, 20 01 11, 02 02 03, 18 02 03 и код 18 01 04, са постъпили 9492,180 тона отпадъци.</p>

<p><b>Мярка 4: Опазване и възстановяване на видове, хабитати, екосистеми и ландшафти. Опазване на генетичното разнообразие и биологичната сигурност</b></p>	<p>Дейности/проекти:          - Реализация на съвместни проекти с Ловно рибарското дружество за опазване на популациите в района;          - Съхраняване и възстановяване на естествените находища на лечебни растения (билки), чрез контрол и райониране на билкосъбирането.</p>			<p>Община Омуртаг през изминалата 2023 година реализира съвместни проекти с Ловно рибарското дружество за опазване на популациите в района;          Също така Кмета на общината издаде заповед № 70/26.02.2024 г. за съхраняване и възстановяване на естествените находища на лечебни растения (билки), чрез контрол и райониране на билкосъбирането.</p>
<p><b>Мярка 5: Подобряване на информираността и повишаване активността на местната общественост за опазване на биологичното разнообразие</b></p>	<p>Дейности/проекти:          - Реализация на дейности и проекти, подобряващи информираността за биоразнообразието сред активното население и ловците;          - Реализиране в училищата на екологични проекти подобряващи информираността сред учениците.</p>			

**Стратегическа цел 3: Укрепване на институционалната среда за поефективни обществени услуги и капацитета за привличане на донорски фондове и частни инвестиции**

**Приоритет 5. Стимулиране на междуобщинско сътрудничество и партньорство**

**Специфична цел 5.1. Активизиране на сътрудничества между община Омуртаг и останалите български общини за реализиране на съвместни инициативи**

Мярка	Дейности/Проекти 2021-2027	ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2021Г.	ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2022Г.	ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2023Г.
<p><b>Мярка 1:</b> <b>Изграждане на партньорства</b></p>	<p>Дейности/проекти: - Изграждане на партньорства със съседни и сходни общини за съвместни проекти в сферата на инфраструктури, туризъм, култура, екология.</p>	<p>Община Омуртаг, в качеството си на член на Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ участва в обучения, консултации и др. дейности и инициативи свързани с местното самоуправление организирани от сдружението. Общината получава седмичния информационен бюлетин изготвен от НСОРБ. Община Омуртаг е член на РСО „Централна Стара планина” - сдружение на местни власти, което обединява 15 общини (Антоново, Априлци, Габрово, Дряново, Елена, Летница, Ловеч, Луковит, Омуртаг, Севлиево, Тетевен, Троян, Трявна, Угърчин и Ябланица) с общо население от 350 000 жители. Община Омуртаг е член на Сдружение „Толерантност“. Като член на сдружението общината получава ежеседмичен бюлетин с възможностите за финансиране на проекти.</p>	<p>Община Омуртаг, в качеството си на член на Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ участва в обучения, консултации и др. дейности и инициативи свързани с местното самоуправление организирани от сдружението. Общината получава седмичния информационен бюлетин изготвен от НСОРБ. Община Омуртаг е член на РСО „Централна Стара планина” - сдружение на местни власти, което обединява 15 общини (Антоново, Априлци, Габрово, Дряново, Елена, Летница, Ловеч, Луковит, Омуртаг, Севлиево, Тетевен, Троян, Трявна, Угърчин и Ябланица) с общо население от 350 000 жители. Община Омуртаг е член на Сдружение „Толерантност“. Като член на сдружението общината получава ежеседмичен бюлетин с възможностите за финансиране на проекти. През 2022г. Сдружение с нестопанска цел «Местна</p>	<p>Община Омуртаг, в качеството си на член на Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ участва в обучения, консултации и др. дейности и инициативи свързани с местното самоуправление организирани от сдружението. Общината получава седмичния информационен бюлетин изготвен от НСОРБ. Община Омуртаг е член на РСО „Централна Стара планина” - сдружение на местни власти, което обединява 15 общини (Антоново, Априлци, Габрово, Дряново, Елена, Летница, Ловеч, Луковит, Омуртаг, Севлиево, Тетевен, Троян, Трявна, Угърчин и Ябланица) с общо население от 350 000 жители. Община Омуртаг е член на Сдружение „Толерантност“. Като член на сдружението общината получава ежеседмичен бюлетин с възможностите за финансиране на проекти.</p>

			<p>инициативна група – общини Антоново-Омуртаг» с подкрепата на общините Антоново и Омуртаг, кандидатура за безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.610 за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.</p>	<p>През 2023г. Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група – общини Антоново-Омуртаг» с подкрепата на общините Антоново и Омуртаг, изпълни проект за безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.610 за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.</p>
<b>Приоритет 6. Повишаване на административния капацитет и подобряване на публичните услуги</b>				
<b>Мярка</b>	<b>Дейности/Проекти 2021-2027</b>	<b>ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2021Г.</b>	<b>ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2022Г.</b>	<b>ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2023Г.</b>

<p><b>Мярка 1: Повишаване на управленския капацитет на общинската администрация</b></p>	<p>Дейности/проекти:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Повишаване квалификацията и чуждоезиково обучение на общинските служители;</li> <li>- Разработване и актуализиране на електронната страница на Община Омуртаг;</li> <li>- Координация и партньорство при разработване и изпълнение на стратегии и планове;</li> <li>- Обучения за управление на проекти.</li> </ul>	<p>През 2021г. служители от общинска администрация Омуртаг, са участвали в различни обучения в зависимост от заеманата длъжност в съответната сфера, с оглед ефективното изпълнение на служебните задължения.</p> <p>При реализацията на проекти, финансирани със средства Европейските финансови инструменти, общината изпълнява задълженията си за осигуряване на информация и публичност посредством различни информационни канали: публикации в регионална/местна медия, пресконференции, съобщения на интернет страницата на общината, изготвяне и разпространение на информационни материали, изработване и монтаж на информационни табели и др.</p>	<p>През 2022г. служители от общинска администрация Омуртаг, са участвали в различни обучения в зависимост от заеманата длъжност в съответната сфера, с оглед ефективното изпълнение на служебните задължения.</p> <p>При реализацията на проекти, финансирани със средства Европейските финансови инструменти, общината изпълнява задълженията си за осигуряване на информация и публичност посредством различни информационни канали: публикации в регионална/местна медия, пресконференции, съобщения на интернет страницата на общината, изготвяне и разпространение на информационни материали, изработване и монтаж на информационни табели и др.</p>	<p>През 2023г. служители от общинска администрация Омуртаг, са участвали в различни обучения в зависимост от заеманата длъжност в съответната сфера, с оглед ефективното изпълнение на служебните задължения.</p> <p>При реализацията на проекти, финансирани със средства Европейските финансови инструменти, общината изпълнява задълженията си за осигуряване на информация и публичност посредством различни информационни канали: публикации в регионална/местна медия, пресконференции, съобщения на интернет страницата на общината, изготвяне и разпространение на информационни материали, изработване и монтаж на информационни табели и др.</p>
<p><b>Мярка 2: Популяризиране и подкрепа за усвояване на средства от Европейските финансови инструменти</b></p>	<p>Дейности/проекти:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обучение за оптимизиране на капацитета на община Омуртаг за усвояване на средствата от финансовите инструменти на ЕС;</li> </ul>			

	- Провеждане на рекламна кампания за възможностите и начините за кандидастване за европейско финансиране от частния и неправителствен сектор в общината.			
<b>Мярка 3: Създаване на общинска нормативна рамка в подкрепа на местното развитие</b>	Дейности/проекти: - Изработване на опорен план за нуждите на ОУПО; - Изработване на общ устройствен план на община Омуртаг; - Актуализация и допълване на общинската нормативна уредба с пакет от преференции за развитие на бизнеса.			
<b>Мярка 4: Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса</b>	Дейности/проекти: - Изграждане на капацитет в структурите, изпълняващи политики в областта на заетостта, образованието и социалната сфера; - Изграждане на капацитет в структурите за осъществяването на реформи на местно равнище;	Между Община Омуртаг и ДФ „Земеделие“ е подписан Договор BG06RDNP001-7.008-0026-C01 от 30.10.2019г. за реализация е проект: „Основен ремонт по Енергийна ефективност на Кметства с. Презвитер Козма, с.Висок и с.Илийно“ по Процедура BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се	Между Община Омуртаг и ДФ „Земеделие“ е изпълнен Договор BG06RDNP001-7.008-0026-C01 от 30.10.2019г. за реализация е проект: „Основен ремонт по Енергийна ефективност на Кметства с. Презвитер Козма, с.Висок и с.Илийно“ по Процедура BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане	Обслужването на гражданите от кметовете и кметските наместници по населени места се извършва на място, като е осигурена интернет връзка и достъп до НБД „Население“, което спестява разходи и придвижване на хората до общинския център.  Обслужването на гражданите и бизнеса е

	<p>- Мерки за електронна община, електронни обучения, електронно приобщаване и електронно здравеопазване; - Изграждане на нова сграда за Общинска администрация.</p>	<p>предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. Обща стойност: 460 204,89 лв. без ДДС Одобрена стойност: 270 826,98лв. без ДДС Обслужването на гражданите от кметовете и кметските наместници по населени места се извършва на място, като е осигурена интернет връзка и достъп до НБД „Население“, което спестява разходи и придвижване на хората до общинския център. Обслужването на гражданите и бизнеса е улеснено максимално, като е осигурен непрекъсваем режим на обслужване, подаване на заявления, плащане на каса и ПОС и получаването на информация, данни и документи се извършва през цялото обявено работно време, като почивките са установени и се ползват в</p>	<p>на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. Обща стойност: 609 320 лв. с ДДС Одобрена стойност: 257 889,53 лв. без ДДС Обслужването на гражданите от кметовете и кметските наместници по населени места се извършва на място, като е осигурена интернет връзка и достъп до НБД „Население“, което спестява разходи и придвижване на хората до общинския център. Обслужването на гражданите и бизнеса е улеснено максимално, като е осигурен непрекъсваем режим на обслужване, подаване на заявления, плащане на каса и ПОС и получаването на информация, данни и</p>	<p>улеснено максимално, като е осигурен непрекъсваем режим на обслужване, подаване на заявления, плащане на каса и ПОС и получаването на информация, данни и документи се извършва през цялото обявено работно време, като почивките са установени и се ползват в различен ред от служителите обслужващи граждани.</p>
--	--	---	---	--

		различен ред от служителите обслужващи граждани.	документи се извършва през цялото обявено работно време, като почивките са установени и се ползват в различен ред от служителите обслужващи граждани.	
<b>Мярка 5: Укрепване на МИГ</b>	<p>Дейности/проекти:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Методическа и експертна помощ за създаване на стратегии за местно развитие (в локализациите с инициирани МИГ/ ВОМР);</li> <li>- Техническа помощ за установяване и функциониране на МИГ.</li> </ul>			<p>През 2023г. Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група – общини Антоново-Омуртаг» с подкрепата на общините Антоново и Омуртаг, изпълни проект за безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.610 за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.</p>



#### 4.1. Финансова ефективност и ефикасност

Постигнатият напредък за изпълнение на целите и приоритетите на ПИРО 2021-2027 г. въз основа на финансовите индикатори за изпълнение е представен на следващата таблица:

##### Финансово изпълнение на приоритети от ПИРО 2021-2027 г. /2021-2023 г./


Приоритети	Изпълнение 2021-2023 г. (хил. лв.)	Бюджет ПИРО (хил. лв.)	% Изпълнение от ПИРО
<b>Приоритет 1.</b> . Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично обновяване и повишена конкурентоспособност	3841,53	45891,75	8,37
<b>Приоритет 2.</b> Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишена ефективност на общинската икономика	8865,16	156593,2	5,66
<b>Приоритет 3.</b> Постигане на равен достъп до качествено образование, здравеопазване и социални услуги. Социално включване	9489,81	41070,6	23,11
<b>Приоритет 4.</b> Запазване и подобряване качеството на околната среда и развитие на екологична инфраструктура. Адаптация към настъпилите неблагоприятни климатични изменения	783,42	5888,5	13,30
<b>Приоритет 5.</b> Стимулиране на междуобщинско сътрудничество и партньорство	0	1050	0,00
<b>Приоритет 6.</b> Повишаване на административния капацитет и подобряване на публичните услуги	0	6503	0,00
<b>Общо</b>	22979,91	256997	8,94

Източник Инф. от община Омуртаг. ;ИСУН 2020

#### От анализа на информацията могат да се направят следните изводи:

През периода с най-голям дял за изпълнение на ПИРО Омуртаг 2021-2027 г. е **Приоритет 3. Постигане на равен достъп до качествено образование, здравеопазване и социални услуги. Социално включване.** На второ място като процентно изпълнение е **Приоритет 4. Запазване и подобряване качеството на околната среда и развитие на екологична инфраструктура. Адаптация към настъпилите неблагоприятни климатични изменения.** На трето място е **Приоритет 1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично обновяване и повишена конкурентоспособност.**

**Фигура 1. Финансово изпълнение на приоритетите от ПИРО 2021-2027 г. за 2021-2023 г.**



*Източник: Собствени изчисления*

#### **4.2. Ефективност и ефикасност по отношение на техническото изпълнение**

**Общата оценка** на изпълнението на ПИРО 2021 - 2023 година на Община Омуртаг **може да се оцени като висока степен на изпълнение.**

Изразходените финансови ресурси за реализация на ПИРО на Община Омуртаг 2021 – 2023 г. са използвани целесъобразно, ефикасно и ефективно. Общината е реализирала и реализира успешно значителен брой проекти по Оперативните програми, което е доказателство за висока ефективност и ефикасност в изпълнение на целите на ПИРО.

От 2021 г. до 31.12.2024 г. Община Омуртаг е реализирала различни проекти и дейности, както по различни програми- /таблица с изпълнени/в процес на изпълнение проекти/, така и със средства от местния бюджет или на обща стойност- **31 109 086, 80 лв.**

Делът на собствените приходи от бюджета на общината е 15,95% през 2021 г., през 2022 г. е 18,43%, през 2023 г. е 14,30% а през 2024г. е в размер на 14,71%.

Тук не се включват проектите подадени към момента и очакващи финансиране.

**Общото техническо изпълнение за ПИРО като цяло (на база брой изпълнени мерки) за периода на МО е 32,65 %.**

Най-голям напредък в изпълнението на ПИРО е постигнат по Приоритет № 3 - 100% и приоритет № 5, и в него изпълнението на заложените мерки и дейности е на 100% , след тях на второ място се нарежда приоритет № 2 с 83% изпълнение на мерките, а на трето приоритет № 6 с 67%. Приоритет 1 е с 50% изпълнение на заложените мерки и дейности. Последна позиция е за приоритет № 4 с 25 % изпълнение Най-видимият ефект и въздействие от прилагането на ПИРО в Община Омуртаг за оценявания период се получава от инвестициите в инфраструктурата – ремонт на улици и пътища, обновяване и саниране на обществени сгради, благоустрояване, озеленяване и др.

Постигнати са добри резултати в усвояването на средства от европейските фондове. Реализирани са редица проекти, не само в общинския център, но и в малките населени места на общината. Работи се активно в сферата на инфраструктурата, социалните дейности и развитие на човешките ресурси.

При извършване на Междинната оценка беше направен преглед на функционирането на Системата за наблюдение и контрол на ПИРО. В рамките на разглеждания период Община Омуртаг е направила годишни анализи на постигнатия напредък по отношение на целите. При подготовката на всеки проект се прави анализ на ползите и на тенденциите за развитие. Доказателство за това са изготвяните ежегодно Доклади за наблюдение на напредъка на ПИРО-Омуртаг.

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ 2021 Г. ДО 31.12.2024Г., ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА С РАЗМЕРА НА УСВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД И ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ**

№ по ред	Име на проект в процес на изпълнение или приключил	Източник на средства – програма, фонд, бюджет (собствен финансов принос в %)	Обща стойност	Усвоени средства през 2021г.	Кратко описание - Количествено измерими резултати от проекта – брой облагодетелствано население, брой обучени лица, км. ремонтиран път, кв.м. ремонтирани сгради, Kw/h икономия на енергия и др.	Статус на проекта – приключен, в процес на изпълнение
1	2	3	4	5	6	7
1.	Проект: „Основен ремонт, реконструкция и основно обновяване - обзавеждане на Детска градина №2, находяща се в с.Камбурово, общ. Омуртаг, ул. Палатица №7“	Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“	Обща стойност: 975040,70 лв. без ДДС	334184лв.	„Основен ремонт, реконструкция и основно обновяване - обзавеждане на Детска градина №2, находяща се в с.Камбурово, общ. Омуртаг	Договор № BG 06RDNP00 1-7.004-0013-C01 от 04.09.2020г. Изпълнява се
2.	Проект: „Основен ремонт по ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ на Кметства с. Презвитер Козма, с.Висок и с.Илийно“	Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по	Обща стойност: 460 204,89 лв. без ДДС Одобрена стойност: 270826,98 лв. без ДДС	256725лв.	„Основен ремонт по ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ на Кметства с. Презвитер Козма, с.Висок и с.Илийно“	Договор BG06RDNP00 01-7.008-0026-C01 от 30.10.2019г. Изпълнява се

		мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“				
3.	Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване Процедура BG05M9OP 001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”	Бюджет: 125895.00 лв.	16 896,78лв.	Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID 19 на територията на община Омуртаг се налага мобилизиране на допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период. Идентифицирана е нужда от предоставянето на услуги по домовете на около 77 лица в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната. Дейността е насочена към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, възрастни в риск, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19. Услугите за лицата по домовете ще включват доставки на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.	Договор № BG05M9OP0 01-2.101-0054-C01 от 21.04.2020г. Изпълнен до 31.12.2020г.

					За предоставянето на услугите се предвижда назначаването на 14 лица (Домашни санитарни) на пълен работен ден при месечно възнаграждения в размер на МРЗ, ще бъдат назначени и 2 лица (шофьори) на непълен работен ден, които ще предоставят услуги по домовете на минимум 77 лица от уязвими групи.	
4.	Проект „Рехабилитация на общински пътища Община Омуртаг“	Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. „подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“	Бюджет на проекта: 3993324,30 лв. без ДДС	-	Рехабилитация на: -Път TGV3074 /III-706, Величка - Ябланово/ - Звезда – Врани кон от км 0+000 до км 2+018; -Път TGV2071 /III - 704, Менгишево - Омуртаг/ - Долно Новково – Горно Новково от км 0+000 до км 1+655; -Участък от път TGV2004 /I-4, П.К. Ястребино - Омуртаг/ - Изворово – Граница общ. (Антоново - Омуртаг) - Камбурово - /I-4/ от км 5+300 до км 6+323 и от км 7+703 до км 8+243.	Изпълнява се Договор № 25/07/2/0/00727 от 10.05.2021г.
5.	Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване Процедура BG05M9OP 001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –	Бюджет: 65 923,20 лева	34609,37лв.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в Община Омуртаг;</li> <li>• Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;</li> <li>• Обучение и супервизия на персонала;</li> <li>• Оборудване на подходящо помещение и закупуване на транспортно средство за извършване на мобилната работа.</li> </ul> Максималната стойност за предоставяните интегрирани здравно-социални услуги (компенсацията) за едно лице е до 2 016 лв. Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги следва да бъде за период от 6 месеца.	Договор № BG05M9OP001 -2.103-0015-C01 от 18.08.2020г. Срок на изпълнение до 28.02.2021г.

		Компонент 4”			<p>Предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социално услуги се осъществява съобразно разработената от Министерство на здравеопазването програма/методика/ за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата в рамките на компонент 1 по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“.</p> <p>Всички медицински специалисти и специалисти в областта на социалните услуги, които са ангажирани с предоставянето на патронажни грижи, следва да преминат специализирано обучение по програмата разработена от Министерство на здравеопазването в рамките на компонент 1 по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“.</p> <p>За предоставянето на здравно-социалните услуги общините могат да събират такси от потребителите в размер, съгласно решение на съответния ОБС.</p> <p>Всяко лице от целевата група може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден.</p> <p>Целеви групи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;</li> <li>- Хора с увреждания и техните семейства;</li> <li>- Служители на доставчика на социални и здравни услуги.</li> </ul> <p>Предвиждаме включването в проекта общо на минимум 60 потребители.</p>	
6.	Проект „3-1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в	Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомаган	Бюджет: 40 896.90лв.	114612,30лв.	Община Омуртаг реализира дейности по предоставяне на социална услуга “Топъл обяд”, с цел подобряване качеството на живот и подпомагане на	Изпълнява се

	община Омуртаг“	е; Процедура „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“		<p>целевите групи, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.</p> <p>- Проекта се реализира на територията на община Омуртаг, а бенефициентите, които ще бъдат обслужени са 170 човека. Те са подбрани от комисия, в чийто състав има представители на дирекция “Социално подпомагане”.</p> <p>През целия период на изпълнение на дейността „Осигуряване на топъл обяд“ се реализират съпътстващи мерки, които се изразяват в дейности, предвидени в допълнение към разпределянето на храна с цел намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин на живот, като например: възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ; ползването на административни общински услуги, съдействие за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, консултиране за изискванията, свързани с въведените противоепидемични мерки и др. и други форми на индивидуална подкрепа, съдействие, консултиране, реализирани в отговор на конкретно установени</p>	
--	-----------------	--	--	---	--



					нужди и проблеми на представителите на целевите групи с цел преодоляване на последствията продължителната социална изолация.	
7.	“Патронажна грижа + в община Омуртаг”	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Приоритетна ос № 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”	Обща стойност на проекта: 131846,40лв.	96448,77 лв.	„Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.“	Договор BG05M9 OP001-6.002-0067-C01 от 19.03.2021г. Срок за изпълнение до 01.03.2022г.
8.	Проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на ОПРР 2014-2020г.	Министерството на здравеопазването е определено за конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна	Съгласно разработени критерии от Министерство на здравеопазването „МБАЛ Омуртаг” ЕАД попада в група III, подгрупа 3.2 по компонент „Извършване на СМР” по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията” по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за	0	Да се извърши Текущ ремонт на „Ковид отделение” – 3 етаж от съществуваща сграда на „МБАЛ-Омуртаг” ЕАД и инвестиции в медицинска апаратура и оборудване. Основните дейности ще бъдат насочени за обособяване на изолирани помещения за пациенти с COVID 19 и персонала, който ще ги обслужва. По този начин в лечебното заведение би се осигурил достъп до качествено и навременно лечение задоволяващи здравните потребности на населението на общината и региона.	Споразумение за партньорство с МЗ № РД-13-781 от 29.10.2021г.

		програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.	справяне с кризи" на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020, където е определена сума в рамките на 162890,00 лв.			
9.	Регионална програма за заетост – 2021 г.	АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА	Стойност: - 88087.00лева от ДБ	Обща стойност на проекта: 2021г-85892.05лв.	Извършване на дейности в 16 населени места в община Омуртаг по поддръжка - дребни ремонтни работи и дейности по озеленяване и хигиенизиране на публични обекти на територията на община Омуртаг Осигуряване на „Временна заетост”. Общ брой работни места – 24, в дейности по поддръжка по дребни ремонтни работи и дейности на територията на община Омуртаг от целевите групи на програмата за срок от 6 месеца на 6 часов работен ден.	приключил
10.	Активиране на неактивни лица-2015-2024г.	АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА	73078.00лв.	Обща стойност на проекта: 2015-3046,98 лв. 2016-7510,86 лв. 2017-8171,99 лв 2018г.-7935.19лв. 2019г.-112.55лв. 2020г.-0.00 2021г.-9444.03лв.	Общ брой работни места-1 за срок от 102 месеца.	В процес на изпълнение
11.	Активиране на неактивни лица-2018-2021г. 2022-2024г.	АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА	55158.00лв. 83810лв.	Обща стойност на проекта:2018-3648.12лв. 2019г.-15462.59лв. 2020г.-17337.33лв. 2021г.-18737.76лв.	Общ брой работни места-2 за срок от 39 месеца. Общ брой работни места-1 за срок от 36 месеца.	В процес на изпълнение
12.	Договор на основание чл.30б,ал1,т.2от	АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА	4649.58лв.	Обща стойност на проекта:-	Общ брой работни места-1 за срок от 12 месеца.	В процес на изпълнение

	ЗНЗ и чл.55в от ЗНЗ.			2021г.- 4649.58лв.		
13.	Договор на основание чл.30б,ал1,т.2от ЗНЗ и чл.52 ал.1 от ЗНЗ.	АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА	4049.58лв.	Обща стойност на проекта:- 2021г.- 1671.26лв	Общ брой работни места-1 за срок от 12 месеца.	В процес на изпълнение
14.	Програма“Старт на кариерата“	АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА	11445.12лв.	Обща стойност на проекта:- 2021г.- 5937.24лв.	Общ брой работни места-1 за срок от 12 месеца.	В процес на изпълнение
15.	Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица-аварийни групи	АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА	3925.68лв.	Обща стойност на проекта:- 2021г.- 3760.70лв	Общ брой работни места-10 за срок от 01 месеца.	приключил
16.	Механизъм „Лична помощ“, „Личен асистент“ 2019-2026	АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	-	Обща стойност на проекта:- 2019г.- 71620.38лв. 2020г.- 957385.28 лв. 2021г.- 1229190.53лв	Общ брой работни места-121 (в.т.ч. назначени през 2021г. -58бр.)	В процес на изпълнение
17.	Държавно делегирана дейност РМС № 790/30.10.2020г. на МС	Специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“	175001,40лв.	175001,40лв.	Общ брой работни места-31бр. работни места и 100 бр. потребители	В процес на изпълнение
<b>ОУ „Христо Ботев, с. Зелена моравя</b>						
1	НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище	МОН	168,00	168,00	Създаване на условия за непропускане на учебно съдържание и на възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му чрез осигуряване на заместващи учители и други педагогически специалисти	приключен
2	Спорт в училище	ПМС № 46	435,00	435,00	Разнообразна спортна и туристическа дейност с участието на всички ученици	приключен
3	Проект BG05M2OP0-01-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП „Наука за образование за интелигентен растеж“ 2014-	ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Европейски съюз, МОН	56 051,00	31 577,44	Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности /клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително	В процес на изпълнение

	2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове				и компютърно моделиране/кодиране). Сформирани са 14 групи	
4	НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“	МОН	3000 лв.	3000 лв.	Привличането на родителите в училищния живот на децата им за допринасяне на по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; за превръщането на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците; за развиване на положително им отношение към ученето и редовното им посещение в училище. Включени са учениците от II до VII клас и 128 родители.	Изпълнява се
5	Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.	МОН	50 000 лв.	45 000 лв. – МОН 5 000 лв. – собствени средства	Изграден STEM център – класна стая за креативни дигитални създатели. Целта на проекта е повишаване на ангажираността, уменията и постиженията на учениците (дигитална грамотност; дигитални изкуства и креативност; умения, свързани с изискванията на индустрията; умения за разрешаване на реални проблеми от живота и бизнеса; математическо мислене; умения за създаване на технологични решения; работа в екип, критично мислене и др.	приключен
6	Национална кампания „Чиста околна среда-2021 г.“	ПУДООС	5000 лв.	5000 лв.	Подобряване на училищния екстериор и създаване на по-благоприятна, естетична и привлекателна среда. Участвали 83 ученици, 13 педагогически специалисти и 4 непедагогически персонал.	приключен
7	НП „Иновации в действие“	МОН	2600 лв.	2600 лв.	Обмяна на опит между иновативно училище и не иновативно. Споделяне на добри практики. Участвали 6 педагогически специалисти и 2 ученици.	приключен

8	Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.	Финансиран МОН ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд	2430.00 лв.	2398.00 лв.	Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране). Сформирана 1 група от 15 ученици	приключен
9	Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Културните институции като образователна среда“	МОН	2130.00 лв.	0	Провеждане в музеите на задължителни и избираеми учебни часове по учебни предмети от училищната подготовка за класовете от прогимназиалния етап.	Изпълнява се
<b>І НУ „Христо Смирненски“, гр. Омуртаг</b>						
10	НП - Без свободен час	МОН	1341	1341	Недопускане на свободни часове за учениците. Възпитаване в гражданско образование	В процес на изпълнение
11	Училищен плод	Фонд Земеделие	20550,50	20550,50	Здравословно хранене на 100% от учениците.	В процес на изпълнение
12	Занимания по интереси	По Наредбата за приобщаващото образование с национално финансиране.	14299	9437	Ангажиране на свободното време на 90 % от учениците в пълноценно усвояване на различни умения и спортни дейности според интересите им.	В процес на изпълнение
13	Образование за утрешния ден	МОН ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.	2592	2592	Създаване на дигитални умения у учениците. 1 група – 16 ученици	Приключен
14	„Равен достъп до училищно образование в	МОН ОП „Наука и образование за	1034,00	0	Обучени да работят в условия на ОРЕС 47 ученици от 1 клас /100 %/	В процес на изпълнение

	условията на кризи“	интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз.				
15	НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала	МОН	22848	22848	Осигуряване на средства за дължими обезщетения	приключил
16	НП „ИКТ“ средства за интернет свързаност	МОН	750	750	Средства за интернет свързаност	приключил
17	Спорт в училище	ПМС 46	1090,00	1090,00	Разнообразна спортна и туристическа дейност с участие на всички ученици	приключил
<b>Ц НУ „Васил Левски“, гр. Омуртаг</b>						
18	Целодневна организация на учебния ден	МОН			Качествено целодневно обучение. Оборудване на кабинети, стаи за отдих – мебели.	приключен
19	НП - Без свободен час	МОН	0	0	Недопускане на свободни часове за учениците. Възпитаване в гражданско образование	В процес на изпълнение
20	Училищен плод	Фонд Земеделие	7118.80	7118.80	Здравословно хранене на учениците.	В процес на изпълнение
21	„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“	Финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020	9080	3641	Усвояване на българския език от деца-билингви.	В процес на изпълнение
22	„Подкрепа за успех“	МОН ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.	23623	18993	Допълнително обучение на ученици с образователни затруднения по български език и литература и математика.	В процес на изпълнение
23	„Образование за утрешния ден“	МОН ОП „НОИР“, съфинансирана от Европейски	1037	551	Повишаване уменията на учениците за работа с информационните технологии.	приключил

		я съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.				
24	BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“	МОН ОП „Наука и образование за интелегентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.	616	559	Равен достъп до училищно образование в условията на кризи	В процес на изпълнение
25	„Всеки ученик ще бъде отличник- 2“	Тръст за социална алтернатива, ЦМЕТ „Амалипе“, гр. Велико Търново	0	0	Равен достъп на ромските ученици до общообразователното училище	В процес на изпълнение
26	НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“	МОН	29645	29645	Осигуряване на средства за дължими обезщетения	приключил
27	НП „Заедно в грижата за всеки ученик“	МОН	1320	1320	Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците от начален етап чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта	приключил
28	НП „Участвай и променяй-родителят активен партньор в училищния живот“	МОН	2946	2946	Приобщаване на родителите към образователния процес, подобряване на мотивацията им да образоват децата си, участие на родителите в лектории и др.	приключил
29	НП „Иновации в действие“	МОН	2600	1863.76	Обмяна на опит между иновативно училище и не иновативно. Споделяне на добри практики.	в процес на изпълнение
30	НП „ИКТ - Средства за Интернет свързаност“	МОН	300	300	Средства за интернет свързаност	приключил

31	„Да спортуваме заедно“	По реда на ПМС №129/11.07. 2000 г. за 2021 година	347	347	Участие на учениците в спортен празник през м. септември и през м. ноември	приключил
<b>ОУ „Акад. Даки Йорданов“, гр. Омуртаг</b>						
32	„Подкрепа за успех“	ОП НОИР- 2014- 2020,съфин ансирана от Европейски я съюз чрез Европейски те структурни и инвестиционни фондове	46 434.00 лв.	22 698.00 лв.	Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети – сформирани са пет групи с включени 40 ученици	В процес на изпълнение
33	„Образование за утрешния ден“	ОП НОИР- 2014- 2020,съфин ансиран от Европейски я съюз чрез Европейски те структурни и инвестиционни фондове	4 698.00 лв.	1 883.00 лв.	Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности	приключен
34	„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“	ОП НОИР- 2014- 2020,съфин ансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове	583.00 лв.	530.00 лв.	Недопускане на прекъсване на образователния процес и приобщаващо образование в условията на кризи, осигуряване на ефективност на образованието, противодействие на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние Обучение на 5 учители; Обучение на 20 ученици	В процес на изпълнение
35	НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“	МОН	2 942.00 лв.	2 942.00 лв.	Създаване на условия за непропускане на учебно съдържание и на възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му чрез осигуряване на заместващи	В процес на изпълнение



					учители и други педагогически специалисти	
36	НП „Спорт за всички“	МОН	1 155.00 лв.	715.00 лв.	Средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност, учебно-тренировъчна дейност, спортно-състезателна дейност и за материално-техническото им осигуряване	В процес на изпълнение
37	НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“	МОН	136 583.00 лв.	136 583.00 лв.	Повишаване ефективността на разходите на институциите от системата на предучилищното и училищното образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала 6 учители, 1 непедагогически персонал	приключен
38	НП „Профилактика и рехабилитация на педагогически-те специалисти“, модул 2	МОН	100.00 лв.	100.00 лв.	Дейности, отнасящи се до рехабилитация на педагогическите специалисти по програмата на НОИ 1 учител	приключен
39	НП „ИКТ - Средства за Интернет свързаност“	МОН	300.00 лв.	300.00 лв.	Средства за интернет свързаност	приключен
<b>ОУ „Христо Ботев“, с. Камбурово</b>						
40	НП „Информационни и комуникационни технологии в училище“ за електронен дневник и за интернет свързаност	МОН	650,00 лв.	300,00 лв.	Програмата е насочена към подпомагане на училищата за интернет свързаност, осигуряване на средства за използване на електронни ресурси, електронни дневници	В процес на изпълнение
41	„Топъл обяд“	БЧК		1700,00 лв.	Програмата е насочена към подпомагане столово хранене на ученици от уязвими групи	В процес на изпълнение от 01.12.2021 г.
42	НП „Модернизация на материалната база в училище“ по модул „Спорт в училище“	МОН		745,00 лв.	Програмата е насочена към опазване здравето на всички ученици и създаване на добри условия за спорт в училище	Приключил
43	Проект „Подкрепа за успех“	ОП „Наука и образование за интелегенте	38 380,49 лв.	23 406,31	Проектът е насочен към работа с учениците с обучителни затруднения и за развиване на	В процес на изпълнение

		н растеж“ 2014-2020 г., ЕС, МОН			способностите им/дейности по интереси	
44	„Всеки ученик ще бъде отличник“	Тръст за социална алтернатива чрез ЦМЕДТ „Амалипе“		2021/2022	Проектът е за превенция на отпадането на ромските ученици от училище, за запазване и развиване на традициите и обичаите на етносите, за срещи с други училища от групата.	В процес на изпълнение
45	„Училищен плод“ и „Училищно мляко“	Фонд „Земеделие “		2021/2022	Предоставяне на плодове, мляко и млечни продукти за учениците от начален етап	В процес на изпълнение
46	НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“	МОН		3 553,81	Обезщетения при пенсиониране на педагогически и непедагогически персонал и при прекратяване на трудовете правоотношения	Приключил
47	НП „Без свободен час“	МОН		2 683,00 лв.	Заместване на отсъстващи учители	Приключил
48	НП „Заедно в грижата за всеки ученик“	МОН		2 428,00 лв.	Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна ката. Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от детската градина	Приключил
49	НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“	МОН		2 105,00 лв.	Осигуряване на условия за провеждане в музеите и галериите на задължителни, избираеми и факултативни учебни часове по учебни предмети от училищната подготовка за класовете от началния и прогимназиалния етап на основното образование, провеждане на видеоуроци; провеждане на конкурс, посещение на театрални постановки, посещение на концерти, срещи с актьори и музикални дейци, дейности на „Музейно училище“ към Националния музей на образованието – град Габрово.	Приключил
50	НП „Иновации в действие“	МОН		2 600,00 лв.	Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата.	В процес на изпълнение /2021-2022 г./

51	Проект BG05M2OP001-2.010-001 Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти	ОП				Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти	Приключил
<b>ОУ „Георги Бенковски“, с. Беломорци</b>							
52	Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта	По реда на ПМС №46 /19.03.2020г . за 2021 година	290,00 лв.	290,00 лв.		Участие на учениците в спортен празник през м. септември и туристически поход със спортни игри през м. ноември	приключил
53	Еко- кът в училище	ПУДООС	5000,00 лв.	5000,00 лв		Изграждане на еко кът с уреди за игра, озеленяване и обновяване на част от оградата на училищния двор	приключил
54	НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“	МОН	1426,00 лв.	1426,00 лв.		Заместване на отсъстващи учители и учители в ГЦОУД	приключил
55	НП „ИКТ - Средства за електронен дневник“	МОН	650,00 лв.	586,80 лв.		Средства за електронен дневник	приключил
56	НП „ИКТ - Средства за Интернет свързаност“	МОН	300,00 лв.	300,00 лв.		Средства за интернет свързаност	приключил
57	НП „Заедно в грижата за ученика“	МОН	696,00 лв.	696,00 лв.		Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците от начален етап чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта	в процес на изпълнение
58	НП „Участвай и променяй-родителят активен партньор в училищния живот“	МОН	2460,00 лв.	0,00 лв.		Приобщаване на родителите към образователния процес, подобряване на мотивацията им да образоват децата си, участие на родителите в лектории и др.	в процес на изпълнение
59	НП „Иновации в действие“	МОН	2600,00 лв.	2600,00 лв.		Обмяна на опит между иновативно училище и неинновативно. Споделяне на добри практики.	приключил
60	НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“	МОН	1645,00 лв.	0,00 лв.		По модул „Културните институции като образователна среда“ осигуряване посещение на музеи и забележителности в гр. Копривщица, гр. Калोфер и гр. Габрово	в процес на изпълнение

					Провеждане на уроци в културните институции.	
61	НП „Отново заедно“	МОН	6000,00 лв.	6000,00 лв.	Осигуряване на летен отход на група ученици и ръководител на море.	приключил
62	НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“	МОН	200,00 лв.	200,00 лв.	Възстановяване на част от средствата за профилактика на педагогически специалисти	приключил
<b>Профилирана гимназия „Симеон Велчев“, гр. Омуртаг</b>						
63	Чрез спорта – не на тютюнопушенето, алкохола и дрогата за укрепване на здравето	ПМС № 129/11.07.2000 г.		1590,00	Участие на учениците в спортен празник и различни спортни състезания на областно и регионално ниво	В процес на изпълнение
64	НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“	МОН		1279,00	Заместване на отсъстващи учители и учители в ГЦОУД	приключил
65	НП „ИКТ – Средства за интернет свързаност“	МОН		300,00	Средства за интернет свързаност	приключил
66	„Подкрепа за успех“	ОП НОИР – 2014 – 2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни инвестиционни фондове		24 385,00	Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети – сформирани са десет групи с включени 82 ученици	В процес на изпълнение
67	„Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“	ОП НОИР – 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни инвестицио		770,00	Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците. Предоставяне на техника на учениците и учителите при преподаване в електронна среда. Доставени 7 броя лаптопа за учителите и 27 броя лаптопа за учениците.	В процес на изпълнение

		ни фондове				
68	НП „Отново заедно“	МОН		11 000,00 лв.	Организиран летен отдих на ученици. Организиран е летен отдих на две групи от училището.	Приключил
<b>ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Плъстина</b>						
69	„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“	МОН		24 000,00 лв.	Обучение на ученици и учители; предоставени технически устройства (таблети, преносими компютри) за работа в ОРЕС на учители и ученици; универсални шкафове за зареждане на технически устройства	В процес на изпълнение
70	НП „Модернизация на материалната база в училище“ по модул „Спорт в училище“	МОН		635,00 лв.	Програмата е насочена към опазване здравето на всички ученици и създаване на добри условия за спорт в училище	Изпълнен
71	Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица	Агенция по заетост, дирекция „Бюро по труда“, гр. Омуртаг		12 000,00	2 бр. чистачи/хигиенисти	В процес на изпълнение
<b>Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг</b>						
72	Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"	ОП НОИР	74 610.12	41 185.94	Повишаване на броя на учениците в професионалните гимназии и училищата с паралелки за професионална подготовка, и адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда	В процес на изпълнение
73	BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“	ОП НОИР	34740,00	0	Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда	В процес на изпълнение
74	BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешният ден“	ОП НОИР	2500,00	0	Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания	В процес на изпълнение

					по ключови дигитални умения – базови	
75	BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“	ОП НОИР		16 015.09	Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети	В процес на изпълнение
76	Национална програма „Иновации в действие” Модул "Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата"	МОН	5 891.38	1 528.62	Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата	В процес на изпълнение
77	НП "Бизнесът преподава" Модул „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“	МОН	1 280.00 лв.		Включване на представители на бизнеса в учебния процес в училище	В процес на изпълнение
78	НП „Отново заедно“	МОН	9 000,00	9 000,00	Създаване на условия за дейности и комуникация на ученици и учители извън училището и семейство за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение през последните две учебни години и за подпомагане на социализацията им.	Изпълнен
<b>ДГ № 1 „Радост“, гр. Омуртаг</b>						
79	Проект BG05M2OP0001-3.005-004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“	ОП НОИР, съфинансиран от ЕС чрез ЕСИФ		67 066	Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи	В процес на изпълнение

80	Проект „Готови за многообразие – Заедно към многообразието“, съвместно с Гръст за социална алтернатива/Договор № BG05M2OP001-3.017-004/	Съфинансиран от ЕС чрез ЕСИФ	1 280	1 280	Проектът е насочен към педагогическите специалисти като целта е те да бъдат подкрепени в усвояването на знания и умения за ефективна работа в мултикултурна среда	В процес на изпълнение
81	Проект BG05M2OP0001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“	ОП НОИР, съфинансиран от ЕС чрез ЕСИФ		0	Обучения на специалисти от екипите за подкрепа за личностно развитие в детската градина, за прилагане на разработен инструментариум за деца в риск.	В процес на изпълнение
82	НП „Успяваме заедно“ – модул 2 „Иновативна детска градина“	МОН	4 000 лв.	4 000 лв.	Подкрепа на прилагането и популяризирането на добри практики при работата по иновативни проекти, с които се цели повишаване качеството на предучилищното образование.	В процес на изпълнение
83	НП „Успяваме заедно“ – модул 1 „Хубаво е в детската градина“	МОН	2 000 лв.	2 000 лв.	Изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина	Приключил
84	„Учители и родители – заедно за по-добро развитие на децата“	Община Омуртаг, финансиран от ОП НОИР, съфинансиран от ЕС чрез ЕСИФ	4 904,00 евро	4904,00 евро	Равни възможности за социална и образователна интеграция, за качествено образование и просперитет на всяко дете от Община Омуртаг	Приключил
85	Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“	Финансиран от ОП НОИР, съфинансиран от ЕС чрез ЕСИФ		0	Обучение на педагогическите специалисти по определени програми, които съответстват на нуждите им от допълнителна информация	Приключил през 2021 г.
86	Европейска схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения	Финансиран от ОП НОИР, съфинансиран от ЕС чрез ЕСИФ		16 882,28	Осигуряване на здравословно хранене на децата	В процес на изпълнение
<b>ДГ № 2 Усмивка“, с. Камбурово</b>						

87	Проект BG05M2OP0001-3.005-004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“	ОП НОИР, съфинансиран от ЕС чрез ЕСИФ		80 940	Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи	В процес на изпълнение
88	Проект „Готови за многообразие – Заедно към многообразието“, съвместно с Гръст за социална алтернатива/Договор № BG05M2OP001-3.017-004/	Съфинансиран от ЕС чрез ЕСИФ	1280	1280	Проектът е насочен към педагогическите специалисти като целта е те да бъдат подкрепени в усвояването на знания и умения за ефективна работа в мултикултурна среда	В процес на изпълнение
89	НП „Успяваме заедно“ – модул 1 „Хубаво е в детската градина“	МОН	2000	2000	Изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина	Приключил
90	Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“	Финансиран от ОП НОИР, съфинансиран от ЕС чрез ЕСИФ		0	Обучение на педагогическите специалисти по определени програми, които съответстват на нуждите им от допълнителна информация	Приключил през 2021 г.
91	Европейска схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения	Финансиран от ОП НОИР, съфинансиран от ЕС чрез ЕСИФ		12 452,01	Осигуряване на здравословно хранене на децата	В процес на изпълнение
<b>ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Врани кон</b>						
92	Проект „Подкрепа за успех“	Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“	37 978	37 978	В училището са включени ученици от всички класове, сформирани са групи по различните учебни предмети.	
93	„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“	Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020	0	0	Един педагогически специалист е финансиран за трета ПКС.	
94	НП	МОН	4000,00	0	С участието ни по Модул „Библиотеките като	В процес на изпълнение



	„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” Модул „Библиотеките като образователна среда”				образователна среда” ще се закупят книги спрямо потребностите и интересите на учениците, ще се създаде богат библиотечен фонд и ще се обогати с нова съвременна литература. Това ще допринесе повишаване читателския интерес. Съществуващата читалня ще се оборудва с подходящи мебели и ще се превърне в красив и подходящ „кът за четене”	
95	Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“	Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020	1 001	665,92	Закупени технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. Обучение на 23 ученици, всички първокласници и ученици от други класове за обучение от разстояние в електронна среда. Обучение на един образователен медиатор и 18 родители.	В процес на изпълнение
96	Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“	Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020	8 800	7 908	Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие, ще бъдат обучени специалисти от нашето училище и дейности за личностно развитие на учениците ни с хронични заболявания и СОП	В процес на изпълнение
97	Европейска схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения	Финансиран от ОП НОИР, съфинансиран от ЕС чрез ЕСИФ		4 253,95	Осигуряване на здравословно хранене на учениците	В процес на изпълнение

## 5. ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО, В Т.Ч.:

### 5.1. Мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни

#### Мониторинг и оценка на ПИРО

В Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР) нормативно са регламентирани процесите на наблюдението и оценката на регионалното развитие. Наблюдението на общинските планове за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на

стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното и местното развитие. Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за местно развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите за стратегическо планиране на местното развитие.

За постигане целите на наблюдението е изградена система за наблюдение, която отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на съответните документи за стратегическо планиране на местното развитие. Тази система обхваща:

- източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информация;
- индикаторите за наблюдение;
- органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;
- системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.

Орган за наблюдение на общинския план за развитие е Общинският съвет. Законодателството за регионално развитие регламентира действията на Общинската администрация и Общинският съвет, които те следва да извършат за наблюдение и оценка на ПИРО. В процеса на наблюдение на изпълнението на ПИРО, общинският съвет осигурява участието на заинтересуваните органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на общинския план за развитие.

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ПИРО, като за резултатите от наблюдението на изпълнението на ПИРО се разработва годишен доклад (чл. 91 от ППЗРР). Съгласно законовите изисквания на ЗРР, кметът на общината отчита ежегодно изпълнението на ПИРО пред Общинския съвет.

В предоставените документи основно място заемат годишните планове на наблюдение и изпълнение на ПИРО за периода 2021- 2023 г. В общината е създадена организация по периодично събиране, систематизиране и анализ на данни за територията. Информация за реализацията на ПИРО е на интернет страницата на общината.

Мониторингът и оценката предполагат изследване на текущото състояние и проследяване във времето на промените, до които довеждат прилагането на Общинския план или на съответния друг стратегически документ. По тази причина е важно да се обезпечат надеждни данни за изходното състояние на съответните индикатори, чрез които се описва проблемът или ситуацията преди изпълнението на заложените проект, мярка, приоритет и специфична цел. Такива изходни индикатори (индикатори за резултат и индикатори за въздействие) са заложили в ПИРО Омуртаг 2021-2027 г. със заложили базови и целеви стойности, но без заложили междинни стойности.

Мониторингът на общинските политики е предвидено да се реализира на две нива. Първото ниво се осъществява от общинската администрация и включва следене на графици за изпълнение на програмата и спазването на сроковете, както и оценка на степента на постигане на целите, финансовите ресурси (планирани и изразходвани) и управлението. Това се изпълнява. Второто ниво се осъществява от Общинския съвет, който приема решения по изпълнението на програмата или по възникнали проблеми.

Една от основните задачи на мониторинга по отношение на публичните политики е да следи за степента на постигане на заложените цели и ефективност по време на тяхното прилагане. Реализирането на Общинския план за развитие представлява етапен процес, при който всяка финансова година може да се разглежда като отделна фаза. Именно поради това, мониторингът завършва с годишни оценки и доклади, които да послужат на корективните действия в следваща фаза/година.

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Плана за интегрирано развитие цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти.

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на Плана за интегрирано развитие на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана.

Необходимо е да се направи преглед и се изготвят и/или актуализират документите (стратегии, програми, планове, наредби, правила), които са свързани с прилагането, изпълнението и отчитането на отделните секторни политики, които са в правомощията на органите на местно самоуправление.

Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага механизъм на мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези резултати намират отражение и при междинната и последващата оценки на изпълнението на ПИРО.

В процеса на разработване на междинната оценка са използвани следните информационни източници: Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020); официални данни и статистическа информация от ТСБ - гр. Търговище, ДБТ - гр. Попово; интернет сайтове и портали - Община Омуртаг, НСИ, АЗ, ОПОС, ОПДУ, ОПРР, ОПРЧР, ОПИК, ПРСР (2014-2020); ПОС; ПРЧР; ПО; ПХОМП; ПРР; ПНИИДИТ; ПКИП; ПМРА; ПТС (2021-2027) информация, предоставена от дирекциите на Общинска администрация - Омуртаг.

**Процесът на набиране на информация и анализът на наличната документация преминава през следните етапи:**

1. Работа с документи - подбор, съпоставяне, анализ, оценка и синтез: Документална оценка на изпълнението на ПИРО и преглед на всички съпътстващи документи на община Омуртаг, които допринасят за изпълнението на ПИРО;

2. Анализ на средата, преглед и оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ПИРО, оценка на изпълнението на целите и оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси.

Методическият инструментариум на междинната оценка включва използването на определени критерии за оценка, които характеризират потенциала за реализация и качеството на резултатите при изпълнението на ПИРО на община Омуртаг 2021 – 2027 г.:

- Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на политиката за регионално и местно развитие за текущия планов и програмен период;
- Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране на регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за регионалното развитие;
- Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално-икономическия профил на общината за наблюдавания период след 2021 г.;
- Постигнати резултати, въздействие и цялостна ефективност на досегашното изпълнение на ПИРО;
- Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на общината;
- Политическа и социална ангажираност, административен и институционален капацитет за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие;
- Устойчивост на постигнатите желани ефекти - ще продължат ли те да съществуват и отвъд времевия хоризонт на ПИРО.

Междинната оценка обхваща времевия период 2021 - 2023г.и първото полугодие на 2024 г., като анализите, констатациите и експертните преценки се отнасят до тенденции или ключови и характерни за периода факти и данни, без да се достига до детайли по години или по отделни компоненти на икономическите, социалните и екологичните сектори. Основните индикатори за наблюдение на ПИРО, определени в самия план за развитие, в голяма степен осигуряват достатъчна база за изготвяне на Междинна оценка, затова междинната оценка е направена въз основа на предварително дефинирани критерии за оценка на изпълнението на ПИРО, които определят качеството и степента на изпълнение на целите и приоритетите.

## **5.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО, както и мерките за преодоляване на тези проблеми**

През 2023 г. от периода на изпълнение на ПИРО се наблюдават редица проблеми, които пряко и/или косвено са оказали влияние върху изпълнението на плана:

- Липса на достатъчно собствени средства за реализирането на проекти;
- Липса на механизъм за набиране на актуална статистическа информация за всички области на социално-икономическия живот на територията на общината, поради което анализите се извършват на база налична информация за предходни години от НСИ;
- Липса на механизъм за набиране на информация за реализираните проекти на НПО и стопанските субекти на територията на общината чрез информация, предоставена от съответните регионални структури;
- Липса на активно действащи НПО;
- Липса на стопански субекти, отворени към създаване на ПЧП при реализация на проекти;
- Недостатъчен административен капацитет в публичния и частния сектор;
- Забавяне стартирането на оперативните програми и ПРСР за периода 2021-2027 г. и процедурите по Националния план за възстановяване и устойчивост.

### **5.3. Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ПИРО;**

Основен принцип за провеждане на държавната политика за регионално развитие е принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на процесите на планиране, програмиране, финансиране, наблюдение и оценка.

Общинският план за развитие за периода 2021-2027 г. е разработен на базата на взаимодействие и поддържане на активна комуникация между общинските служители, държавните структури, бизнеса, културните институции, неправителствения сектор, образователните институции, граждани и др.

Основен източник за *информираност на обществото по отношение на изпълнението на Общинския план за развитие, публичност и прозрачност, е официалната уебстраница на Община Омуртаг <http://www.omurtag.bg/>*, в която се публикуват за обществено обсъждане всички нормативни актове, документи, стратегии, планове и програми на общината. На нея се публикува и информация за изпълняваните и реализираните проекти, както и за документите, резултат от тяхното изпълнение.

Информация и публичност на действията по изпълнение на ПИРО се предоставят на граждани и организации чрез следните комуникационни канали:

- Чрез информационни справки, внасяни в общинския съвет за промените по бюджета за съответната година;
- Чрез актуализиране на информацията в сайта на общината;
- Провеждане на дискусии;
- Чрез публикации в регионалните медии, вкл. електронните им издания.

**В заключение може да се направи извода че дейностите по информация и публичност на ПИРО, които реализира Община Омуртаг се изпълняват много добре.**

#### **5.4. Мерките за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със секторните политики, планове и програми на територията на общината**

Плановата осигуреност е основен фактор за развитие на местна политика. Областите на политика, за чието реализиране отговаря институцията – българска община, в частност Община Омуртаг, са дефинирани в ЗМСМА, чл. 17, т. 1., където законодателят определя правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение.

Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага механизъм на мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези резултати намират отражение и при последващата оценка на изпълнението на ПИРО.

Необходимо е да се направи преглед и да се изготвят и/или актуализират документите (стратегии, програми, планове, наредби, правила), свързани с прилагането, изпълнението и отчитането на отделните секторни политики, които са в правомощията на органите на местно самоуправление.

За постигане съответствие на ПИРО със секторните политики, планове и програми на територията на общината, мерките, които се предприемат към настоящия момент, са:

- провеждане на коригиращи действия, на базата на предложения от заинтересованите страни;
- разглеждане на предложения от заинтересованите страни в постоянните комисии на Общинския съвет и внасяне на предложения за решения от ОбС;
- актуализиране на приетите от Общинския съвет – Омуртаг наредби, стратегии, концепции, програми, планове и др. в съответствие с целите и мерките, предвидени в ПИРО.

#### **5.5. Мерките за прилагане принципа на партньорство;**

Прилагат се принципите на:

- ✓ Равнопоставеност;
- ✓ Зачитане интересите на партньора;
- ✓ Отвореност към нови идеи;
- ✓ Спазване на правилата.

За прилагане на принципа на партньорство е необходимо засилване на сътрудничеството с местни сдружения с цел увеличаване на гражданското участие в процеса по реализация на ПИРО

и включване на всички заинтересовани страни чрез организиране на обществени обсъждания, кръгли маси, форуми и други подходящи форми на участие.

През 2023 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – общини Антоново-Омуртаг“ с подкрепата на общините Антоново и Омуртаг, изпълни проект за безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.610 за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

#### **5.6. Резултатите от извършени оценки за периода.**

До настоящият момент, няма извършени оценки на ПИРО на община Омуртаг.

### **6. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПИРО.**

Мониторингът и оценката предполагат изследване на текущото състояние и проследяване във времето на промените, до които довеждат прилагането на Общинския план или на съответния друг стратегически документ. По тази причина е важно да се обезпечат надеждни данни за изходното състояние на съответните индикатори, чрез които се описва проблемът или ситуацията преди изпълнението на заложените проект, мярка, приоритет и специфична цел. Такива изходни индикатори (индикатори за резултат и индикатори за въздействие) са заложи в ПИРО Омуртаг 2021-2027 г. със заложи базови и целеви стойности, но без заложи междинни стойности.

Мониторингът на общинските политики е предвидено да се реализира на две нива. Първото ниво се осъществява от общинската администрация и включва следене на графиците за изпълнение на програмата и спазването на сроковете, както и оценка на степента на постигане на целите, финансовите ресурси (планирани и изразходвани) и управлението. Това се изпълнява. Второто ниво се осъществява от Общинския съвет, който приема решения по изпълнението на програмата или по възникнали проблеми.

Една от основните задачи на мониторинга по отношение на публичните политики е да следи за степента на постигане на заложените цели и ефективност по време на тяхното прилагане. Реализирането на Общинския план за развитие представлява етапен процес, при който всяка финансова година може да се разглежда като отделна фаза. Именно поради това, мониторингът завършва с годишни оценки и доклади, които да послужат на корективните действия в следваща фаза/година.

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Плана за интегрирано развитие цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти.

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на Плана за интегрирано развитие на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана.

Необходимо е да се направи преглед и се изготвят и/или актуализират документите (стратегии, програми, планове, наредби, правила), които са свързани с прилагането, изпълнението и отчитането на отделните секторни политики, които са в правомощията на органите на местно самоуправление.

Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага механизъм на мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези резултати намират отражение и при междинната и последващата оценки на изпълнението на ПИРО.

Обобщаващият извод, който може да бъде формулиран въз основа на извършената МО и анализ на изпълнението на ПИРО на Община Омуртаг 2021 – 2027 г. до настоящия момент, е следният:

Голяма част от целите и мерките в ПИРО са изпълнени или в процес на изпълнение. Като се има предвид оставащия период до края на 2027 г., считаме, че изпълнението на повечето мерки от Плана ще бъде доведено до успешен край, независимо от влошената икономическа ситуация в Общината и областта. Необходимо е да се направи обстоен анализ и преоценка на реалните възможности за изпълнение на всички формулирани, но неизпълнени до този момент, изцяло или частично, цели и мерки до края на плановия период. След необходимата обективна и задълбочена аргументация, е допустимо част от мерките да бъдат преформулирани, друга част – прехвърлени за следващия планов период, за други – да бъдат променени индикаторите за оценка на изпълнението и т.н., доколкото ПИРО е отворен документ, в който е възможно да се правят и е наложително да се правят промени в хода на неговото изпълнение, вследствие на промяната в условията за неговата реализация. Без да се променят основните приоритети и най-важните цели по тях, би могло някои мерки да отпаднат, с оглед на ограничените ресурси, както и да бъдат формулирани някои нови мерки, при благоприятни възможности за привличане на средства от нови източници. Във връзка с последното по-широко да се използват различните форми на публично-частното партньорство при реализацията на ПИРО и още повече да се утвърждават и развиват добрите традиции и практики на Общината в проектната дейност. Укрепването на административния и експертния капацитет за наблюдение и координиране на изпълнението на ПИРО е от съществено значение за неговата успешна реализация. От направената междинна оценка на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Омуртаг 2021 – 2027 г. е видно, че са положени немалко усилия за реализиране на дейностите в плана за интегрирано развитие, преди всичко от страна на общинската администрация. Голямото предизвикателство пред общинските власти през оставащия планов период е реализацията на потенциала за развитие на Община Омуртаг успоредно с решаването на



натрупаните проблеми. Развитието на човешките ресурси е от ключово значение за успешното изпълнение на ПИРО и на визията на Общината. Това налага да бъдат реализирани приоритетно по-голямата част от предвидените мерки, водещи до укрепването на човешкия потенциал, до създаване на повече и по-качествени устойчиви работни места и повишаване на заетостта на населението. Важна задача през оставащия период от действието на Общинския план за развитие е и диверсифицирането на икономиката и развитието на нови алтернативни икономически дейности, които да се базират на използването на местния потенциал. Това изисква по-добър маркетинг и реклама на местната икономика, насърчаване на публично-частните партньорства в стопанския сектор, развитие на бизнес-мрежите, привличане на местни и чужди инвестиции за развитие на Общината.

В заключение, на базата на постигнатото дотук, оценяващият екип може да даде **ДОБРА МЕЖДИННА ОЦЕНКА** на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Омуртаг 2021-2027 г. и да изрази пълната си увереност, че той може успешно да бъде изпълнен до края на плановия период.